

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	21 de mayo de 2021
HORA:	11:00 A.M.
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Julio Cesar Fajardo – Consultoría Alex Mateus – Municipio de La Paz Sebastián Medina - Secretario de Planeación de La Paz Lady Morantes – La ESANT Rocío Viveros - MVCT Juan Carlos Restrepo - MVCT Iván Darío Suescún Quiñones - MVCT

ORDEN DEL DIA: Correspondiente a la evaluación del proyecto CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.

1. Saludo
2. Desarrollo

DESARROLLO:

1. **Saludo:** El día de hoy 21 de mayo de 2021 a partir de las 11:00 A.M. se realiza esta reunión para verificar el estado de formulación del proyecto: “CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.”; en esta reunión participan, Iván Darío Suescún Quiñones, Rocío Viveros, Juan Carlos Restrepo, por parte del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico; Lady Morantes, por parte de La ESANT, y Sebastián Medina y Alex Mateus, funcionarios de la alcaldía de La Paz – Santander; una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún saluda a los participantes y se da inicio a la reunión.
2. **Desarrollo:** Esta reunión se programó para verificar el estado de formulación del proyecto “CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ”, teniendo como base las observaciones realizadas por el equipo evaluador de la SP-VASB-MVCT y los compromisos definidos en la última reunión.

El ingeniero Suescún solicita que desde el municipio de La Paz hagan una presentación del estado del proyecto con respecto al estado de los productos y las observaciones pendientes por subsanar y/o atender; ante lo cual, según el componente correspondiente, exponen lo siguiente:

PREDIAL: Desde el municipio de La Paz informan que están adelantando las gestiones para la consecución de las cuatro servidumbres pendientes; de las cuales, en tres esperan contar con ingreso a registro en la semana del 24 al 28 de mayo de 2021, y en el otro la semana del 24 al 28 de mayo informan al equipo evaluador sobre el procedimiento que van a seguir; dado que ese predio carece de identificación predial y analizaran la pertinencia de gestionar la autorización de paso (formato No. 7 – Resolución 0661 de 2019) como lo sugiere el ministerio, o variar el trazado para evitar este predio.



SUELOS: El consultor expone que el 25 de mayo remitirá los ajustes y complementos solicitados.

ESTRUCTURAS: El ingeniero Juan Carlos Restrepo (MVCT), informa que a pesar que en días previos la consultoría remitió información correspondiente a los ajustes solicitados; no han remitido los planos correspondientes, los cuales son necesarios para poder validar correctamente estos estudios; ante esto, la consultoría se compromete a remitir estos productos antes del 25 de mayo de 2021.

AMBIENTAL: El ingeniero Suescún reitera la necesidad de agilizar las gestiones ambientales, de las cuales hasta el momento se cuenta con los radicados ante la CAS, según lo expuesto por el secretario de Planeación.

La ingeniera Lady Morantes (La ESANT) solicita que cuando remitan los ajustes los envíen con copia a ella, para poder hacer el respectivo seguimiento, y además manifiesta estar atenta a cualquier apoyo que desde La ESANT puedan brindar.

El ingeniero Suescún reitera la disposición del equipo evaluador de la subdirección de proyectos para atender cualquier inquietud sobre el proyecto y que quedará atento de la remisión de la información para proceder a su validación y programar las mesas de trabajo.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomo en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de los ajustes y complementos del estudio de suelos.	Alcaldía de la Paz	25 de mayo de 2021
2	Remisión de los ajustes y complementos del diseño estructural.	Alcaldía de la Paz	25 de mayo de 2021
3	Informar sobre el estado de los trámites prediales (servidumbres)	Alcaldía de La Paz	Antes del 28 de mayo de 2021



FIRMAS:

Elaboró: IDSQ

Fecha: 21/05/2021

Asistencia técnica a funcionarios de la alcaldía de La Paz - Santander

07:42

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

En esta reunión (4)

Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)
- JM Juan Carlos Restrepo Mejía
- LM lady morantes (Invitado)
- RA Rocio Stella Viveros Aguilar

Otros invitados (1)

- ER Eduardo Enrique Cañas Ramos (Sin respuesta)

Rocio Stella Viveros Aguilar

Juan Carlos Restrepo Mejía

lady morantes (Invitado)

11:06 21/05/2021

Asistencia técnica a funcionarios de la alcaldía de La Paz - Santander

11:23

Está grabando Estás grabando esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. Política de privacidad Descartar

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

En esta reunión (5)

Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)
- JM Juan Carlos Restrepo Mejía
- JB JULIO CESAR FAJARDO B. (Invitado) en espera
- LM lady morantes (Invitado)
- RA Rocio Stella Viveros Aguilar

Otros invitados (1)

- ER Eduardo Enrique Cañas Ramos (Sin respuesta)

Rocio Stella Viveros Aguilar

Juan Carlos Restrepo Mejía

JULIO CESAR FAJARDO B. (Invitado)

LM

11:09 21/05/2021