

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 7.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

## ACTA ASISTENCIA TÉCNICA PRESENCIAL PDA META

### DATOS GENERALES

FECHA:	Villavicencio, 25 y 26 de mayo de 2023
HORA:	Día 1 – 10:30 am a 3:00 pm Día 2 – 10:00 am a 12:30 pm
LUGAR:	Oficinas EDESA SA ESP
ASISTENTES:	Líder PDA Meta Equipo Gestor – ver lista de asistencia
INVITADOS:	No aplica

### ORDEN DEL DIA:

#### JORNADA 1 - 25 de mayo de 2023

1. Presentación del Grupo Gestor a la Líder PDA MVCT
2. Estado actual del PEI 2020-2023
  - 2.1. Componente de Aseguramiento de la Prestación.
  - 2.2. Componente social
  - 2.3. Componente de inversión
  - 2.4. Componente Ambiental
  - 2.5. Componente de Gestión del Riesgo Sectorial

#### JORNADA 2 - 26 de mayo de 2023

3. Revisión y avance PEI capítulo 2023
4. Proposiciones y varios

### DESARROLLO:

#### **JORNADA 1 - 25 de mayo de 2023**

1. Presentación del Grupo Gestor a la Líder PDA MVCT

Se realiza la presentación de la nueva líder PDA por parte del MVCT, Ing. Paola Javela. Por parte del Gestor, se presentan los siguientes profesionales:

Héctor Andrés Castro Rey - Gestor PDA Del Meta - Gerente EDESA S.A. E.S.P.  
 Andrés Bustamante Reyes - Coordinador PDA del Meta  
 Andrés Mauricio Ardila Suárez - Jefe oficina asesora de Planeación EDESA S.A. E.S.P.

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 7.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

## 2. Estado actual del PEI 2020-2023

### 2.1. Componente de Aseguramiento de la Prestación.

El Plan de Aseguramiento de la prestación de los servicios de agua y saneamiento básico, para el departamento del Meta, correspondiente al período 2021- 2022, tiene modificación con concepto favorable del Ministerio de fecha 10 de agosto de 2022. El valor aprobado a la fecha es de \$ 5.943.487.660. La ejecución a la fecha es del 50%, proyectan terminar la ejecución en el mes de octubre. En el PEI capítulo 2023 no se asignaron recursos para este plan en consideración que aún se están ejecutando los recursos asignados en 2022.

### 2.2. Componente social

El Plan de gestión social se formuló en 2021 y tuvo una modificación en 2022, tiene concepto favorable del Ministerio con fecha 30 de septiembre de 2022. El valor total del Plan de gestión social es de \$2.475.653.962,00. A la fecha, este plan lo están finalizando, liquidando contratos derivados. El segundo semestre del año se proyecta presentar el nuevo plan de gestión social.

### 2.3. Componente de inversión

- Estado CDR´s recursos nación – audiencias públicas

NUMERO DE CDR	ACTA	FECHA EXPEDICION CDR	VALOR POR FUENTE	DESCRIPCION DEL CDR	ESTADO
5	7	2-sep-10	6.860.000.000	Ampliación y optimización de las redes de distribución del sistema de acueducto urbano del municipio de Granada.	Liquidado
34	12	5-ene-12	4.069.889.884	Mejoramiento del alcantarillado Sanitario sobre el sector de la carrera 4 A 5ª y calle 32 a 38, calle 26ª y 33 B y carrera 2 A 4, Calle 9 a 13 y carrera 2 a 4 y calle 8 a 12 y carrera 4 A 5 del municipio de Granada.	En liquidación
56	18	12-jul-13	200.000.000	Ampliación y optimización del sistema de acueducto del municipio de El Calvario.	Liquidado
TOTAL			11.129.889.884		

- Recursos disponibles de audiencias públicas: el Gestor PDA Meta tiene planeado formular el proyecto de la optimización del acueducto Regional San Martín – Granada y Fuente de Oro para presentar en el mecanismo de viabilización nacional con el objetivo de usar los recursos disponibles de audiencias públicas.

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO: ACTA</b>	Versión: 7.0
	<b>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</b>	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

- Proyectos definidos con Recursos Regalías SGR para la vigencia 2023

No.	Servicio(s)/ Componente	Municipios (s)	Proyectos/Actividades	Valor (\$)	Estado	Avance
1	ALCANTARILLADO	Cubarral	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIOS VILLAS DE LA SABANA Y PORTALES DE SANTA ISABEL ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL	\$ 4.101.513.837	FORMULACION	0,00%
2	ACUEDUCTO	Vista Hermosa	CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	\$ 12.541.326.770	EN EVALUACION	0,00%
3	ACUEDUCTO	CABUYARO	CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y OPTIMIZACIÓN AL TANQUE EXISTENTE EN EL SECTOR DE LA PTAP DEL MUNICIPIO DE CABUYARO	\$ 3.935.466.155	EN EVALUACION	0,00%
4	ALCANTARILLADO	SAN MARTIN	OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN	\$ 3.674.852.975	EN EVALUACION	0,00%
5	ALCANTARILLADO	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO VALLES DE ARAGON ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	\$ 3.410.483.429	EN FORMULACION	0,00%
6	ALCANTARILLADO	VILLAVICENCIO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALC SANITARIO Y DEL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS POR ESCORRENTÍA SUPERFICIAL DEL ÁREA DE DRENAJE COMPRENDIDA ENTRE LAS CRAS 16B Y 19 Y CLLS 25 A 26, BARRIO DOS MIL, CON DESCOLE A CAÑO MAIZARO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	\$ 14.124.043.903	EN PROCESO DE CONTRATACION	0,00%
7	ALCANTARILLADO	VILLAVICENCIO	MEJORAMIENTO ALC SANITARIO Y DEL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS POR ESCORRENTÍA SUPERFICIAL DEL ÁREA DE DRENAJE AFLUENTE CRA 16 ENTRE CLLS 25 A 26 ENTRE LAS CRAS 10A A 16 Y CLL 26 PREDIO DE LA VILLA OLÍMPICA DESCOLE A CAÑO MAIZARO MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	\$ 14.860.884.579	EN PROCESO DE CONTRATACION	0,00%
8	ALCANTARILLADO	VILLAVICENCIO	MEJORAMIENTO ALC SANT Y CONST SISTEMA ALC PLUVIAL PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS POR ESCORRENTÍA SUPERFICIAL DEL ÁREA DE DRENAJE AFLUENTE CRA45 ENTRE CLL15 Y 13B, SECTOR GIMNASIO CAMPESTRE EL BOSQUE, DESCOLE CAÑO BUQUE EN EL MPIO DE VILLAVICENCIO	\$ 3.038.419.082	EN EVALUACION	0,00%
9	ALCANTARILLADO	VILLAVICENCIO	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PROYECTO VIAL MANANTIAL COVISAN TRAMO 1 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	\$ 36.692.016.205	EN EVALUACION	0,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 96.379.006.935</b>		

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO: ACTA</b>	Versión: 7.0
	<b>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</b>	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

- Estado de CDR de todas las fuentes sin contrato asociado (Meta):

No.	MUNICIPIO	No. CDR O CCR	FECHA EXPEDICION	TIEMPO DE SEGUIMIENTO	VALOR CDR POR FUENTE	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN FUENTE	ESTADO DE CONTRATACIÓN
1	Municipios del Dpto	11236	3/09/2021	20,13	\$112.106.222	IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL MECANISMO DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Anulado
2	Municipios del Dpto	11428	19/10/2021	18,60	\$331.502.153	INTERVENTORÍA - PLAN DE ASEGURAMIENTO	PA FIA - REGALIAS	En ejecución
3	Municipios del Dpto	13066	16/08/2022	8,57	\$10.777.306.974	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE OBRAS DE REDES E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	PA FIA - REGALIAS	Adjudicación
4	Municipios del Dpto	13067	16/08/2022	8,57	\$754.411.488	INTERVENTORÍA- ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE OBRAS DE REDES E INFRAESTRUC-TURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	PA FIA - REGALIAS	Adjudicación
5	Municipios del Dpto	13337	10/10/2022	6,73	\$898.193.482	ADQUISICIÓN DE PLÁNTULAS PARA REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACIÓN Y/O RESTAURACIÓN.	PA FIA - REGALIAS	Adjudicación
6	Mapiripán	13459	25/10/2022	6,23	\$85.260.341	REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL EMISARIO FINAL Y ESTRUCTURA DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL MUNICIPIO DE MAPIRIPÁN.	PA FIA - REGALIAS	Adjudicación
7	Guamal, Dorado, Fuente de Oro, Puerto Lleras, Uribe, Restrepo, Mapiripán, Puerto Concordia, El Calvario, San Juanito, Cabuyaro y Cumaral.	13460	25/10/2022	6,23	\$743.784.910	ACTUALIZACIÓN DE PGIRS PARA LOS MUNICIPIOS DE GUAMAL, DORADO, FUENTE DE ORO, PUERTO LLERAS, URIBE, RESTREPO, MAPIRIPÁN, PUERTO CONCORDIA, EL CALVARIO, SAN JUANITO, CABUYARO Y CUMARAL.	PA FIA - REGALIAS	Adjudicación
8	San Carlos de Guaroa y San Juan de Arama.	13461	25/10/2022	6,23	\$178.297.602	GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA OBTENCIÓN DE CONCESIÓN DE AGUAS EN EL CENTRO POBLADO PALMERAS Y MUNICIPIOS DE SAN CARLOS DE GUAROA Y SAN JUAN DE ARAMA.	PA FIA - REGALIAS	Adjudicación
9	San Carlos de Guaroa	13462	25/10/2022	6,23	\$40.392.534	FORMULAR PROGRAMA PARA USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA-PUEAA DEL CENTRO POBLADO SURIMENA	PA FIA - REGALIAS	Adjudicación
10	Guamal	9789	9/12/2020	29,07	\$151.969.529	INTERVENTORÍA -AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE GUAMAL -ADICIÓN	PA FIA - REGALIAS	Ejecución

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 7.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

- Estado de contratos sin ejecución

De acuerdo con el reporte que realiza el FIA, a corte 30 de abril de 2023, aparecen 70 registros de CDR's con contratos sin ejecución por más de 6 meses. Se verifica con el Gestor que varios de los indicados en este listado corresponden a saldos de contratos ya liquidados, por lo que se solicita realizar la revisión de cada caso, depurar la información financiera y donde aplique solicitar liberación de los CDR's al FIA.

#### 2.4. Componente Ambiental

El Plan Ambiental 2020-2023 cuenta con concepto favorable del Ministerio de fecha 31 de mayo de 2022. Cuenta con recursos disponibles por un valor de \$ 109.950.963.393, para proyectos de las líneas estratégicas de Planeación Ambiental (Territorial y Sectorial), Conservación y Saneamiento Básico.

Actualmente, los siguientes proyectos definidos en el Plan Ambiental se encuentran en proceso de contratación.

No.	Descripción	Valor
1	ADQUISICIÓN DE PLÁNTULAS PARA REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACIÓN Y/O RESTAURACIÓN.	\$898.193.482,00
2	REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL EMISARIO FINAL Y ESTRUCTURA DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL MUNICIPIO DE MAPIRIPÁN.	\$85.260.341,00
3	ACTUALIZACIÓN DE PGIRS PARA LOS MUNICIPIOS DE GUAMAL, DORADO, FUENTE DE ORO, PUERTO LLERAS, URIBE, RESTREPO, MAPIRIPÁN, PUERTO CONCORDIA, EL CALVARIO, SAN JUANITO, CABUYARO Y CUMARAL.	\$743.784.910,00
4	GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA OBTENCIÓN DE CONCESIÓN DE AGUAS EN EL CENTRO POBLADO PALMERAS Y MUNICIPIOS DE SAN CARLOS DE GUAROA Y SAN JUAN DE ARAMA.	\$178.297.602,00
5	FORMULAR PROGRAMA PARA USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA- PUEAA DEL CENTRO POBLADO SURIMENA	\$40.392.534,00

En cuanto a Adquisición de dos vehículos recolectores de 25 yd<sup>3</sup> para los municipios del medio y bajo Ariari y un vehículo recolector de 25 yd<sup>3</sup> para el municipio de Mesetas, están a la espera del concepto favorable por parte del Ministerio, por adición de recursos en esta actividad debido a la actualización de las cotizaciones de los vehículos a precios actuales de mercado.

#### 2.5. Componente de Gestión del Riesgo Sectorial

El PDA Meta no cuenta con Plan de Gestión del Riesgo, cuentan con recursos asignados para un proyecto que se encuentran formulando.

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 7.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

### JORNADA 2 - 26 de mayo de 2023

#### 3. Revisión y avance PEI capítulo 2023

##### Metas y proyectos

Se realiza la revisión del estado de los proyectos priorizados para la vigencia 2023. Se informa por parte del Gestor el estado de cada uno de los proyectos, los cuales se relacionan igualmente en el archivo del PEI. Cuentan con 11 proyectos priorizados de los cuales, 4 ya se encuentran en proceso contractual.

#### 4. Proposiciones y varios


- Plan de Asistencia técnica vigencia 2023

Se realiza la revisión del cumplimiento de las asistencias técnicas concertadas por parte del Ministerio y el Gestor PDA 2023 para la vigencia 2023. En el PDA Meta solo se ha realizado la capacitación de Cultura del Agua, la cual se realizó el 09 de mayo de 2023.

#### COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Solicitar liberación de recursos de contratos liquidados o compromisos que no se ejecutaron.	Gestor Meta	28/07/2023
2	Coordinar las asistencias técnicas pendientes del Plan concertado para la vigencia 2023	Líder PDA Meta	30/06/2023
3			

#### FIRMAS:

  
**SANDRA PAOLA JAVELA JAVELA**  
 Profesional Especializado  
 Subdirección de Programas - MVCT  
 Líder PDA Del Meta

  
**ANDRÉS BUSTAMANTE REYES**  
 Coordinador PDA del Meta  
 EDESA S.A. E.S.P.

Se anexa lista de asistencia

Elaboró: Sandra Paola Javela  
 Fecha: 26-05-2023