

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------|
|  MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | FORMATO: ACTA | Versión: 6.0 |
| | PROCESO: GESTION DOCUMENTAL | Fecha: 11/02/2022 |
| | | Código: GDC-F-01 |

ACTA No.

DATOS GENERALES

| | |
|-------------|--|
| FECHA: | 13 de marzo de 2023 |
| HORA: | 11:00 am |
| LUGAR: | Alcaldía municipal |
| ASISTENTES: | Secretaría de Planeación Aguas de Bolívar .A. ESP - Gestor PDA Bolívar Minvivienda |
| INVITADOS: | |

ORDEN DEL DIA:

1. Observaciones de la matriz de identificación de barrios.
2. Observaciones del recorrido por barrios verificados.

DESARROLLO:

1. Observaciones de la matriz de identificación de barrios.

Se verificó la información diligenciada en la matriz de identificación de barrios y se determinó que se requiere ajustar lo siguiente:

- Incluir solo los barrios que se van a beneficiar con el proyecto de alcantarillado en curso.
- Completar la matriz con la información de legalización de los barrios y prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.

2. Observaciones del recorrido por barrios verificados.

Se realizó recorrido por los barrios San Victorino, 16 de mayo y El Progreso, en los cuales se observó lo siguiente:

Las personas entrevistadas del barrio San Victorino manifestaron que el servicio de acueducto llega cada 8 días y las presiones son bajas, por lo cual muchos conectan turbinas.

Las personas entrevistadas del barrio 16 de mayo manifestaron que desde el mes de enero no les llega agua, suponen que con las obras de alcantarillado causaron algún inconveniente en la red de acueducto. Indican que en diciembre llegaba un día de por medio, de 2 a 3 horas/día.

Las personas entrevistadas del barrio El Progreso manifestaron que les llega agua cada 8 o 15 días, las presiones del servicio son bajas y en muchas viviendas conectan turbinas. Indican que el agua no sube a la ducha y hace alrededor de 1 mes no llega agua.

Los barrios visitados cuentan con redes de alcantarillado construidas, sin embargo aún no se encuentran funcionales, puesto que no se han construido las EBAR ni PTAR del sistema; las viviendas en su mayoría están conectadas a pozo séptico, y algunas no tienen ninguna solución de manejo de aguas residuales.

El municipio indicó que los riesgos presentados en estos barrios son los asociados con el arroyo Catalina y Salvador.

El municipio se abastece desde el acueducto regional San Juan Nepomuceno y San Jacinto, Bolívar. El sistema se opera 12 horas para San Juan Nepomuceno. El prestador del servicio es Servimarias, y sería el prestador del servicio de alcantarillado una vez se cuente con el sistema funcional.

La alcaldía manifestó que la cobertura del acueducto es del 95% en todo el municipio, todos los inmuebles beneficiados con el proyecto de alcantarillado cuentan con cobertura de acueducto.

Se explicó al municipio que el Programa de Conexiones solo se podría implementar cuando las redes de alcantarillado se encuentren funcionando. Adicionalmente se requiere garantizar presiones del servicio de acueducto adecuadas para el llenado de un tanque elevado de agua desde las redes de distribución por gravedad, por lo cual una vez se cumpla con la condición del alcantarillado se deberá efectuar una nueva verificación del cumplimiento de las condiciones de continuidad y presión del sistema de acueducto, con lo cual se determinaría si es posible o no implementar el programa en el municipio.

Servimarias no asistió a la jornada de trabajo.

COMPROMISOS (Si aplica)

| # | Compromiso | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|---|--|-------------|------------------------------|
| 1 | Ajustar la información de la matriz de identificación de barrios según observaciones realizadas. | Municipio | 21-03-2023 |

FIRMAS: Ver listado de asistencia

Elaboró: Shirlena Doria
Fecha: 13-03-2023