

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

ACTA No. XX

DATOS GENERALES

FECHA:	9. Nov - 2023
HORA:	9:50
LUGAR:	Bomplons.
ASISTENTES:	Anexo Lote 20
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento del Proyecto Construcción
captación, y aducción de creencia y estructura
hidráulica desde la quebrada La Tomas
hasta el tanque del sector el Bagueón

DESARROLLO:

Empo bomplons realice una explicación
de la problemática con la comunidad
García y Montecadentro

El trabajo inicialmente está contemplado
en la vereda García, Montecadentro lo que
permitirá el acceso a la zona de los
trabajos

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El proyecto inicial contemplaba el acceso por la misma vereda Gerona, solo que se demoró más o menos 1 hora por lo que la comunidad pidió un arreglo de un sector (inicialmente pedían 10 millones en arreglos luego pidieron 100 millones) por

Si se accede por la vereda Montecadente la demora se reduce a 2.5 horas, pero la líder comunal pide compensación que cada vez son más difíciles de cumplir entre las que pide esta il

- 9 km de carreterables en terrenos privados, en placa huella
- El no pago de servicios públicos una vez se les sea instalados
- No pago de impuestos

Así las cosas hay solicitudes fuera de contexto

Por lo anterior el municipio a través de Empapamplona construyó lo acordado inicialmente 300 m de placa huella hasta la plaza de tratamiento dentro de la vereda Montecadente

Respecto a este compromiso Empapamplona interna que lleva construido 150 m de los

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

300m, que por temas ambientales (muchas lluvias) no ha avanzado de manera adecuada, inclusive perdieron 20m la semilla perdida por la lluvia, también se dañó la manguera (Retn)

De acuerdo a lo anterior se va realizar el siguiente plan de trabajo:

1- Terminación construcción placa huella en la semana del 20 al 25 de Nov /23

2- Socialización semana del 27 al 1o de Dic /23

Socializar el proyecto con el alcalde electo y con la Gobernación para llegar a acuerdos futuros con la comunidad de García, ya que la idea es entrar a la zona del proyecto como estado perdido inicialmente por la vereda García así sea mal de mostrar el ingreso

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Terminar el Plan de Mejoramiento	Municipio - Emprendedor	25 / Nov / 2023
2	Soporte técnico	Municipio Emprendedor Mkt	6 / Nov / 2023

FIRMAS:

Anexos: (Opcional)

Elaboró:

Revisó:

Fecha:

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-17

LUGAR: Pamplona FECHA: 9-Nov-2023 HORA: 9:50

TEMA: Construcción de Centros de Las Torres PRESIDE: Finde y MUCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Municipalidad de Pamplona

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Rafael Gallardo	MUCT Contraste	MUCT	3118114342	rgc/lordoc@minvivienda.gov.co		
2	José Alexander Guerrero Cartilla	Prof. Univ. 1 Sec. Plantación	Alcaldía Pamplona	3157853254	secretariadepian@pamplona-nortesantander.gov.co		
3	Hernán Díaz González Acevedo	Gerente	Empopamplona	3153449870	gerencia@empopamplona.com.co		
4	Alexander Araque Lora	Jeje Planeación	Empopamplona	31533713287	planeacion@empopamplona.gov.co		
5	Juan Fernando Payares	Supervisor	Finde	3135872652	jpayers@finde.gov.co		
6	Francisco Pérez Hincapié	Jefe de Obras	Empopamplona	3152081676	obras@empopamplona.com.co		
7							
8							

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
 Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co