

**SUPERVISOR DEL CONTRATO N° PAF-ATF-N-914-2023
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS
VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**

HACE CONSTAR:

Que LESLIE ALEJANDRA GOMEZ BURGOS, identificada con la C.C. No.1.018.459.905 de Bogotá, estuvo el 9 de noviembre, en el municipio de Sincelejo departamento de Sucre encomendada para la siguiente labor:

- Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación, revisión del estado y avance del Plan Estratégico de Inversiones - PEI capítulo 2023, en el marco de lo establecido en el decreto 1425 de 2019. De igual manera, se brindará asistencia técnica requerida a Aguas de Sucre S.A. E.S.P. - Gestor PDA Sucre.

Esta constancia se expide para efectos de legalizar la comisión autorizada para este contratista.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los (15) días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023).



JUAN PABLO SERRANO CASTILLA
Subdirector de Programas (E)

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
 Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

FECHA	15-11-2023	Nº DE COMISIÓN		Nº DE COMISIÓN SIIF	
-------	------------	----------------	--	---------------------	--

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA:	Leslie Alejandra Gómez Burgos
TIPO DE VINCULACIÓN:	Contratista
DEPENDENCIA:	Subdirección de Programas

DE MANERA ATENTA INFORMO QUE CUMPLÍ CON LA COMISIÓN O DESPLAZAMIENTO ASIGNADA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

COMISIÓN/ AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	INTERIOR	X	EXTERIOR	
--	----------	---	----------	--

RUTA Y FECHAS DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO:

DESDE			HASTA			RUTA
DD	MM	AA	DD	MM	AA	
09	11	23	09	11	23	Bogotá - Montería - Sincelejo-Montería - Bogotá

OBJETO DE LA COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación, revisión del estado y avance del Plan Estratégico de Inversiones - PEI capítulo 2023, en el marco de lo establecido en el decreto 1425 de 2019. De igual manera, se brindará asistencia técnica requerida a Aguas de Sucre S.A. E.S.P. - Gestor PDA Sucre.

INFORME DE COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

Desarrollo o reseña de los principales temas abordados:

El 9 de noviembre en horas de la mañana se realizó el desplazamiento aéreo hasta la ciudad de Montería, y terrestre hasta la ciudad de Sincelejo. A las 10:30 am se realizó la reunión con la participación del

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

equipo de la Empresa de Aguas de Sucre S. A. E.S.P. y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En dicha reunión se hizo seguimiento a los instrumentos de planeación y revisión del avance del PEI capítulo 2023, los cuales presentan el siguiente avance:

Inversiones por Componente - PEI Capítulo 2023 (SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2023)			
COMPONENTE	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN	\$ 4.482.150.810,57	\$ 4.482.150.811	100%
PLAN DE ASEGURAMIENTO	\$ -	\$ -	
COSTOS DEL GESTOR	\$ 4.482.150.810,57	\$ 4.482.150.811	100%
COMPONENTE SOCIAL	\$ 588.100.000	\$ 588.100.000	100%
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	\$ 588.100.000	\$ 588.100.000	100%
COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	\$ 81.276.604.902,66	\$ 47.599.901.137	59%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AAA	\$ 80.148.480.573	\$ 46.930.845.008,00	59%
PRE INVERSIÓN			
MECANISMO DEPARTAMENTAL DE VIABILIZACION DE PROYECTOS	\$ 84.300.000	\$ 84.300.000	100%
GESTIÓN PREDIAL	\$ 1.043.824.330	\$ 584.756.129	56%
COMPONENTE AMBIENTAL	\$ -	\$ -	
PLAN AMBIENTAL			
COMPONENTE GESTION DEL RIESGO	\$ 249.067.000,00	\$ -	0%
CONOCIMIENTO	\$ 99.626.800		0%
REDUCCION	\$ 74.720.100		0%
MANEJO DE DESASTRES	\$ 74.720.100		0%
TOTAL	\$ 86.595.922.713,23	\$ 52.670.151.947,57	61%

Fuente: Empresa Aguas de Sucre S.A. E.S.P. (2023). Inversiones por componente – PEI capítulo 2023 (septiembre – octubre 2023). Imagen.

De acuerdo con la revisión efectuada con el equipo del PDA de Sucre se concluyó que la ejecución del PEI capítulo 2023 con corte a octubre tiene el mismo porcentaje reportado en para el mes de agosto del presente año, lo que representa un atraso significativo frente al cronograma y a las metas establecidas en el plan estratégico de inversiones PEI capítulo 2023.

El PDA de Sucre indicó que a la fecha han avanzado en las actividades que tienen que ver con la estructuración y radicación de proyectos ante el mecanismo de viabilización nacional y departamental, la contratación y ejecución de los proyectos y diferentes tramites de gestión para la compra de predios, quedando pendiente la aprobación de las modificaciones en el PEI por falta de cuórum, la aprobación de

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

costos del gestor para terminar el año, la ejecución del componente de gestión del riesgo y el cierre financiero de algunos proyectos radicados en el mecanismo de viabilización departamental los cuales hacen parte de las metas proyectadas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario que implementen los planes y actuaciones de contingencia a que haya lugar, en aras de garantizar el cumplimiento del PEI capítulo 2023, especialmente en los componentes de inversión en infraestructura de AAA y gestión del riesgo sectorial, lo cuales presentan un bajo porcentaje de ejecución.

Finalmente, se recomienda al equipo gestor del PDA de Sucre cumplir con los siguientes compromisos adquiridos en la reunión:

1. Revisar el estado de ejecución de los recursos comprometidos en el subcomponente del mecanismo de viabilización de proyectos, dado que la vigencia está por terminarse y se debe cumplir con las metas propuestas.
2. Remitir a la profesional Lucia Vergara de la Subdirección de Desarrollo Empresarial del MVCT, el informe de avance en la ejecución del plan de aseguramiento con corte a octubre de 2023, a mas tardar el 15 de noviembre de 2023.
3. Coordinar con la profesional Lucia Vergara de la Subdirección de Desarrollo Empresarial del MVCT, el cronograma de visitas para el recorrido que se va a realizar el día 20 de noviembre de 2023.
4. Realizar la entrega de los avances del subcomponente de conocimiento del plan de gestión del riesgo sectorial a Beatriz Rojas - profesional de la Dirección de Política y Regulación del MVCT para su revisión y asistencia técnica, a mas tardar el 15 de diciembre de 2023.
5. Coordinar una reunión con el Subdirector de Programas y el gestor del PDA de Sucre, con el fin de tratar temas referentes al cierre del PEI capítulo 2023 y los costos del gestor para la finalización del año.

Posteriormente se realizó el desplazamiento terrestre hasta el aeropuerto en Montería y aéreo hasta la ciudad de Bogotá.

Conclusiones y recomendaciones:

- Se evidencia que al corte el porcentaje de ejecución del PEI capítulo 2023 es del 61%, no obstante, a pesar de que se han adelantado diferentes actividades para el cumplimiento de las metas establecidas en el PEI, la situación presentada entre el Gobernador y Gestor, ha incidido en la ejecución y el cumplimiento del cronograma y metas establecidas en el PEI capítulo 2023.
- En este orden de ideas, se recomienda llevar a cabo los planes y actuaciones de contingencia a que haya lugar, en aras de garantizar el cumplimiento del PEI capítulo 2023, teniendo en cuenta que resta mes y medio para culminar la presente vigencia.

Nota: Se ha socializado frente a las entidades territoriales, beneficiarios o partes interesadas los canales habilitados para acceder a los planes, programas y/o proyectos del MVCT y la no existencia de tramitadores y se exhorta a denunciar a las entidades pertinentes en caso de ocurrencia.

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
 Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

--

EL PRESENTE DOCUMENTO SE FIRMA POR LAS PARTES EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD			
JEFE INMEDIATO / SUPERVISOR DEL CONTRATO		FUNCIONARIO O CONTRATISTA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	Juan Pablo Serrano Castilla	NOMBRE	Leslie Alejandra Gómez Burgos

ANEXOS	
PASABORDOS	X
SOPORTES DE GASTOS DE VIAJE (SI APLICA)	N.A.
OTROS ANEXOS (SI APLICA)	X

Nota: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Resolución 0783 de 2021 "Por la cual se adopta la Política de Tratamiento de los Datos Personales" del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0783_2021.pdf

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

Avianca  VUELO
AV8506

BOGOTA MONTERIA

BOG  **MTR**

HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO	STATUS
04:24	B	8A	

PASAJERO: Gomez Burgos / Leslie Alejandra FECHA: 09 Nov EQUIPAJE DE MANO: SI/YES

A STAR ALLIANCE MEMBER 



Avianca  VUELO
AV8509

MONTERIA BOGOTA

MTR  **BOG**

HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO	STATUS
16:16	B	9A	

PASAJERO: Gomez Burgos / Leslie Alejandra FECHA: 09 Nov EQUIPAJE DE MANO: SI/YES

A STAR ALLIANCE MEMBER 





FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: __EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.____FECHA: NOVIEMBRE 9 DE 2023__HORA: _ 10.30 AM_____

TEMA: __SEGUIMIENTO INSTRUMENTOS DE PLANEACION Y AVANCE DEL PEI 2023__ PRESIDE: LESLIE GÓMEZ BURGOS_

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _SUBGERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO_____

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Andrés Ramos Orozco	Subgerente	ADS SA ESP/	3004416539	subgerenteaseguramiento@aguasdesucre.com		
2	Víctor Montes Madrid	PUE Ingeniero Industrial	ADS SA ESP	3103632910	subgerenciaaseguramiento@aguasdesucre.com		
3	Alfonsa Bueno	Profesional Universitario	ADS SA ESP	3217462877	Bueno.alfonso@gmail.com		
4	Anibal Acosta Aicardy	PUE – Apoyo Financiero	ADS SA ESP	3012863043	apoyofinanciero@aguasdesucre.com		
5	Johana Romero	Profesional Universitario	ADS SA ESP	3182062200	jromero@aguasdesucre.com		
6	Leslie Gómez Burgos	Líder PDA Sucre	MVCT	3208947840	lagomez@minvivienda.gov.co		

Página 1 de 4




Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
 Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
7	Mariela Montiel	Contratista	ADS SA ESP	3145157425	marielamontielz232@gmail.com		
8	Tomás Oliveros Torrenegra	Subgerente Técnico	ADS SA ESP	3006689229	subgerentecnico@aguasdesucre.com		
9	Jorge Velosa	PUE Ingeniero Ambiental	ADS SA ESP	3013590616	joravelosa@aguasdesucre.com JorgeVelosaingeniero@gmail.com		
10	Édgar DO. Perez Sando	Gerente	ADSSAESP	313 5459329	Gerente@aguasdesucre.com		
11							
12							
13							
14							
15							
16							