

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO</b>	Versión: 6.0
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS</b>	Fecha: 17/09/2021
		Código: GRF-F-22

Comisión o Autorización: Interior  Exterior

Nombre del Funcionario o Contratista:

Juan Pablo Serrano Castilla

Inicio			Final		
04	05	23	05	05	23

Rutas de Desplazamiento: Bogotá - Barranquilla – Sabanalarga – La Peña – Barranquilla- Bogotá.

Objeto de la Comisión o Autorización de desplazamiento y permanencia:

Realizar recorrido de obra para efectuar seguimiento a los proyectos de conexiones en la actividad de ejecución de obras.

Desarrollo o reseña de los principales temas abordados:

El día 04 de mayo de 2023, en horas de la mañana se realiza desplazamiento aéreo a la ciudad de Barranquilla, donde se realizaron las siguientes actividades:

**1.Reunión de actores del Programa de Conexiones municipio de Sabanalarga 04 de mayo de 2023.**

- El Ministerio realizó reunión inicial, previo al recorrido en el corregimiento de La Peña, en las instalaciones de la alcaldía municipal de Sabanalarga, donde contó con la asistencia de funcionarios delegados de la alcaldía municipal, PDA Atlántico ENTerritorio y los contratistas de obra e interventoría, Se recordaron las obligaciones establecidas en el marco del convenio interadministrativo No. 1129 de 2021.
- El municipio se comprometió en efectuar la respuesta a 7 solicitudes de inclusiones pendientes, de igual forma deberá actualizar formato en excel sobre la aprobación de intervención de inmuebles de conexión domiciliaria y su aceptación a satisfacción de las que se encuentren terminadas, adicionalmente, el Municipio deberá generar certificado donde se mencionen los inmuebles recibidos a satisfacción.
- El PDA articulará reunión entre contratistas y Municipio con el fin de verificar aquellos inmuebles en los sectores donde ya se efectuaron los trabajos de mantenimiento por rebose, así como enviar la aprobación del uso del micromedidor R160 para su instalación.
- La fecha contractual de lo inicialmente contratado corresponde al 25 de mayo de 2023, se encuentra en proceso la adición efectuada a los contratistas con el fin de completar 733 conexiones de agua potable y saneamiento básico extendiendo su ejecución hasta el 25 de agosto de 2023.

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO</b>	Versión: 6.0
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS</b>	Fecha: 17/09/2021
		Código: GRF-F-22

## 2. Recorrido verificación de calidad de obras del Programa de Conexiones municipio de Sabanalarga 04 de mayo de 2023.

- Durante el recorrido en el corregimiento de La Peña se visitó inicialmente los cinco inmuebles preseleccionados para el evento de entrega del a señora Ministra de Vivienda, posteriormente se realizaron inspecciones aleatorias en el resto del corregimiento, el Ministerio realizó recomendaciones sobre algunos detalles de calidad evidenciados durante el recorrido, principalmente en lo relacionado, con limpieza de tejas, retoque de pintura en muros, retoque de pintura en los marcos de las puertas. Se recomendó especialmente el retiro o eliminación de los puntos existentes, toda vez que el Ministerio no admite duplicidad y no permitirá el pago de estos.
- El Ministerio remitirá a ENTerritorio informe sobre los casos puntuales identificados durante el recorrido en el corregimiento de La Peña.

## 3. Reunión PDA Atlántico 05 de mayo de 2023

En cuanto a la regionalización de la prestación del servicio en Atlántico, el gestor PDA de manera visual explica los 13 sistemas regionales que prestan el servicio a cada uno de los municipios del departamento, teniendo como operadores a Triple A, Aguas del Sur del Atlántico S.A E.S.P., y al municipio de Suan, cuyo éxito se debe a los requisitos establecidos para realizar inversiones, donde los alcaldes deben entregar la obra para ser operada por un prestador de servicio y destinar el SGP del municipio para garantizar la operación del sistema, dado los altos costos que posee el departamento en términos energéticos.

En materia de avance de metas, la ingeniera Lady Ospina informa que a la fecha todos los proyectos se encuentran en ejecución, presentando retrasos únicamente para la culminación de 6 proyectos dado las demoras en la emisión de permisos viales radicados ante la ANI, para lo cual solicitan apoyo para agilizar la respuesta a través de algún enlace ante esta entidad de orden nacional, la relación de los proyectos son los siguientes:

Nombre del Proyecto	Municipio	No de Expediente
Construcción del sistema de conducción y distribución de agua potable en los corregimientos de Arroyo de Piedra (Luruaco) y Arroyo Negro (Repelón) departamento del Atlántico.	Luruaco y Repelón	20224091122712 20223040280200547E
Construcción de las redes de alcantarillado y estación de bombeo de aguas residuales para la cuenca 6a y redes de alcantarillado en el barrio Manzanares en el municipio de Baranoa – Atlántico	Baranoa	20223040280200192E 20224090417772
Construcción sistema de alcantarillado cuenca 2 municipio Palmar de Valera - departamento del Atlántico	Palmar de Varela	20203040280200191E 20224090251782
Construcción colector calle 30 con carrera 22 municipio de Soledad.	Soledad	20223040280200115E 20224090243632
Construcción de la segunda fase del sistema de acueducto del corregimiento de Campeche en el municipio de Baranoa – Atlántico.	Baranoa	20223040280200438E 20224090916942
Construcción sistema regional acueducto rural municipio Sabanalarga - departamento del Atlántico.	Sabanalarga	20223040280200662E 20224091400372

Tabla 1. Relación de proyectos sin permisos viales radicados ante la ANI.

Así mismo, menciona que en términos financieros el mayor porcentaje de recursos provienen de un crédito realizado por la gobernación, donde las grandes obras se han podido culminar gracias al apoyo de recursos Nación. En este sentido, menciona que posee ciertos proyectos radicados en la ventanilla nacional, cuya relación nos estará compartiendo para en la medida de lo posible agilizar el proceso de respuesta.

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO</b>	Versión: 6.0
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS</b>	Fecha: 17/09/2021
		Código: GRF-F-22

En cuanto a retos y esquemas diferenciales, resalta la gran labor que realizan los guardines del agua en la administración y verificación de abastecimiento de agua en pilas públicas con población rural dispersa, resaltando que en su mayoría son mujeres quienes lideran esta labor, también destaca que el suministro realizado por carrotanques ha permitido cambiarles la realidad a estas poblaciones, cuyo costo en el largo plazo es significativamente inferior a un proyecto de tipo convencional.

Destacando a su vez que el plan social que realizan es una pieza clave para impactar en los municipios, debido a que las inversiones en el sector de agua potable y saneamiento básico no son visibles, siendo las escuelas del agua un modelo inmersivo de capacitación y acompañamiento a la entrega de obras diseñado para generar sentido de pertenencia y uso adecuado de los recursos.

Por otro lado, se consulta sobre las condiciones geográficas, sociales, de cobertura en acueducto y alcantarillado de municipios susceptibles de ser beneficiados por el primer corte del programa cambia mi casa entre los que se encuentra Santa Lucía, Tubará, Luruaco y Usiacuri. La ingeniera Lady menciona que Santa Lucía es un municipio donde su población mayoritariamente es pobre, en la actualidad presentan agua potable 24 h, en aproximadamente mes y medio tendrán alcantarillado y tratamiento a un 100%, también resalta la condición de Tubará, municipio con alto potencial turístico en la zona, el cual posee 24 h de agua potable y cobertura del 100% en alcantarillado.

De manera posterior, se realiza revisión de matriz con CDRs emitidos, donde todos los que estaban sin contratar ya se encuentran en ejecución y los restantes obedecen a procesos retrasados de liquidación con saldos pendientes por liberar, a lo cual la ingeniera Lady manifiesta avanzar en este proceso para poder liberar aproximadamente \$1.500 millones, expresa que las liquidaciones han estado retrasadas por eso el motivo de la lista relacionada.

Con respecto al avance de ajustes realizados al Plan de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios, el equipo gestor PDA manifiesta que las observaciones fueron remitidas el día de hoy a las 8:00 a.m. por lo que quedan atentos al visto bueno por parte del MVCT, así mismo, la ingeniera Lady resalta que esta adición permitirá garantizar un funcionamiento del sistema de alcantarillado mientras se logra contratar y ejecutar el sistema acorde al requerimiento que posee el prestador Triple A para entrar a operar el servicio, sin embargo, expresa que existe 100% de disposición y compromiso por parte del equipo de trabajo del PDA para evitar mayores inconvenientes, mientras se logra la conexión.

Para finalizar, se solicita muy amablemente el apoyo logístico al PDA Atlántico para la realización de la mesa regional Caribe a realizarse como fechas tentativas el 23 o 24 de mayo acorde a la disponibilidad del PDA, para lo cual el gestor expresa contar con la absoluta disposición para el desarrollo de este preferiblemente el día 24 de mayo, por lo que estaría confirmando la fecha y el lugar en el transcurso de la próxima semana.

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO</b>	Versión: 6.0
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS</b>	Fecha: 17/09/2021
		Código: GRF-F-22

	
Fecha: 04/05/2023. Verificación de calidad de obra corregimiento de La Peña.	Fecha: 04/05/2023. Verificación de calidad de obra corregimiento de La Peña.

#### Conclusiones y recomendaciones:

- Se concluyó de forma satisfactoria la jornada de verificación de calidad de obras en el municipio de Sabanalarga.
- Se realizaron observaciones frente a la eliminación de puntos sanitarios existentes y evitar duplicidad en el programa.
- El Ministerio remitirá a Enterritorio observaciones generales y específicas del proyecto en el municipio de Sabanalarga, corregimiento de La Peña.
- Se lograron establecer compromisos por las partes involucradas en el convenio interadministrativo con el fin de cumplir con las obligaciones establecidas.
- Gracias al componente de fortalecimiento institucional, se logrará prorrogar el tiempo de supervisión técnica durante la ejecución del programa de conexiones mientras se logra la operación con la empresa Triple A.

NOTA: Se ha socializado frente a las entidades territoriales, beneficiarios o partes interesadas los canales habilitados para acceder a los planes, programas y/o proyectos del MVCT y la no existencia de tramitadores y se exhorta a denunciar a las entidades pertinentes en caso de ocurrencia.

**Avianca** 

FLIGHT **AV8462**

BOGOTA **BOG**  BARRANQUILLA **BAQ**

TIME AT GATE **05:44** GROUP **A** SEAT **4K** STATUS **AV\*G**

PASSENGER **Serrano Castilla / Juan Pablo** DATE **04 May** CARRY-ON **SI/YES**

A STAR ALLIANCE MEMBER 



**Avianca**  **AV8462**

**BOG**  **BAQ**

**Avianca Boarding pass**

[Remove Pass](#)

From **BOGOTA**  
Thu, 04 May |06:44  
Bogota El Dorado Intl, T1

To **BARRANQUILLA**  
Thu, 04 May |08:23  
Barranquilla Ernesto Cortis, T

Your size L includes Carry-on baggage:SI/YES  
Checked baggage: 3X23kg.

Booking **2MHKSJ**

E-TKT **134123582471401**

**Avianca** 

FLIGHT **AV9529**

BARRANQUILLA **BAQ**  BOGOTA **BOG**

TIME AT GATE **14:39** GROUP **A** SEAT **1A** STATUS **AV\*G**

PASSENGER **Serrano Castilla / Juan Pablo** DATE **05 May** CARRY-ON **SI/YES**

A STAR ALLIANCE MEMBER 



**Avianca**  **AV9529**

**BAQ**  **BOG**

**Avianca Boarding pass**

[Remove Pass](#)

From **BARRANQUILLA**  
Fri, 05 May |15:39  
Barranquilla Ernesto Cortis, T

To **BOGOTA**  
Fri, 05 May |17:11  
Bogota El Dorado Intl, T1

Your size L includes Carry-on baggage:SI/YES  
Checked baggage: 3X23kg.

Booking **2MHKSJ**

E-TKT **134123582471402**



MINISTERIO DE VIVIENDA,  
CIUDAD Y TERRITORIO

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Version: 7.0

Fecha: 07/03/2023

Código: GDC-F-17

LUGAR: Sala de juntas Luis Carlos Galán. Gobernación de Atlántico FECHA: 05/05/2023 HORA: 10:30 am - 4:00 pm

TEMA: Seguimiento Capítulo 2023 PDA Atlántico PRESIDE: \_\_\_\_\_

EQUIPO ACOMPAÑANTE: \_\_\_\_\_

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Lina Marcela Gomez	Coordinadora-S4P93	Barranquilla	3012695212	linagomezavila@gmail.com	2023 Atlántico PDA Atlántico	
2	Lady Johanna Ospina	Sec. Asesor Fidele.	Barranquilla	3002087799	losorno@atlantico.gov.co	Capítulo 2023 PDA Atlántico	
3	Juan P. Serrano	Subdirector	MVCT	3205408870	jserrano@minvivienda.gov.co		
4	Andrea Fernandez Saiz	Lider PDA Atlántico	Mivivienda	3106929614	aferrandez@mivivienda.gov.co		
5	Sindy P Castro A.	Coordinadora MVCT	MVCT	320882548	scastro@mivivienda.gov.co		
6							
7							
8							
9							
10							
11							