

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

**ACTA DE SEGUIMIENTO- NOVIEMBRE 2023**  
**DEPARTAMENTO DE CASANARE**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	Bogotá D.C., Colombia, 24 de noviembre de 2023
HORA:	De 9:00 AM - 9:40 AM horas
LUGAR:	Plataforma TEAMS El desarrollo de la presente diligencia se llevó a cabo de forma virtual a través de la aplicación Teams. <a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTIjYzJiNTYtMzRmNy00YjE2LTlIZTUyYzY3ZTRIMDBIODJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22e18d6d07-2f67-4e52-b752-8490b0738f44%22%7d">https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTIjYzJiNTYtMzRmNy00YjE2LTlIZTUyYzY3ZTRIMDBIODJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22e18d6d07-2f67-4e52-b752-8490b0738f44%22%7d</a>
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Faber Montaña</b> - Apoyo Técnico a la Supervisión CUR 1347-2023</li> <li>➤ <b>Francisco Javier Zaldúa</b> - Apoyo Jurídico Departamento de Casanare</li> <li>➤ <b>Eunice Escobar</b>- Alcaldesa Municipal Paz de Ariporo</li> <li>➤ <b>Edisson Aya</b> - Profesional de Apoyo a la Supervisión - Municipio Paz de Ariporo</li> </ul>

**ORDEN DEL DIA:**

1. Seguimiento a los procesos contractuales derivados del CUR 1347-2023.
2. Observaciones sobre la continuidad y desarrollo de la contratación derivada.
3. Orientaciones frente a la revisión de los documentos tipo de obra e interventoría por parte del MVCT.
4. Compromisos del Municipio:
5. Cierre.

**DESARROLLO:**

**1. Seguimiento a los procesos contractuales derivados del CUR 1347-2023.**

Se procede a realizar seguimiento al CUR 1347-2023, tomando como base el seguimiento realizado en el mes de octubre así:

Convenio	1347-2023	<b>CONSTRUCCION UNIDADES SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE</b>
Ejecutor: Municipio Paz de Ariporo	Fecha de terminación	27/08/2024
Fecha de Seguimiento	24/11/2023	<b>Proceso de Obra:</b> Se apertura el día 14 de noviembre de 2023, mediante Resolución No. 650. <b>Proceso de Interventoría:</b> Se apertura el día 16 de noviembre de 2023, mediante Resolución No. 655.

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

		<b>Proceso instrumento fiduciario:</b> El proyecto aún no ha sido publicado. Al respecto el apoyo jurídico señala la importancia de publicar este proceso para la normal ejecución del convenio de uso de recursos.
Compromisos	Municipio	Publicar el proceso de constitución del instrumento fiduciario el próximo 28 de noviembre, y enviar el link respectivo al MVCT.

**2. Observaciones sobre la continuidad y desarrollo de la contratación derivada.**

A fin de mitigar situaciones que afecten la normal ejecución del convenio, se sugiere al municipio convocar una reunión conjunta entre la administración municipal actual, algún representante de la comisión de empalme y el MVCT, a fin de dar continuidad a la contratación derivada.

De igual forma se indica la importancia de no adendar en la medida de las posibilidades, salvo situaciones de caso fortuito o fuerza mayor. Se solicita mantener informado al MVCT en caso de presentarse alguna novedad en el cronograma.

**3. Orientaciones frente a la revisión de los documentos tipo de obra e interventoría por parte del MVCT.**

Al respecto, se indica al municipio la importancia de diligenciar todos los anexos y documentos de los procesos adelantados por el municipio. Sin embargo, en el Anexo 5 no se evidenció el diligenciamiento de las condiciones del contrato, así como la inclusión de la póliza todo riesgo, por lo que se orienta al municipio para que proceda con el ajuste correspondiente

**4. Compromisos del Municipio:**


Diligenciar el anexo 5 de los procesos contractuales adelantados, incluyendo la garantía todo riesgo y las demás identificadas en el proceso de obra, y las correspondientes en el proceso de interventoría y notificar al MVCT una vez se surta el ajuste respectivo.

El municipio se compromete a darle apertura al proceso de contratación del instrumento fiduciario, el próximo martes 28 de noviembre de 2023.

**5. Cierre**

Siendo las 9:40 am, se procede al cierre de la reunión. Los compromisos se han fijado conforme a la necesidad del proyecto.


**FIRMAS:**



**FRANCISCO JAVIER ZALDÚA**  
 Abogado Contratista DIDE - Apoyo jurídico.  
 del Casanare



**FABER MONTAÑA**  
 Ingeniero Contratista - Apoyo a la Supervisión  
 CUR 1347-2023



**EUNICE ESCOBAR**  
 Alcaldesa Municipal Paz de Ariporo



**EDISSON A.**  
 Apoyo Técnico a la Supervisión - Alcaldía Paz de Ariporo

Elaboró: Javier Zaldúa  
 Fecha: 24-11-23