

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

ACTA No. 16

DATOS GENERALES

FECHA:	25 de octubre de 2023
HORA:	De 02:00pm a 03:00 pm
LUGAR:	Virtual teams
ASISTENTES:	Nathaly Giovannetti apoyo a la supervisión (MVCT)
INVITADOS:	Representantes de la ESANT E.S.P. - Apoyo a la supervisión: Antonio Fernández

ORDEN DEL DIA:

- Revisión y seguimiento del siguiente proyecto ejecutado por la ESANT:
 1. EXPLORACION Y EXPLOTACION DE UN POZO PROFUNDO EN EL SECTOR DE LA PAMPA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER convenio 1107-2020.
 2. EXPLORACION Y EXPLOTACION DE UN POZO PROFUNDO EN LA VEREDA EL CAUCHO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. Convenio 1077-2022.

DESARROLLO:

1. La reunión inició con la presentación del proyecto: EXPLORACION Y EXPLOTACION DE UN POZO PROFUNDO EN EL SECTOR DE LA PAMPA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

Se llevó a cabo una reunión virtual de seguimiento del proyecto, que contó con la participación del apoyo a la supervisión por parte de la ESANT y apoyo a la supervisión de este Ministerio, en la cual fue revisado el estado del proyecto. En primer lugar, se hizo la revisión del plan de acción y los compromisos pactados en él.

Las actividades del plan de acción para la liquidación del convenio, el cual fue debidamente concertado entre las partes intervinientes en la ejecución del proyecto, no fueron cumplidas en las fechas previamente establecidas por lo que se modificaron nuevamente las fechas quedando de la siguiente manera:

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

Plan de acción Actualizado para La liquidación del proyecto "EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN EL SECTOR DE LA PAMPA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"						
Fecha de diligenciamiento		25/10/2023				
Entidades intervinientes en la elaboración del plan		Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ESANT S.A. E.S.P. PDA Santander, Municipio de Villanueva, contratista e interventoría de obra				
Objetivo definido para el plan de acción		Liquidación del convenio interadministrativo No.1107 de 2020				
No.	Hito	Descripción del hito	Entidad(es) a cargo del seguimiento del hito/Gestión de medios	Entidad(es) a cargo del cumplimiento del hito/Gestión de resultados	Porcentaje de avance del cumplimiento del hito (valoración cuantitativa ligada a las acciones y gestiones realizadas)	Fecha de cumplimiento del hito
1	Suscripción de Acta de Recibo Final	Revisión y aprobación del Acta de recibo final de los contratos de obra e interventoría del proyecto	MVCT	ESANT	100%	8/09/2023
2	Actualización de pólizas según Acta de Recibo Final	Solicitar a los contratistas actualización de pólizas según acta de recibo final	ESANT MVCT	Contratista de Obra Contratista de interventoría	0%	27/10/2023
3	Suscripción de Acta de Entrega a la Entidad competente	Suscribir Acta de Entrega a la Entidad Competente, en el cual el municipio recibe a satisfacción el proyecto ejecutado	MVCT	ESANT	90%	1/11/2023
4	Suscripción de acta de liquidación	Realizar la suscripción del Acta de liquidación de los contratos de obra e interventoría	ESANT MVCT	Contratista de Obra Contratista de interventoría	0%	10/11/2023
5	Inicio de liquidación de convenio	Compartir la información solicitada para la	MVCT ESANT	ESANT	0%	17/11/2023

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

	No.1107-2020	liquidación de convenios al área encargada en el MVCT				
6	Revisión de la información liquidación de convenio No.1107-2020	Realizar la revisión de la información suministrada para la liquidación y realizar los ajustes solicitados por el MVCT que se presenten	ESANT	MVCT	0%	17/11/2023
7	Suscripción de Acta de liquidación del convenio No.1107-2020	realizar la proyección de acta de liquidación y suscripción de la misma	ESANT MVCT	MVCT ESANT Municipio de Villanueva	0%	10/12/2023

Una vez terminada la reunión de seguimiento del proyecto del 25 de octubre de 2023 fueron establecidos algunos compromisos a ser gestionados y cumplidos por las partes intervinientes en el proyecto, los cuales se relacionan a continuación:

#	Compromiso	Responsables	Fecha límite de cumplimiento
1	Reunión para revisión de los documentos para iniciar la liquidación del convenio.	ESANT- MVCT	17 de noviembre de 2023

2. Se continuo con la revisión del proyecto denominado: EXPLORACION Y EXPLOTACION DE UN POZO PROFUNDO EN LA VEREDA EL CAUCHO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

La ESANT indico que el proyecto se encuentra suspendido desde el 29 de septiembre de 2023 luego de finalizar totalmente la fase exploratoria del proyecto, hasta el 28 de noviembre de 2023.

La obra antes de la suspensión presento un avance físico ejecutado del 57, 43% frente a un avance programado acumulado del 98% por lo que la obra presento un atraso del 40,57%.

La ESANT manifestó que previo a la suspensión finalizaron la etapa constructiva del pozo y tienen la certeza que el pozo cuanta con el caudal apropiado. Por otro lado, la ESANT indicó que hicieron un balance de obra para ejecutar la estabilización del pozo por los inconvenientes que se presentaron en el terreno.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

Este ministerio solicito las actividades ejecutadas hasta la fecha previo a la suspensión.

La ESANT indicó que habían estado adelantando toda la documentación para la reformulación ante este Ministerio y la posible fecha para radicar toda la documentación ante este Ministerio seria para la segunda semana de noviembre.

Este Ministerio solicita nuevamente actualizar la información en la plataforma SIGEVAS.

Este Ministerio solicito nuevamente la documentación para valor liquido cero.

Este Ministerio recomendó revisar el tema de la prórroga del convenio el cual vence el próximo 26 de enero de 2024, es importante realizar este trámite mínimo con dos meses de anticipación por requerimiento del Ministerio, por lo que la ESANT deberá evaluar y revisar si los tiempos se cumplen de acuerdo al cronograma establecido para la reactivación del proyecto y cuya fecha de finalización contractual es el 28 de diciembre de 2023.

FIRMAS:

NATHALY GIOVANNETTI C

Apoyo a la Supervisión MVCT

Elaboró: Nathaly Giovannetti C.

Fecha: 26-10-2023