

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA - COMITÉ CUR 1366 DE 2023 y CUR 1121 de 2020.

DATOS GENERALES

FECHA:	14 de diciembre de 2023
HORA:	De 9:00 a 12:00 m.
LUGAR:	Reunión presencial
ASISTENTES:	Phanor Duque Quintero, Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos – VASB Eder de Jesús Hormaechea García – Alcalde (E) Municipio de El Copey. Andrés Fernández – Secretario de Infraestructura Municipio de El Copey – Cesar. Supervisor CUR 1366 de 2023. Holger Pabón, Supervisor Aguas del Cesar CUR 1121 de 2020, El Copey.
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

1. Convenio uso de recursos N° 1366 de 2023 – Condiciones actuales del municipio respecto a la ejecución del proyecto.
2. Convenio uso de recursos N° 1121 de 2020 – Documentación para prorroga del convenio y estado actual de la EBAR que ejecuta el municipio.

DESARROLLO:

1. CUR 1366 de 2023 – El apoyo a la supervisión por cuenta del MVCT, indaga sobre el estado actual de los procesos que adelanta el municipio para el inicio de la ejecución física del proyecto "OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL COPEY FASE 1, MUNICIPIO DE EL COPEY - CESAR", evidenciando acorde a la información suministrada por el municipio que, el proyecto cuenta con acta de inicio para la obra e interventoría del 4 de diciembre de 2023. Respecto al instrumento fiduciario el municipio informa que el proceso LP-011-2023 con el cual se pretendía adjudicar la fiducia para el manejo de los recursos del proyecto se declaro desierto a través de la RESOLUCION N° 1449 del 05 de diciembre 2023; por lo cual la administración municipal adelanta el proceso de instrumento

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

fiduciario con el FIA en el departamento del Cesar y se encuentra a la espera de la certificación que acredite dicho proceso.

2. CUR 1121 de 2020 – Se aprovecha la visita al municipio para complementar la información requerida para la solicitud de prorroga al convenio que vence el 31 de diciembre de 2023, por parte del apoyo a la supervisión se informa sobre los documentos faltantes y se procede de forma conjunta a recopilar los documentos con las respectivas firmas de los encargados de emitir las certificaciones y documentos que se requieren para el tramite de prorroga ante el MVCT.

Posteriormente se tiene que para la ejecución de la EBAR que ejecuta el municipio para dar funcionalidad al proyecto del convenio 1121 de 2020, al 30 de noviembre de 2023 tiene un avance físico del 80%, según certificación suministrada por la secretaria de infraestructura municipal de fecha 6 de diciembre de 2023. Adicionalmente se procede a realizar visita de campo a la ejecución de la EBAR donde se evidencian los trabajos muy adelantados para la infraestructura descrita, donde se evidencia la construcción de la caseta para funcionamiento electromecánico de la estación de bombeo de agua residual y el cerramiento perimetral de dicha estructura "EBAR". También se evidencia la excavación para la instalación de tubería entre el manhole o pozo final de conexión hacia la estación de bombeo de agua residual "EBAR".

REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITA DE CAMPO	
	
Excavación para conexión de pozo de alcantarillado a la estación de bombeo de agua residual que ejecuta el municipio de El Copey.	Se evidencia la nivelación de los rellenos alrededor de la estructura EBAR y el inicio de construcción del cerramiento perimetral y la caseta de funcionamiento (Cuarto electromecánico de operación).


FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITA DE CAMPO	
	
Vigas de cimentación cerramiento perimetral y caseta de operación, con aceros para la construcción de columnas de confinamiento de los muros a construir en la caseta de operación y el cerramiento perimetral a la EBAR.	Vista general de las obras descritas en las imágenes anteriores, correspondientes a la EBAR que construye el municipio de El Copey.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Certificación de aceptación FIA instrumento fiduciario CUR 1366 de 2023	Administración Municipal	20 de diciembre de 2023
2	Documentos pendientes para solicitud de prorrogación CUR 1121 de 2020	Administración Municipal	14 de diciembre de 2023

FIRMAS:



Apoyo a la Supervisión –
Phanor Duque Quintero

Elaboró: Phanor Duque Quintero

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS





PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-17

LUGAR: PALACIO MUNICIPAL EL COPEY - CESAR FECHA: 14-12-2023 HORA: 10:00 AM

TEMA: COR 1366 DE 2023 Y COR 1121 DE 2020 PRESIDE: PHANOR DUQUE QUINTERO

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	HOLGER E. PABÓN S.	SUPERVISOR.	PDA	3154204233	hpabon@aguadelen.com.co		
2	PHANOR DUQUE Q.	APOYO SUPERVISOR.	MVCT.	3206897856	paduque@minvivienda.gov.co		
3	Andrés Fernando	Ser. Jurídico	Municipio	3148050168	andresfba90@quindio.gov.co		
4	Eder Homedea G.	Alcalde (E)	Municipio	3013497018	despad@municipal@elcopey-cesar.gov.co		
5							
6							
7							
8							

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

Página 2 de 3

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf