

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. ---

DATOS GENERALES

FECHA:	05 de diciembre de 2023
HORA:	De 15:00 a 16:00 horas
LUGAR:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio «MVCT»
ASISTENTES:	Municipio de Villavicencio (Meta)
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico «VASB» - Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial «DIDE» - Subdirección de Proyectos «SP». Proyecto estudios, diseños y optimización sistemas bombeo Puente Abadía y Bavaria Municipio Villavicencio (Meta).

Mesa de trabajo seguimiento de proyecto.

DESARROLLO:

Se realiza mesa de trabajo de Seguimiento a los dos componentes del proyecto, a saber. El primero es el componente de estudios y diseños, y el segundo es el componente de construcción. El Ejecutor es el Municipio de Villavicencio, y se cuenta con disponibilidad de recursos en caso de ser necesario, del Fondo para la Gestión de Riesgos y Desastres.

El Ejecutor informa que para el componente de "estudios y diseños" del proyecto, el Municipio de Villavicencio suscribió el Contrato de Consultoría 1632-2023 e Interventoría de Consultoría 1848-2023, cuyo objeto fue "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMAENTO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DE PUENTE ABADIA Y BAVARIA PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD DECLARADA MEDIANTE DECRETO NO. 1000-24-151-2022 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO (META)". Esta Consultoría tuvo suscripción de contrato el 05Abr2023, inició el 16Jun2023 y terminó el 31Oct2023. Actualmente la Consultoría y su Interventoría se encuentran en trámite de liquidación. Como productos entregables se obtuvieron los estudios y diseños a nivel de ingeniería de detalle, y los presupuestos de obra de las dos estaciones de bombeo.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Asimismo el Ejecutor informa que para el componente de "optimización" del proyecto, el 04 de diciembre de 2023 el Municipio de Villavicencio suscribió el Contrato de Obra 3558-2023 (ver Secop II, filtrando por Entidad: 892099324, Referencia: CD-3354-2023). Su objeto es "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE BAVARIA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO VITAL DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD DECLARADA MEDIANTE DECRETO No. 1000-24-266-2023 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. META.", presenta un valor de \$18.917.250.828 y un plazo de ejecución de 8 meses. Actualmente se adelanta el proceso de expedición de pólizas de garantías única de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual.

Como se puede observar, el valor del proyecto que se indica en plataforma Sigevas, solo logro cubrir el monto requerido para la Estación de Bombeo - EB de Bavaria. Actualmente el Municipio adelanta gestiones para dar cierre financiero a la EB de Puente Abadía en 2024 con recursos de Regalías, a fin de lograr cumplir con la meta física de construcción de ambas estaciones de bombeo.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha Límite de Cumplimiento
1	Reportar el estado de la contratación derivada de construcción en plataforma Sigevas	Municipio	31Ene2024
2			
3			

FIRMAS:

Listado de Asistencia

Elaboró: Ing. Alex Duque - Seguimiento

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

LISTADO DE ASISTENCIA

