

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL **Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

MESA DE APOYO TECNICO Y JURÍDICO AL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS VIGENCIA 2023

ORDEN DEL DIA

Actualmente se realiza apoyo jurídico al seguimiento de proyectos a cargo de la Subdirección de Proyectos de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial, en los departamentos del Chocó asignados a la supervisión

De acuerdo con lo anterior, la mesa de trabajo se desarrollará por orden de municipio, así:

Alto Baudó

Juradó

Lloró

DESARROLLO

Bogotá., 13 de noviembre de 2023

CHOCÓ


WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1355 de 2023	
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS (SCALL) EN 11 COMUNIDADES (ANTUMIADÓ, CHAGARAMIA, AGUACATE, PARRUGUERA, MUMBU, MINDO, PLAYON, TOLDAS, CUMA, LANA Y VILLA CLARET) DEL MUNICIPIO DE LLORÓ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
EJECUTOR	PDA CHOCO
PLAZO	12 meses
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	27/06/2024
VALOR DEL PROYECTO	\$518.496.974,00

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	0%
ACTA DE INICIO DE OBRA	NO
OBSERVACIONES TECNICO	En contratación – ambos procesos se encuentran convocados, pero no se ha realizado la adjudicación de los mismos.
OBSERVACIONES JURIDICO	En seguimiento hasta lograr adjudicación y firma de actas de inicio contratación derivada.

El día 13 de noviembre se realizan observaciones de los pliegos publicados, se evidencia que; el aviso de convocatoria fue publicado el 07/11/2023, el cual se encuentra en la etapa de presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones, cuya fecha prevista para la publicación del acto administrativo de adjudicación es el 14 de dic. De 2023.

Se le indica al plan departamental de aguas, Chocó, quien es ejecutor, los ítems a resolver de ambos procesos.



WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS
Apoyo a la Supervisión Zona Sur Chocó