

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 7.0
		Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA

DATOS GENERALES

FECHA:	30 de octubre de 2023
HORA:	15:00 a 16:00 horas
LUGAR:	Reunión virtual
ASISTENTES:	Se registra datos en listado de asistencia anexo.

ORDEN DEL DÍA:

1. Seguimiento al proyecto denominado: **"CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER"** objeto del CUR No. 1310 de 2023.

DESARROLLO:

El 30 de octubre de 2023 se llevó a cabo una reunión virtual de seguimiento, la cual contó con la participación de representantes de este Ministerio y de la empresa de servicios públicos Aguas del Socorro S.A. E.S.P., la cual tuvo como propósito revisar los estados de los procesos de contratación de obra civil y suministros, interventoría de obra civil y suministros, y el instrumento fiduciario para el manejo de los recursos asignados por la Nación a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el marco del Convenio de Uso de Recursos No. 1310 de 2023.

De acuerdo con esto, inicio la mencionada reunión por parte del MVCT indicando a la empresa de servicios públicos Aguas del Socorro S.A. E.S.P. que, acorde con la solicitud efectuada en la reunión de seguimiento virtual realizada el 05 de septiembre de 2023, este Ministerio no había recibido de manera previa los prepliegos de contratación de las obras e interventoría para adelantar la respectiva validación de dicha documentación e información con base en lo establecido en los pliegos tipo del sector de agua potable y saneamiento básico. Seguidamente, se procedió a desarrollar la reunión de seguimiento, en los siguientes términos:

1. **Proceso de contratación de obra:** En lo relacionado con el proceso de contratación de obra, la empresa de servicios públicos Aguas del Socorro S.A. E.S.P. informó a este Ministerio que para el mismo 30 de octubre de 2023 se tenía previsto adelantar la adjudicación proceso de Licitación Pública de obra No. LP-ASOC-2023-02. Por su parte, esta Cartera manifestó que, para dicho contrato, se debía tener debidamente expedida por parte del contratista adjudicatario la expedición de la póliza contra todo riesgo, la cual estaba establecida como una de las obligaciones a ser cumplidas por la entidad contratante en el marco del CUR No. 1310 de 2023, para lo cual la empresa de servicios públicos señaló que adelantaría a la luz de la normatividad que rige la contratación estatal las acciones a nivel contractual y administrativo necesarias para que el citado contratista diera estricto cumplimiento a la expedición de dicha póliza,

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 7.0
		Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

en los términos establecidos en el convenio en comento previo a suscribir el acta de inicio del contrato de obra en referencia.

2. Proceso de contratación de interventoría de obra: En lo relacionado con el proceso de contratación de la interventoría de obra, la empresa de servicios públicos Aguas del Socorro S.A. E.S.P. informó a este Ministerio que conforme al cronograma definido para el proceso de Concurso de méritos abierto No. CMA-ASOC-2023-01, se tenía previsto adjudicar el mencionado proceso el 07 de noviembre de 2023.

3. Proceso de contratación del instrumento fiduciario: En lo concerniente al proceso de contratación del instrumento fiduciario para el manejo de los recursos asignados por parte del MVCT para el proyecto objeto del CUR No. 1310 de 2023, para lo cual la empresa de servicios públicos Aguas del Socorro S.A. E.S.P. manifestó que para esa fecha, se venían adelantando estudios de mercado para tal fin, con lo cual ya se habían recibido propuestas por parte de las entidades financieras BANCOLOMBIA y el BBVA. En el mismo sentido, la citada empresa de servicios públicos indicó que para el 08 de noviembre de 2023 se planteaba por parte de dicha entidad tener suscrito el respectivo contrato de encargo fiduciario.

Por otra parte, durante el desarrollo de la reunión de seguimiento se indicó por parte del MVCT sobre la necesidad de que el Municipio del Socorro y la empresa de servicios públicos Aguas del Socorro S.A. E.S.P. dieran cumplimiento a lo establecido en la Clausula Decima Séptima incluida dentro del del proyecto objeto del CUR No. 1310 de 2023, donde se establecía que las entidades anteriormente mencionadas debían realizar informes de la ejecución del proyecto objeto del citado convenio dentro de los 5 días de cada mes, dentro de los cuales se debía incluir el estado del avance técnico, administrativo, y financiero del cumplimiento del objeto del convenio que nos ocupa, los cuales debían ser presentados con los soportes respectivos, actas y comunicaciones a que hubiese lugar. Es de anotar que en la reunión de seguimiento del proyecto se indicó por parte del MVCT que se hacía necesario motivar una reunión de seguimiento de orden financiero, en la cual se debía abordar aspectos relacionados con el cumplimiento de las condiciones de desembolso conforme a los hitos establecidos en el CUR No. 1310 de 2023, el proceso de desmarque de la cuenta del instrumento fiduciario para que no se realizaran descuentos asociados a Gravámenes de movimientos financieros y los documentos e información a ser tenida en cuenta para el trámite de las cuentas de cobro para los recursos del proyecto objeto del convenio mencionado.

Una vez culminada la reunión de seguimiento del proyecto del 30 de octubre de 2023, fueron adquiridos algunos compromisos a ser cumplidos por las partes intervinientes en e proyecto objeto del CUR No. 1310 de 2023, los cuales se relacionan a continuación:

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 7.0
		Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

Número	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Informar sobre el resultado de la reunión adelantada por el contratista adjudicatario del contrato de obra respecto a la expedición de la póliza contra todo riesgo conforme lo establecido en las obligaciones del CUR No. 1310 de 2023.	Aguas del Socorro S.A. E.S.P.	31/10/2023
2	Informar sobre el estado del proceso de adjudicación del contrato de interventoría enmarcado en el proceso de Concurso de méritos abierto No. CMA-ASOC-2023-01.	Aguas del Socorro S.A. E.S.P.	07/11/2023
3	Informar sobre el estado del proceso de adjudicación del instrumento fiduciario para el manejo de los recursos asignados por parte del MVCT para el proyecto objeto del CUR No. 1310 de 2023	Aguas del Socorro S.A. E.S.P.	08/11/2023
4	Celebrar una nueva reunión de seguimiento en la cual se abordarán los aspectos de orden financiero a ser tenidos en cuenta para el manejo y desembolsos de los recursos enmarcados en el CUR No. 1310 de 2023.	MVCT Aguas del Socorro S.A. E.S.P.	Por definir


Nota: el enlace de la grabación de la reunión de seguimiento del proyecto del 30 de octubre de 2023 pude ser consultada en el siguiente link: [Reunión seguimiento estado proceso de contratación obra civil y suministros, interventoría de obra civil y suministros y encargo fiduciario proyecto denomin-20231030_151708-Grabación de la reunión.mp4](#)

FIRMAS:

Se adjunta registro de asistencia.

Elaboró: Andrés Felipe Garzón Díaz - Contratista Subdirección de Proyectos MVCT.

Fecha: 30 de octubre de 2023.



PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Código: GDC-F-01

