

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA DE REUNIÓN 7 de febrero de 2024

### DATOS GENERALES

FECHA:	7 de febrero de 2024
HORA:	De 10:00am a 11:00am
LUGAR:	<b>Secretaría de Planeación-Barbacoas, Nariño</b>
ASISTENTES:	Sebastián Ramírez Gómez-Gestor de Zona Pacífico-Minvivienda Juan David Londoño G – Apoyo a la Supervisión – Minvivienda Edwin Ceballos – PDA Nariño
INVITADOS:	No aplica

### ORDEN DEL DÍA:

1. Seguimiento a compromisos del 21 de enero de 2024
2. Revisión cargue de información pendiente en SIGEVAS
3. Articulación para solicitud de información al ejecutor-Municipio de Barbacoas.

### DESARROLLO:

#### 1. Solicitud de información sobre el desembolso del Acta Parcial de Obra No.3

El Ing.Edwin Ceballos, informa que se encuentran realizando la gestión ante el FIA, para inscripción y cambio de firmas de los nuevos funcionarios de la administración departamental, es decir, el nuevo Gestor PDA, Secretario de plantación y Gobernador, deben inscribir y asentar las firmas ante el FIA, para poder avanzar con el trámite del desembolso del acta parcial de obra No.3

Posterior al trámite de validación y aprobación de firmas, se tendrá que ajustar las fechas en el acta correspondiente, y realizar el trámite de desembolso, por lo cual se estima que para finales del mes de febrero de 2024 se materialice el desembolso del acta parcial de obra No.3.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## 2. Cronograma de Hitos del proyecto.

En reunión del 21 de enero de 2024 se quedó con el compromiso de que el contratista remitiría el cronograma de hitos del proyecto para el 30 de enero de 2024, sin embargo éste compromiso se incumplió y se determinó una nueva fecha de entrega de cronograma de hitos ajustado para el 7 de febrero de 2024.

Se acordó realizar reunión de seguimiento detallada del proyecto para el 9 de febrero de 2024 entre el municipio, el PDA Nariño y Minvivienda, para la cual se propuso la siguiente agenda:

### ORDEN DE DÍA.

- 1.Revisión obligaciones CUR 010-2015- 5min
- 2.Reporte informes mensuales: AVANCE FÍSICO-AVANCE FINANCIERO-5min
- 3.Reglas para: Cargue de Información oportuno- 20 min  
Reuniones periódicas de seguimiento  
Tienen usuario para el reporte y cargue de información en SIGEVAS.-Requieren Capacitación?  
Que información debe cargarse en PLATAFORMA
- 4.Proposiciones y varios. 30min

Así mismo se acordó programar mesa de trabajo en la que se reporte al Alcalde Municipal y a la Dirección de Programas del Ministerio el estado de avance y seguimiento a los compromisos pactados, así como conminar al municipio de Barbacoas para dar cumplimiento sobre los acuerdos pactados en cada seguimiento, principalmente en lo referente al reporte de informes de avance de obra y financiero del proyecto, que permita al PDA, mantener actualizada la plataforma de Sistema de información y control para proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico-SIGEVAS


**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Actualización de información en plataforma SIGEVAS	PDA Nariño	9-02-2024
2	Reunión de seguimiento con administración municipal de Barbacoas	Minvivienda-PD- Alcaldía de Barbacoas	9-02-2024

**FIRMAS:** Anexo a la presente acta.



**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

**7-FEB-2024: "OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE BARRIBACOS"**

TEMA: SEGUIMIENTO COMPROMISOS REALIZADOS EL 21/02/2024.

**FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17**

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
9	Edwin Ceballos	Apoyo SUP PDA NARIÑO	BOL - NARIÑO	323400622	edwinceballosf@gmail.com	Seguimiento	
10	Juan David Londoño G	CONTRATISTA	MINVIVIENDA	3212346792	jaldono@minvivienda.gov.co	SEGUIMIENTO	
11	Sebastián Pámez	CONTRATISTA MVET	MINVIVIENDA	3002595892	srarnirez@minvivienda.gov.co	Seguimiento	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

Elaboró: Juan David Londoño Giraldo – Ingeniero de Seguimiento  
Fecha: 7-02-2024