

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL **Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

MESA DE SEGUIMIENTO CUR 1320-2023

ORDEN DEL DIA

mesa técnica de socialización para conocer el avance del proyecto y resultados de etapa de profundización del CUR 1320-2023 "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA CONTO MUNICIPIO DE RIO QUITO – CHOCÓ"

Orden del día:

- Presentación asistentes, iniciando por MVCT, Ejecutor, Contratista e Interventoría.
- Estado actual de los avances.
- Resultados de etapa de profundización por parte del contratista.
- Observaciones que haya a lugar por parte del MVCT y ejecutor.
- Comentarios o consultas, acuerdos y compromisos de ser el caso.
- Fin de la reunión.

Bogotá., 7 de febrero de 2024 (mesa de seguimiento virtual)

CHOCÓ

WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1320 de 2023
--

NOMBRE DEL PROYECTO	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA CONTO, MUNICIPIO DE RIO QUITO, CHOCO
EJECUTOR	MUNICIPIO DE RIO QUITO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ
PLAZO	16 meses
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	25/02/2025
VALOR DEL PROYECTO	\$ 22.480.530.957
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	0.90%
ACTA DE INICIO DE OBRA	29-08-2023
OBSERVACIONES TECNICO	Los procesos de consultoría e interventoría cuentan con acta de inicio del día 23-12-2023,
OBSERVACIONES JURIDICO	Los contratos cuentan con pólizas y actas de inicio

Se realiza mesa de seguimiento el día 7 de febrero de 2024 y tuvo como objetivo conocer el avance del componente de profundización del proyecto.

Dicha mesa contó con los profesionales del MVCT, mencionados en la firma de asistencia, como también los funcionarios y asesores del municipio como calidad de ejecutores y los representantes y funcionarios del consultoría e interventoría.

La mesa de seguimiento se realiza con el fin de poder conocer de primera mano el avance del componente de profundización, donde el contratista manifiesta ha realizado un avance del 90% y que debido a cambios de profesionales, se vio afectada la continuidad de las revisiones, el componente de topografía ya cuenta con un 90% de revisión, están incompletos los componentes de geotecnia, y estructura, se esperan tener listos para el 14 de febrero de 2024, remitirlos a la interventoría para avalarlos y enviarlos al ejecutor.

El contratista ha realizado la validación de los estudios y diseños desde noviembre del 2023, desde ese momento se hizo implantación de topografía, estudios de suelos, diseños eléctricos y estudios geográficos, han realizado varios comités entre ejecutor, contratista e interventoría.

Desde el 20 de diciembre hasta la primera semana de enero, los contratistas tuvieron dificultad con los profesionales que conformaban sus equipos de trabajo, entonces pasados dos meses se tienen el 90%


El cronograma de actividades de ejecución de la obra, debido a unos ajustes a partir de unos requerimientos del ministerio, fue modificado, y el cronograma que se ha empleado es el que e tenía desde la consultoría.

Según el cronograma se empezó con la revisión de la parte de implantación y topografía, luego geotecnia, los suelos no cambiaron sustancialmente, a la geotecnia se le hizo una propuesta a la interventoría para realizar un cambio, para ello se hicieron varios comités

La planta de la PTAP en su implantación tenía un tramo pequeño dentro de un predio que corresponde a una institución educativa, motivo por el cual se ajusta y se sitúa en el predio destinado para su ubicación, de igual manera la implantación de la estructura de la PTAR, se revisa el tema normativo para las distancias que se deben respetar con la comunidad, dos casas se construyeron cerca a la planta motivo por el cual también se accede a correr un poco y respetar estos paramentos. El ingeniero hidráulico manifiesta que no genera cambios en funcionamiento.

Se programa reunión de seguimiento para el día 15 de febrero de 2024, con el fin de poder constatar si ya la interventoría cuenta con el componente de profundización debidamente diligenciado en los formatos idóneos, para su revisión y posterior avalúo.

Link de reunión: [Mesa técnica de socialización CUR 1320-2023-20240207_111758-Grabación de la reunión.mp4](#)



WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS
Apoyo a la Supervisión Zona Sur Chocó

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-17

LUGAR: Reunión virtual vía Teams FECHA: Miércoles 7 de febrero de 2024 HORA: 11:00 am 12:00 pm

TEMA: Mesa asistencia técnica, PRESIDE: Weslin James Mosquera Palacios

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Nayda Romero, Sebastián Ramírez

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Weslin James Mosquera Palacios	Apoyo a la Supervisión	MVCT	3176929600	wjames@minvivienda.gov.co		
2	Nayda Sildey Romero Buitrago	Supervisora	MVCT		nsromero@minvivienda.gov.co		
3	Sebastián Ramírez Gómez	Gestor Zona Pacifico	MVCT		sramirezg@minvivienda.gov.co		
4	Jhon Fredy Palacios	Secretario Planeación Municipal	Municipio Rio Quito		contactenos@rioquito-choco-gov.co		
5	Juan Carlos Saldarriaga Ceballos	Equipo de Apoyo					

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
6	José Noel Palacios	Equipo de Apoyo					
7	Cristian Rincón	Equipo de Apoyo					
8	Jorge Danis Escobar Lloreda	Equipo de Apoyo					
9	Yirson Palacios Palacios	Equipo de Apoyo					
10	Edwin Sair Sanchez	Equipo de Apoyo					

Página 2 de 3

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX

www.minvivienda.gov.co

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf