

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL **Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

MESA DE SEGUIMIENTO CUR 1314-2023

ORDEN DEL DIA

mesa técnica de socialización para conocer el estado actual del avance y compromisos adquiridos del proyecto el día 8 de febrero de 2024 y resultados de etapa de profundización del CUR 1314-2023 "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR EN PUERTO MELUK, MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ"

Orden del dia:

- Presentación asistentes, iniciando por MVCT, Ejecutor, Contratista e Interventoría.
- Estado actual de los avances.
- Resultados de etapa de profundización por parte del contratista.
- Observaciones que haya a lugar por parte del MVCT y ejecutor.
- Comentarios o consultas, acuerdos y compromisos de ser el caso.
- Fin de la reunión.

Bogotá., 15 de febrero de 2024 (mesa de seguimiento virtual)

CHOCÓ

WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1314 de 2023	
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR EN PUERTO MELUK. MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCO
EJECUTOR	MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ
PLAZO	13 meses
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	25/12/2024
VALOR DEL PROYECTO	\$ 18.017.741.178
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	1.0%
ACTA DE INICIO DE OBRA	29-11-2023
OBSERVACIONES TECNICO	El interventor manifiesta que el contratista le envió unos certificados avalando el componente de profundización mas sin embargo se establece que estos documentos deben ser presentados por medio de informes.
OBSERVACIONES JURIDICO	Los contratos cuentan con pólizas y actas de inicio

Se realiza mesa de seguimiento el día 15 de febrero de 2024 y tuvo como objetivo conocer el estado de los avances propuestos el día 8 de febrero de 2024.


Dicha mesa contó con los profesionales del MVCT, mencionados en la firma de asistencia, como también los funcionarios y asesores del municipio como calidad de ejecutores y los representantes y funcionarios del consultoría e interventoría.

Dentro de los compromisos estipulados en la mesa de seguimiento del día 8 de febrero de 2024 se estipuló que el contratista llevaba un 90% de avance en el componente de profundización, y dentro de lo encontrado, había unos elementos a revisar, como un trazado en la línea de aducción que debía desplazarse por el nivel de profundidad de la tierra, ubicación de la PTAR, y convalidación de los componentes de geotecnia, estructura y topografía.

El compromiso era en un lapso de 8 días, el contratista le suministraría al interventor el componente de profundización a un 100% para avalarlo y remitirlo al ejecutor, pero el interventor asegura que le fue remitido unos certificados de cada uno de estos elementos, motivo por el cual le especifica que debe recibir informes, donde ellos puedan avalar esta profundización y finalizar la fase 1, fase previa, antes de pasar a la fase 2, que es la de ejecución.

El contratista manifiesta puede entregar los informes debidamente elaborados conforme deben ser entregados, dentro de los próximos 15 días, es decir para el 2 de marzo de 2024, pero entendiendo el retraso que ya presenta la ejecución de la obra, se pacta el compromiso que sea entregado antes de la fecha propuesta por ellos. A su vez se programa mesa técnica de seguimiento presencial, en el municipio de Medio Baudó, propiamente en

su cabecera municipal, Puerto Meluk, el día 20 de febrero, mismo día que se realiza la visita de segundo momento de estrategia social del convenio.



WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS
Apoyo a la Supervisión Zona Sur Chocó

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-17

LUGAR: Reunión virtual vía Teams FECHA: miércoles 15 de febrero de 2024 HORA: 10:00 am a 11:00 am

TEMA: Mesa técnica de seguimiento de compromisos realizados el 8 de febrero de 2024 PRESIDE: Weslin James Mosquera Palacios

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Nayda Romero, Sebastián Ramírez

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Weslin James Mosquera Palacios	Apoyo a la Supervisión	MVCT	3176929600	wjames@minvivienda.gov.co		
2	Nayda Sildey Romero Buitrago	Supervisora	MVCT	3138516611	nsromero@minvivienda.gov.co		
3	Darwin Arley Murillo Palacios	Equipo de trabajo	INTERVENTORÍA				