

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL **Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

MESA DE SEGUIMIENTO CUR 1320-2023

ORDEN DEL DIA

mesa técnica de socialización para conocer el avance de los compromisos pactados en mesa de seguimiento virtual, sostenida el 7 de febrero de 2024 del proyecto y resultados de etapa de profundización del CUR 1320-2023 "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA CONTO MUNICIPIO DE RIO QUITO – CHOCÓ"

- Presentación asistentes, iniciando por MVCT, Ejecutor, Contratista e Interventoría.
- Estado actual de los avances.
- Resultados de etapa de profundización por parte del contratista.
- Observaciones que haya a lugar por parte del MVCT y ejecutor.
- Comentarios o consultas, acuerdos y compromisos de ser el caso.
- Fin de la reunión.

Bogotá., 15 de febrero de 2024 (mesa de seguimiento virtual)

CHOCÓ

WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1320 de 2023	
NOMBRE DEL PROYECTO	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA CONTO, MUNICIPIO DE RIO QUITO, CHOCO
EJECUTOR	MUNICIPIO DE RIO QUITO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ
PLAZO	16 meses

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	25/02/2025
VALOR DEL PROYECTO	\$ 22.480.530.957
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	1.0%
ACTA DE INICIO DE OBRA	29-08-2023
OBSERVACIONES TECNICO	Los procesos de consultoría e interventoría cuentan con acta de inicio del día 23-12-2023,
OBSERVACIONES JURIDICO	Los contratos cuentan con pólizas y actas de inicio

Se realiza mesa de seguimiento el día 15 de febrero de 2024 y tuvo como objetivo conocer el avance de los compromisos respecto al componente de profundización del proyecto.


Dicha mesa contó con los profesionales del MVCT, mencionados en la firma de asistencia, como también los funcionarios y asesores del municipio como calidad de ejecutores y los representantes y funcionarios del consultoría e interventoría.

La mesa de seguimiento se realiza con el fin de poder conocer de primera mano el avance de los compromisos respecto al componente de profundización, donde el contratista manifiesta ha realizado un avance del 100% del componente de profundización, manifiesta que deberán realizar unos cambios en algunos componentes, como la correr 2 metros la ubicación de la planta de tratamiento, debido a un asentamiento informal que se presenta en el predio por parte de dos familias indígenas, ante esto el municipio como ejecutor manifiesta que la respuesta mas inmediata es correrse dos metros para la implantación y que esto no representa riesgos en el funcionamiento de la planta.

De igual manera un tramado de la línea de aducción se plantea modificar, se entiende que al momento de realizar la consultoría había unos predios no existentes, que ahora se consolidaron, también se informa, no hay afectaciones en el funcionamiento de la red.

La interventoría manifiesta que la revisión del componente de profundización lo realizará, en un periodo de 8 a 10 días, donde podrá hacer correcciones o avalar lo suministrado por el contratista y de esa forma remitir al ejecutor.

Link reunión: [Mesa técnica de socialización CUR 1320-2023-20240215_110458-Grabación de la reunión.mp4](#)



WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS
Apoyo a la Supervisión Zona Sur Chocó

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-17

LUGAR: Reunión virtual vía Teams FECHA: 15 de febrero de 2024 HORA: 11:00 am 12:00 pm

TEMA: Mesa asistencia técnica, PRESIDE: Weslin James Mosquera Palacios

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Nayda Romero, Sebastián Ramirez

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Weslin James Mosquera Palacios	Apoyo a la Supervisión	MVCT	3176929600	wjames@minvivienda.gov.co		
2	Nayda Sildey Romero Buitrago	Supervisora	MVCT		nsromero@minvivienda.gov.co		
3	Sebastián Ramírez Gómez	Gestor Zona Pacifico	MVCT		sramirezg@minvivienda.gov.co		
4	Jhon Fredy Palacios	Secretario Planeación	Municipio Rio Quito		contactenos@rioquito-choco.gov.co		
5	Juan Carlos Saldarriaga Ceballos	Equipo de Apoyo					
6	Edwin Sair Sanchez	Equipo de Apoyo					