

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL **Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

MESA DE SEGUIMIENTO PARA CONVENIO 1296-2023

ORDEN DEL DIA

Consulta al ejecutor sobre el cronograma de actividades y estado de avance del "Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos N° 1296 de 2023. Proyecto: "Consultoría para la optimización del sistema de acueducto de Pie de Pato cabecera municipal del Alto Baudó, Departamento de Chocó".

DESARROLLO

Bogotá., 26 de febrero de 2024 (mesa de apoyo virtual)

CHOCÓ

WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1296 de 2023	
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSULTORÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE PIE DE PATO CABECERA MUNICIPAL DEL ALTO BAUDÓ CHOCÓ
EJECUTOR	MUNICIPIO DE ALTO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ
PLAZO	6 meses
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	28/06/2024
VALOR DEL PROYECTO	\$ 810.286.921
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	0%
ACTA DE INICIO DE OBRA	23-12-2023
OBSERVACIONES TECNICO	Los procesos de consultoría e interventoría cuentan con acta de inicio del día 23-12-2023,
OBSERVACIONES JURIDICO	Los contratos cuentan con pólizas y actas de inicio


Se realiza mesa técnica el día 26 de febrero de 2024 con el fin de conocer el estado actual de la consultoría.

Luego de la visita a territorio correspondiente al segundo momento de estrategia social y seguimiento técnico, el MVCT queda con gran preocupación debido al incumplimiento en los tiempos.

En relación con lo anterior, resulta preocupante para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que luego de la visita realizada el 21 de febrero de 2024 para efectuar la socialización de apertura del proyecto, llevada a cabo en Pie de Pató, cabecera municipal de Alto Baudó, y luego de escuchar al representante de INGESARA GROUP S.A.S empresa consultora del proyecto, y al representante de ERPATRINUM empresa interventora, se establezca que no hay un avance significativo en la ejecución del mismo argumentado en problemas de orden público, imposibilitando el desplazamiento de los profesionales para llevar a cabo los trabajos de la consultoría.

Se realiza la revisión de documentos diligenciados y enviados por parte del municipio, donde hubo correcciones por parte del ministerio y luego de los ajustes pertinentes, se remitieron nuevamente para adelantar el tramite pertinente.

El secretario de Planeación Municipal de Juradó, quien funge como Supervisor designado del proyecto, manifestó que no se ha empezado con la ejecución de las actividades de consultoría, debido al desconocimiento sobre la contratación derivada y lo correspondiente a los métodos de pago, argumentando que al no hacer los desembolsos al consultor e interventoría, estos no han podido avanzar de manera significativa en la ejecución del proyecto.



WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS
Apoyo a la Supervisión Zona Sur Chocó

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-17

LUGAR: Reunión virtual vía Teams FECHA: 26 de febrero de 2024 HORA: 11:00 am 12:00 pm

TEMA: Mesa de seguimiento para conocer por parte del ejecutor los causales de atraso en el avance del convenio PRESIDE: Weslin James Mosquera Palacios

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Nayda Romero, Jessica Lizeth Rueda

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Weslin James Mosquera Palacios	Apoyo a la Supervisión	MVCT	3176929600	wjames@minvivienda.gov.co		
2	Nayda Sildey Romero Buitrago	Supervisora	MVCT		nsromero@minvivienda.gov.co		
3	Jessica Lizeth Rueda	Controller Zona Pacífico	MVCT		jlcardenas@minvivienda.gov.co		
4	José Dailer Palacios	Supervisor convenio	MUNICIPIO				