

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 17 de mayo de 2024

DATOS GENERALES

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN TRONCAL SANTA MÓNICA FASE I MUNICIPIO DE PASTO"

CUR: 1328 DE 2023

FECHA:	17 de mayo de 2024
HORA:	De 7:00am a 8:00am
LUGAR:	PRESENCIAL-SEDE MVCT LA BOTICA
ASISTENTES:	Gina Juliana Rincón-subdirectora de Proyectos MVCT Angela Rosas-Abogada Despacho VASB Sebastián Ramírez Gomez-Gestor Convenio 1328-2023 Juan David Londoño G – Apoyo a la Supervisión Convenio 1328-2023 Julián Beltrán-Abogado Contratista DIDE. Diana Lozano-Abogada Contratista DIDE. Neyip Javier Oñate-Gerente EMPOPASTO José Rosales Enríques-EMPOPASTO
INVITADOS:	Luisa Fernanda Rodríguez Luzmila R Ana María Uribe.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.Seguimiento declaratorio desierta del Proyecto "CONSTRUCCIÓN TRONCAL SANTA MÓNICA FASE I MUNICIPIO DE PASTO". OBRA e Interventoría
- 2.Análisis situacional del convenio frente al vencimiento de este el 23 de julio de 2024 y evaluación ante eventual solicitud de prórroga.

DESARROLLO:

Desde la empresa prestadora de servicios públicos de Pasto-EMPOPASTO, realizan una pequeña retroalimentación acerca de las diferentes situaciones presentadas y que llevaron a la declaratoria desierta del proyecto para la selección del contratista de obra.

Desde la subdirección de proyectos del MVCT, se expresa la preocupación sobre el estado del convenio, teniendo en cuenta la siguiente trazabilidad del proyecto:

Nº CONVENIO:	1328 de 2023
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN TRONCAL SANTA MÓNICA FASE I MUNICIPIO DE PASTO
ESTADO:	Declaratoria desierta del proceso de selección mediante acta publicada en SECOP II el 13 de mayo de 2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ALERTA:	ROJA
% AVANCE:	0%
COMISIONES 2024:	2 7-feb-2024. 17-abr-2024.
COMITÉS 2024:	3 2-feb-2024-Teams 7-feb-2024-Presencial EMPOPASTO 17-abr-2024-Presencial EMPOPASTO
OFICIOS REMITIDOS:	3
Radicado	Asunto
2024EE0006943 14/02/2024	Solicitud Informes Mensuales enero 2024 - Convenio de Uso de Recursos No.1328 de 2023, " CONSTRUCCIÓN TRONCAL SANTA MÓNICA FASE I-MUNICIPIO DE PASTO " -
2024EE0025821 16/04/2023	Demoras adjudicación contratos derivados de obra e interventoría para la ejecución del Convenio de Uso de Recursos No.1328 de 2023, " CONSTRUCCIÓN TRONCAL SANTA MÓNICA FASE I-MUNICIPIO DE PASTO "
2024EE0031517 2/05/2024	Terminación del Convenio de Uso de Recursos Nro. 1328 de 2023, " CONSTRUCCIÓN TRONCAL SANTA MÓNICA FASE I-MUNICIPIO DE PASTO "
DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:	
<ul style="list-style-type: none"> Suscripción convenio: 23 de junio de 2023. Suscripción acta de inicio del convenio: 24 de julio de 2023. Vencimiento del plazo del convenio: 23 de julio de 2024. Plazo: 12 meses El 19 de diciembre de 2023 EMPOPASTO publicó en SECOP II el proceso para la selección objetiva de los contratistas derivados de obra e interventoría con fecha inicial estimada de adjudicación para el 12 de febrero de 2024, no obstante lo anterior, y de conformidad con lo informado por EMPOPASTO, se han presentado numerosas observaciones en el proceso precontractual por parte de los interesados en ofertar en el proceso de selección, por lo anterior se tiene que, desde su publicación hasta el 15 de abril de 2024 se han presentado diez (10) actas de modificación con ajustes en el cronograma, la última de ellas publicada en plataforma SECOP II el 15 de abril de 2024, modificando la fecha de adjudicación para el 10 de mayo de 2024. Es preciso comentar que, ésta última modificación al cronograma se da como resultado a observaciones presentadas por los interesados respecto al Informe de Evaluación final publicado por EMPOPASTO el 3 de abril de 2024, pues al parecer, y según nos informó EMPOPASTO en comunicación telefónica del 15 	

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

de abril de 2024, se presentaron falencias en el proceso de evaluación que deben ser atendidas de fondo.

- El ejecutor ha realizado diez (10) modificaciones al cronograma presentadas durante lo corrido del año 2024.

A continuación, se presenta tabla que resume las modificaciones al cronograma del proceso contractual presentadas durante lo corrido del año 2024:

PUBLICACIÓN Y ADENDAS	FECHA PUBLICACIÓN MODIFICACIÓN CRONOGRAMA	NUEVA FECHA DE ADJUDICACIÓN.
1	19-dic-23	12-feb-24
2	18-ene-24	29-feb-24
3	23-ene-24	29-feb-24
4	25-ene-24	6-mar-24
5	30-ene-24	15-mar-24
6	6-feb-24	15-mar-24
13-FEB-2024-CIERRE-PRESENTACIÓN DE OFERTAS (12 OFERENTES, 10 HABILITADOS).		
7	21-feb-24	21-mar-24
8	15-mar-24	5-abr-24
9	20-mar-24	5-abr-24
10	15-abr-24	10-may-24

DESCRIPCIÓN DE ALERTA

ALERTA ROJA

La alerta se genera teniendo en cuenta plazo de ejecución del CUR el cual vence el próximo 23 de Julio de 2024, lo que configura una posible solicitud de prórroga del mismo. Esto debido a que el Ejecutor EMPOPASTO, viene adelantando el proceso de selección desde el mes de diciembre de 2023 el cual declaró desierto mediante acta publicada en plataforma SECOP II el 13 de mayo de 2024.

1. Comunicación remitida: solicitando a EMPOPASTO la justificación con suficiencia técnica sobre las situaciones que no han permitido dar cumplimiento efectivo al cronograma del proceso de selección y evaluar una eventual prórroga al Convenio de Uso de Recursos 1328, en el entendido que fue suscrito desde el mes de julio del año 2023, sin que a la fecha se tenga contratista seleccionado.
2. Advertir a EMPOPASTO y al municipio sobre el presunto incumplimiento a las obligaciones establecidas en virtud del convenio y posibilidad de devolución de recursos al tesoro nacional.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

En ese sentido se advierte al ejecutor que, el plazo de ejecución del proyecto no se encuentra enmarcado dentro del plazo establecido en el convenio 1328 de 2023, el cual tiene como fecha de finalización en el mes de julio de 2024, por lo cual se aclara que se deberá solicitar y justificar una eventual prórroga del convenio con suficiente anterioridad, que permita realizar los trámites administrativos oportunamente, es decir por lo menos 45 días de anterioridad al vencimiento del convenio, para dar cumplimiento a lo anterior, el ejecutor-EMPOPASTO, se compromete a definir para el 14 de mayo de 2024 la metodología bajo la cual se adelantaría eventualmente un nuevo proceso de selección de ser aprobada la prórroga al convenio, complementariamente con lo anterior se compromete a remitir para el 24 de mayo de 2024 la solicitud de prórroga con el sustento técnico y cronograma propuesto frente a los nuevos requerimientos que tendría el convenio en términos de plazo para su correcta y efectiva ejecución.

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Definición de estrategia para nuevo proceso de selección.	EMPOPASTO	21-05-2024
2	Radicación solicitud de prórroga al CUR 1328 de 2023	EMPOPASTO	24-05-2024

ASISTENCIA: Anexo a la presente acta.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA **Vivienda**

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17


LUGAR: MINVIVIENDA SEDE BOGOTÁ FECHA: 17-03-2024 HORA: 7:00am
TEMA: CUR 1328-2023 PRESIDE: MVCT
EQUIPO ACOMPAÑANTE: EMPOPASTO

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes / Temática	Firma
1	Gina F. Ríos R.	Directora	MVCT	—	—	—	<i>[Firma]</i>
2	Angela Rosas	Abogada	MVCT	—	angaras@minvivienda.gov.co	—	<i>[Firma]</i>
3	Sebastian Ramirez	Contratista Gestor Administrativo	MVCT	—	bramirez@minvivienda.gov.co	—	<i>[Firma]</i>
4	Jose Rosales Empezar	Director PIPNOS	Empopasto	3206446271	rosales@empopasto.com.co	—	<i>[Firma]</i>
5	Ney P. Jarama Ozaeta	Gerente	Empopasto	3162379940	jarama@empopasto.com.co	—	<i>[Firma]</i>
6	Luisa Fda. Padilla	Asesora UTL	Senador Robert Daza	5186926784	luisa.padilla@senador.gov.co	—	<i>[Firma]</i>
7	Luisa Fda. Padilla	UTL	Senador Robert Daza	3207716361	luisa.padilla@senador.gov.co	—	<i>[Firma]</i>
8	Nelson Mauricio Bettrán M.	Abogado Contratista	MVCT	3107604967	mbetran@minvivienda.gov.co	—	<i>[Firma]</i>




Calle 17 No. 9 - 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX

Página 1 de 3

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes / Temática	Firma
9	Ana María Uribe	ASESORA	Congreso	3113852274	anamavribe@gmail.com		
10	Diego Lozano	Contratista	MUCT	3155310349	dmlorano@minvu		
11	Juan David Londoño	CONTRATISTA	MUCT	3212746792	jldlondoño@minvu		
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

Página 2 de 3

Elaboró: Juan David Londoño Giraldo – Ingeniero de Seguimiento
Fecha: 17-05-2024