

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 24

DATOS GENERALES

FECHA:	15/03/2024
HORA:	De 9:00 a.m a 10:00 p.m
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Weslin James Mosquera P. – Apoyo Supervisión MVCT
INVITADOS:	Lizbeth Sarabia – Representante de interventoría Jorge Abril – Representante de consultoría Jose Dailer Palacios – Supervisor Municipio

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa técnica de seguimiento CUR 1296-2023
2. Estado actual de los compromisos adquiridos el 07 de marzo de 2024

DESARROLLO:

1. El consultor envió cronograma a interventoría el 14 de marzo de 2024, en ese orden deberán realizar la validación y remitirlo al ejecutor.

Actualmente contratistas se encuentran en el municipio, realizando trabajo de campo, trabajando en los componentes de topografía, geotecnia y estructura, más sin embargo interventoría hace una observación correspondiente al plan de trabajo, pues considera que sin tener claro el afluente que se empleará para la captación, es innecesario realizar levantamientos topográficos aún.

A su vez la propuesta de interventoría es aprovechar la estructura existente de la planta de fibrocemento, luego de validar su funcionamiento, realizar un cambio de ubicación conforme a el requerimiento del proyecto y realizarle los ajustes pertinentes para que sea funcional.

De igual manera interventoría diagnosticó 4 alternativas presentadas por consultoría, de las cuales descartó 2 debido a que no potabilizaban el agua y este es un requerimiento primordial para el proyecto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01


Se deberá revisar la población existente, pues se evidencia un decrecimiento poblacional a partir del 2018. Razón atribuida por orden público, según manifiesta el municipio.

2. Los compromisos .

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de Cronograma ajustado	CONSULTOR	19 de marzo de 2024
2	Revisión cronograma	INTERVENTORIA	22 de marzo de 2024
3	Cronograma avalado	INTERVENTORÍA	26 de marzo de 2024

FIRMAS:



Weslin James Mosquera Palacios

Anexos: [Mesa de Seguimiento CUR 1296-2023-20240315_101520-Grabación de la reunión.mp4](#)

Elaboró: Weslin James Mosquera Palacios
Revisó:
Fecha: 15/03/2024