

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ASISTENCIA TÉCNICA - 15 MAYO 2024
DEPARTAMENTO SAN ANDRÉS ISLAS**

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D. C, Colombia, 15 de mayo de 2024
HORA:	De 11:00 a 11:30 horas
LUGA:	Plataforma TEAMS El desarrolló de la presente diligencia se llevó a cabo de forma virtual a través de la aplicación Teams.
Link:	
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Santiago Zuluaga- Apoyo Técnico a la Supervisión MVCT ➤ Sebastián Rocha – Supervisor Findeter ➤ Zunny Díaz – Gestora Findeter ➤ Cristian Cañon – Gobernación de San Andrés

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de bienvenida
2. Seguimiento proyecto alcantarillado pluvial en San Andrés Islas.
3. Cierre

DESARROLLO:

1. Saludo de bienvenida y presentación de los asistentes por parte del municipio y del MVCT.
2. Se procede a revisar cada uno de los proyectos así:

Convenio 812/2021		" Proyecto de actualización y complementación del plan maestro de alcantarillado pluvial en la cuenca hidráulica comprendida entre la diagonal 7 (bajada de back road) y la carrera 13 (paralela a la pista del aeropuerto) en la isla de San Andrés"
Ejecutor: Findeter	Fecha de terminación	22 de diciembre de 2024
Fecha de seguimiento	15/05/2024	Se realiza el seguimiento al proyecto así: Gestión predial: La Gobernación aportará los recursos por 6.700 MM para la adquisición de los predios requeridos en el proyecto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

		<p>En ese sentido, el 19 de abril de 2024 el MVCT solicitó mediante correo electrónico y oficio MVCT 2024EE0026785 del 17 de abril, los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copia de la Ordenanza 003 del 2024, mediante la cual se aprobó la adición de recursos al presupuesto general de la Gobernación. • Copia del CDP por valor de 6.700 millones mediante los cuales se adquirirán los predios del proyecto. • Copia de la autorización especial por parte del Señor Gobernador para la adquisición de predios. – trámite pendiente no se ha presentado ante asamblea, se espera para la última semana de mayo de 2024. <p>Respecto al presupuesto del proyecto, la Gobernación informó que remitirá a Findeter, unas observaciones entre las cuales se incluye que los precios de concretos no están de acuerdo a los valores de la isla.</p> <p>En ese sentido, el MVCT y Findeter programarán una mesa de trabajo para revisar dichas observaciones, una vez sean remitidas por la Gobernación.</p>
Observaciones MVCT		<p>Técnico: El MVCT reiteró la solicitud de documentos a la Gobernación. Así mismo, solicitó el envío de las observaciones al presupuesto del proyecto.</p>
Compromisos		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Copia de la Ordenanza 003 del 2024 - Gobernación. - 16-may-2024 ➤ Copia del CDP por valor de 6.700 millones – Gobernación - 16-may-2024 ➤ Copia de la autorización especial por parte del Señor Gobernador para la adquisición de predios. – Gobernación – 31-may-2024. ➤ Observaciones al presupuesto – Gobernación – 16-may-2024.

3. Cierre

Siendo las 11:30 Hrs, se procede al cierre de la reunión.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

FIRMAS: Se anexa imagen de reunión en teams

