

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 06 -2024
Remolino

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C. 8 de mayo de 2024
HORA:	8:00 am
LUGAR:	Presencial
ASISTENTES:	Romith Cantillo – Secretario de Planeación Andrea Santos – MVCT Andrea Mantilla - MVCT
INVITADOS:	Interventoría Javier Sandoval – Director de Interventoría Farud Camargo – Residente de Interventoría Contratista Cristian Guzmán – Residente Obra Jorge Puche – Director de Obra veeduría (sea adjunta lista de asistencia) Personería Municipio (sea adjunta lista de asistencia)

ORDEN DEL DIA:

1. Apoyo a desarrollo del tercer momento de la estrategia de acompañamiento social a los proyectos de agua y saneamiento básico en el marco del CUR 1357 del 2023, realización del plan de trabajo y formación con la veeduría ciudadana.
2. Cumplimiento compromisos
3. Seguimiento Convenio 1357-2023 "OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA"

DESARROLLO:

1. Apoyo a desarrollo del tercer momento de la estrategia de acompañamiento social a los proyectos de agua y saneamiento básico en el marco del CUR 1357 del 2023, realización del plan de trabajo y formación con la veeduría ciudadana.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El propósito de este tercer momento fue la elaboración del plan de trabajo con la veeduría, al cual se dio cumplimiento y se contó con la participación de la personería.

Desde el componente técnico, se aclararon diferentes inquietudes expuestas por parte de los veedores.

Se adjunta lista de asistencia.

2. Cumplimiento compromisos.
3. Seguimiento Convenio 1357-2023 "OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA"

Se desarrollan estos dos puntos en acta adjunto realizada por la interventoría en visita al proyecto.

FIRMAS:

Anexos: Acta de reunión 08/05/2024



Elaboró: Andrea Santos Cubillos
Fecha: 08/05/2024

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17




LUGAR: Remolino - Magdalena
 D110 momento 3 Estrategia Local CUP 1337/2023
 TEMA: Elaboración Plan de Trabajo Unidad Ciudadana PRESIDEN: MUR - Resonario
 Recorrido de caso con necesidad
 EQUIPO ACOMPAÑANTE: Contratista - Interentona - MPIO
 FECHA: 08 Mayo/24 HORA: 8:00am 2 pm.

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes / Temática	Firma
1	Andrea Mantilla	Profesional Especializado	MUR	3149335595	amantilla@murmunicipio.gov.co		
2	Javier Sandoval	Director Interentona	Interentona	3013386679	ing.javier.sandoval@interentona.com		
3	Jorge Ortiz	Intendente	Remolino	3012829561	demercaderia@remolino.gov.co		
4	Ferdinando	Trey. Residente	Remolino	3001959220	Ferdinando@remolino.gov.co		
5	Christian Caraman	Ing. Residente	Remolino	3004486268	ccaraman@remolino.gov.co		
6	Penith González	Residente de Atención	Remolino	3104267263	penith@remolino.gov.co		
7	Boris Lleras	Vecedor	Remolino	3116618904			

Calle 17 No. 9 - 36 Bogotá, Colombia
 Computador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
8	Laura Pedraza	C. Social	Remolino	3243117441	maria.galones@gmail.com		
9	Betu Yamamoto	Gobierno	Remolino	305541002	hustravis@com		
10	Carlos Ruiz	beber	Veedor Remolina	3145062552			
11	Yolanda Ruiz	Proctor	J.A.C	3128507583	Yolanda.ruiz@com		
12	Alfonso Bautista	Proctor	Veedor	301451928	Alfonso.bautista@gmail.com		
13	Wendy Perez	Mediadora	Remolino	301806014			
14	Donaldo Rivas	Veedor	Remolino	3046137069	donaldirivas@gmail.com		
15	Carlos Bonetti	Gerencial	Remolino	3012032800	mayela.bonetti@gmail.com		
16	Bissy Montano	Remedio	Remolino	3003644118	Bissy.montano@gmail.com		
17	Samir Ramirez	Comunidad	Remolino	3042516205	ramirezcever@com		

Calle 17 No. 9 - 36 Bogotá, Colombia
 Computador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
18	JOSE LUIS PUEBLO OTERGA	Dire. de OEDA	BOGOTÁ A. REMOLINO	320-5312158	JPUEBLO@INTEDEVIVO.COM		<i>[Firma]</i>
19	Ana Barrios	Concejal		3007399618	barrios.ospina@guajira.gov.co		Ana Barrios
20	Terrell Williams	Concejal	Remolino	300910169	Terrell@guajira.gov.co		<i>[Firma]</i>
21	Diego Forcello	Concejal	Remolino	302234280			<i>[Firma]</i>
22	Andrea Sanja	Contable	MVCT	300748783	asantos@minvivienda.gov.co		Andrade

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
 Computador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf



Contrato de obra No LP-003-2023 "OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO - MAGDALENA".

Asunto: comité de obra #6

DATOS GENERALES

FECHA:	Remolino – Magdalena, 08 de mayo de 2024
HORA:	02:00 pm
LUGAR:	Presencial
ASISTENTES:	Romith Cantillo – secretario de Planeación Andrea Santos – MVCT Andrea Mantilla – (Invitada) Farud Camargo -Contratista Javier Sandoval – Interventoría Jorge Puche - Contratista

ORDEN DEL DIA:

1. Cumplimiento compromisos
2. Seguimiento Convenio 1357-2023 "OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA"

Desarrollo del comité:

1. Cumpliendo compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento	VERIFICACION
1	Entrega de cronograma de obra – Plan de choque al municipio	Interventoría	25/04/2024	OK
2	Entrega de cronograma de obra – Plan de choque al MVCT	Municipio	25/04/2024	OK
3	Actualización SIGEVAS	Municipio	29/04/2024	PENDIENTE
4	Ficha de seguimiento	Municipio	29/04/2024	OK

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento	VERIFICACION
5	Informes mensuales febrero	Interventoría	25/04/2024	OK
6	Informes mensuales marzo	Interventoría	26/04/204	OK

2. Seguimiento Convenio 1357-2023 "OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA"

Avance programado: 41%

Avance ejecutado: 35%

Inconvenientes presentados a la fecha:

Se ha reducido el rendimiento debido a las lluvias presentadas.

El municipio no cuenta con alcantarillado sanitario, por lo que vierte aguas grises a la vía, generando contaminación en el material de relleno. Debido a las lluvias presentadas, el nivel freático se ha incrementado, generando retrasos en la ejecución de las excavaciones, instalación de tuberías y rellenos.

Se encontró en sitio que algunos miembros de la comunidad rellenan sus propias zanjas antes que la cuadrilla de compactación intervenga, lo que puede afectar los procesos constructivos y la calidad en el tramo en cuestión.

El contrato se encuentra en ejecución de forma normal, la contratista continua en la ejecución con cuadrillas y turnos adicionales con el propósito de mitigar el retraso presentado.

Nota: el ministerio reitera que la entrega de la ficha de seguimiento se debe realizar de forma semanal.

Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de Informe de abril	Interventoría	10/05/2024
2	Entrega de Informe a SIGEVAS	Municipio	15/05/2024
3	Ficha de seguimiento	Municipio	13/05/2024

