

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01 – CUR 1127

DATOS GENERALES

FECHA:	Sabaneta, Colombia, 17 de mayo de 2024
HORA:	De 9:00 a 10:30 horas
LUGAR:	VIRTUAL
ASISTENTES:	David Medina, apoyo supervisión MVCT
	Sebastian Ramirez, gestión supervisión MVCT
	José Gentil, director Obra
	Gloria Giraldo, directora Interventoría
	Dario López, Supervisor Ejecutor
INVITADOS:	Jorge Martínez, director Interventoría (prox).

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación apoyo supervisión CUR 1127 MVCT
2. Análisis y revisión general del proyecto objeto del CUR 1127
3. Reformulación proyecto objeto CUR 1127
4. Prórroga CUR 1127

DESARROLLO:

1. Se realiza la presentación del ingeniero David Alejandro Medina cómo apoyo a la supervisión desde el MVCT al desarrollo del CUR 1127, en reemplazo la profesional Sara María de Jesús Lozano.
2. Atendiendo la solicitud hecha desde el MVCT, el ingeniero Jesús Gentil, director de obra, realiza una presentación general del proyecto objeto del CUR 1127, se hace un análisis general del avance físico versus el avance programado, el avance de ejecución en los distinto frentes de obra utilizando indicadores técnicos programáticos y registro fotográfico.

También se analiza de forma general los inconvenientes que han propiciado la extensión en el tiempo del proyecto objeto y por ende del convenio de uso de recursos número 1127 legitimado en el año 2020. Entre los inconvenientes más significativos, se destacan:

- Reformulación del proyecto objeto
- Permisos pendientes

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- Inconvenientes con la comunidad.

Cabe resaltar que el proyecto tiene un avance físico general del 48.64% y qué en la actualidad están en ejecución distintos frentes de obra, según lo expuesto en la reunión con un avance significativo en el ultimo periodo. Sin embargo, se socializa en la reunión qué es de suma importancia tramitar la reformulación del proyecto objeto, toda vez que en las condiciones actuales el proyecto tendría una ejecución constante programada el mes de Julio aproximadamente.

El Ing. José Gentil, finaliza la intervención respondiendo algunas inquietudes que desde el apoyo a la supervisión del MVCT, se tenían respecto del desarrollo proyecto objeto, basado en la revisión de los documentos entregados por la profesional Sara de Jesús Lozano.

Como anexo del presente numeral se adjunta la presentación realizada por el director de obra.

3. En lo que respecta a la reformulación del proyecto objeto se hace un análisis general del proceso que en la actualidad no ha sido legalizado y se programa una reunión específica para el (21-05-2023), en la cual cada uno de los interesados, en atención a los compromisos adquiridos en las mesas de trabajo que sobre el particular se han realizado y de conformidad con el avance que se tiene hasta la fecha, presentaran y socializaran los entregables e insumos finales, con el fin de trazar una línea de trabajo conjunta, que posibilite la aprobación de la reformulación en el menor tiempo posible, ya que la prórroga de los contratos afines con el desarrollo del proyecto y por ende la prórroga del CUR 1127, están ligados a su legitimación.

Surtidos los efectos proyectados para la reunión, se proyecta realizar una visita de comisión por parte del MVCT para finiquitar el trámite de la reformulación y para realizar las actividades propias de esta comisión en el territorio.

4. Se realiza un análisis general de la lista de chequeo remitida por el MVCT el (16/05/2024), vía correo electrónico denominado "REV. Com. VA.3000.07.01.00405-2024. (14/05/2024). *Solicitud Prorroga del Convenio de Uso de Recursos Nro.1127-2020*", concerniente con la revisión de la información entregada por Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P el (14/05/2024).

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

El ingeniero Darío López supervisor por parte de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., informa que los documentos pendientes no fueron adjuntados debido al peso de los archivos y que se dispone a realizar su entrega el día de hoy. Desde el MVCT en aras de evitar reprocesos se propone la realización de una reunión conjunta en la cual se realice una revisión preliminar del nuevo oficio de radicación de la solicitud por parte de la entidad ejecutora, para que el trámite sea ágil y sin inconvenientes. La reunión es aceptada por Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., definiendo entre las partes que la revisión se realizara en un espacio de trabajo virtual.

Cabe resaltar que el CUR 1127 finaliza el (12-07-2024), el contrato de obra el (17/07/2024) y el contrato de interventoría el (10/08/2024).

Como anexo del presente numeral se adjunta la lista de chequeo.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Reunión Conjunta Reformulación.	Vallecaucana de Aguas – MVCT	21-05-2024
2	Reunión Prorroga CUR 1127	Vallecaucana de Aguas – MVCT	Por definir
3	Visita – Comisión MVCT	MVCT	Por definir

FIRMAS: N/A (reunión virtual)

Anexos:

Lista Chequeo - Prorroga #3
Plan de acción CUR 1127

Elaboró: David Alejandro Medina
Revisó: N/A
Fecha: (17-05-2024)