

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA No. 03 – CUR 1127**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	04 de junio de 2024
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	VIRTUAL
ASISTENTES:	David Medina, apoyo supervisión MVCT
	José Gentil Gomez, director obra
	Jorge Martínez, director interventoría
	Dario López, supervisor ejecutor
INVITADOS:	N/A

**ORDEN DEL DIA:**

1. Gestión reformulación No. 2., proyecto objeto CUR 1127
2. Gestión prorroga No. 3., CUR 1127

**DESARROLLO:**

En atención al compromiso adquirido por las partes interesadas en el CUR 1127 relacionado con la reformulación No. 2., del proyecto objeto y la prórroga No. 3., del CUR 1127, se desarrolló este espacio de reunión con el objetivo de realizar seguimiento conjunto al plan de acción establecido, cuya resolución/gestión permitiría legitimar estos procesos según el mecanismo establecido en el menor tiempo posible.

En la acción de seguimiento se tuvo en cuenta la información remitida por el MVCT mediante correo electrónico así:

- Mesa Técnica "*Estructural*" - Gestión Reformulación No. 2 - CUR 1127 del (30-05-2024).
- Mesa Técnica "*Presupuesta*" - Gestión Reformulación No. 2 - CUR 1127 del (30-05-2024).
- Gestión Prorroga No. 3 CUR 1127 – Zarzal del (30-05-2024)

**NOTA.** En la reunión no se contó con la participación de representantes del Municipio de Zarzal, pese a la invitación realizada por el MVCT.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

1. Las partes notifican que están trabajando y avanzando en la gestión de la lista de chequeo establecida para completar el proceso de reformulación No. 2., del proyecto objeto del CUR 1127.

Se define entre las partes participantes, que la respuesta al correo "*Mesa Técnica "Estructural" - Gestión Reformulación No. 2 - CUR 1127*" del remitido por el MVCT, se realizará el (06-06-2024), a más tardar a las 9:00 am, y que la reunión técnica según condiciones establecidas en la citación, se reprograma para el (06-06-2024) a las 2:00 pm. Se socializa en la reunión qué es de suma importancia que se dé respuesta previa, al correo remitido por el MVCT, toda vez que la revisión previa por parte de los especialistas del MVCT, garantizara la eficacia de la reunión reprogramada para el (06-06-2024) a las 2:00 PM.

Se precisa en la reunión que la información con la cual se fundamentará la mesa técnica estructural debe cumplir con el conducto regular establecido es decir entregada por el contratista de obra, avalada por la interventoría y validada y presentada por Vallecana de Aguas, como entidad ejecutora.

**Requisitos para el desarrollo de la reunión:**

- Espacio de trabajo de carácter técnico en el cual se solicita la participación e intervención directa de especialistas estructurales.
- Respuesta preliminar de la información requerida por email, listada y registrada también en el comunicado 2024EE0030428 (numeral 3 - pág. 11), para el día (06-06-2024) a las (9:00 am).

En lo que respeta a la mesa técnica "presupuestal", se mantiene la programación previamente definida, así; reunión (06-06-2024) a las 8:00 am.

**Requisitos para el desarrollo de la reunión:**

- Respuesta preliminar de la información requerida por email, listada y registrada en el numeral 2, OBSERVACIONES ÍTEMES NO PREVISTOS., del comunicado 2024EE0030428 para el día (05-06-2024) a las 2:00 pm.

Queda pendiente la programación de la Mesa Técnica "**Geotecnia**", desde el MVCT se informa que se está gestionando la reunión, y que cuando se

**FORMATO:** ACTA

**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL

**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

tenga establecida la programación, se informara a los interesados para concertar la fecha y hora definitiva.

2. En atención al compromiso adquirido en la reunión sostenida (30-05-2024), y fundamentado en la gestión concertada que entre las partes socializamos y definimos en la reunión antes citada. Se remitió por parte del MVCT a todos los interesados en la prórroga No. 3., del CUR 1127 el archivo denominado "**Lista Chequeo – Prórroga # 3**" en el cual se registran las observaciones preliminares resultantes de la revisión que, desde el MVCT, se realizó al comunicado con radicado No. VA.3000.07.01.00405-2024 del (14/05/2024), denominado "*Solicitud Prórroga del Convenio de Uso de Recursos Nro.1127-2020*" y de sus anexos, entregado por Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P.

Las partes notifican que están trabajando y avanzando en la gestión de la lista de chequeo establecida para completar el proceso de prórroga No. 3., del CUR 1127.

Se socializa y concreta en la reunión que la solicitud de prórroga del CUR 1127, debe ser radicada oficialmente al MVCT el (07-06-2024)., debido a que el tiempo de gestión y tramite es muy limitado, teniendo en cuenta que el CUR 1127 se vence el 12 de julio de 2024. Así mismo que el (06-05-2024) se entregara para revisión de los interesados, la versión final de la información, con el fin de evitar reprocesos.

Los temas fundamentales son:

- Oficio de solicitud de trámite, incluyendo la justificación de la adición, prórroga o modificación. Se debe presentar una justificación técnica y jurídica detallada que incluya un análisis exhaustivo de las razones que impidieron la ejecución de las actividades en el tiempo previsto en la última prórroga, así como la justificación del eventual tiempo adicional requerido con el respectivo cronograma de actividades que lo sustente.
- Cronograma, que soporte y detalle las actividades a realizarse en el plazo adicional. Respuesta a la pregunta realizada por el Ing. Sebastian Ramirez, que justifique integralmente el tiempo de ampliación. Favor tener en cuenta la fecha de terminación de los contratos del proyecto objeto versus la terminación del CUR.

**NOTA.** Los lineamientos para la solicitud de prórroga están establecidos en la resolución 0661 de 2019.

**FORMATO:** ACTA

**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL

**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**COMPROMISOS**

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Respuesta preliminar Mesa Técnica "Estructural"	Vallecaucana de Aguas	06-06-2024 a las 9:00 am
2	Mesa Técnica "Estructural"	Vallecaucana de Aguas (Contratistas Obra/Interventoría) - MVCT	2:00 pm
3	Respuesta preliminar Mesa Técnica "Presupuestal"	Vallecaucana de Aguas	05-06-2024 a las 02:00 pm.
4	Mesa Técnica "presupuestal"	Vallecaucana de Aguas (Contratistas Obra/Interventoría) - MVCT	8:00 am
5	Programación mesa técnica geotecnia.	MVCT	Por definir
6	entrega y revisión de la versión final de la información/documentación a radicar.	Vallecaucana de Aguas (Contratistas Obra/Interventoría) - MVCT	06-06-2024
7	Radicación ante el MVCT de la solicitud de prórroga del CUR 1127.	Vallecaucana de Aguas	07-06-2024

**FIRMAS: N/A (reunión virtual)**

Anexos: N/A

Elaboró: David Alejandro Medina

Revisó: N/A

Fecha: (04-06-2024)