

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. --

DATOS GENERALES

FECHA:	16 de enero de 2024
HORA:	De 9:00 a 10:00 horas
LUGAR:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio «MVCT»
ASISTENTES:	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO (META)
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico «VASB» - Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial «DIDE» - Subdirección de Proyectos «SP». Proyecto Estudios, diseños y optimización sistemas bombeo Puente Abadía y Bavaria Municipio Villavicencio (Meta).

Estado de avance proyecto.

DESARROLLO:

El MVCT requiere información acerca del estado del proyecto financiado con recursos de Tasa Compensada, al Ejecutor del proyecto.

El Ejecutor reporta que para el componente de "estudios y diseños" del proyecto, el Municipio de Villavicencio suscribió el Contrato de Consultoría 1632-2023 e Interventoría de Consultoría 1848-2023, cuyo objeto fue "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMAENTO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DE PUENTE ABADIA Y BAVARIA PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD DECLARADA MEDIANTE DECRETO NO. 1000-24-151-2022 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO (META)". Esta Consultoría tuvo suscripción de contrato el 05Abr2023, inició el 16Jun2023 y terminó el 31Oct2023. Durante diciembre 2023, la Consultoría y su Interventoría se encontraban en trámite de liquidación. Como productos entregables se obtuvieron los estudios y diseños a nivel de ingeniería de detalle, y los presupuestos de obra de las dos estaciones de bombeo.

Para el componente de "optimización" del proyecto, el 04 de diciembre de 2023 el Municipio de Villavicencio suscribió el Contrato de Obra 3558-2023

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

(ver Secop II, filtrando por Entidad: 892099324, Referencia: CD-3354-2023). Su objeto es "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE BAVARIA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO VITAL DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD DECLARADA MEDIANTE DECRETO No. 1000-24-266-2023 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. META.", y presenta un valor de \$18.917.250.828 y un plazo de ejecución de 8 meses. Durante diciembre 2023 se adelantó el proceso de expedición de pólizas de garantías única de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual.

Se destaca de esta contratación, que los recursos solicitados de Tasa Compensada solo alcanzó para el componente de la Estación de Bombeo «EB» de Bavaria, quedando pendiente la EB de Puente Abadía.

Esta última EB tiene un costo estimado en 6.000 millones de pesos, de acuerdo al presupuesto de obra que entregó la Consultoría previa, y se gestiona el cierre financiero de la misma a través de fuente de financiación regalías.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha Límite de Cumplimiento
1	Terminar obras civiles proyecto EB Bavaria	Municipio	31Ago2024
2			
3			

FIRMAS:

Listado de Asistencia

Elaboró: Ing. Alex Duque - Seguimiento

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

LISTADO DE ASISTENCIA

	
<small>Pablo Andres</small>	<small>Claudia Sofía</small>