

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA No. 03 – CUR 1394**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	20 de junio de 2024
HORA:	De 09:00 a 10:30 horas
LUGAR:	VIRTUAL
ASISTENTES:	David Medina, apoyo supervisión MVCT
	William Echeverry, EMCARTAGO E.S.P.
	Ricardo Gomez, director obra
	Jefferson Sánchez, residente interventoría
INVITADOS:	Oscar Alzate, Director interventoría
	N/A

**ORDEN DEL DIA:**

1. Seguimiento Balance Contable CUR 1394

**DESARROLLO:**

1. Teniendo en cuenta la propuesta de trabajo presentada por el MVCT, se llevó a cabo la reunión para examinar la situación actual del proceso de generación del balance contable del CUR 1394. El objetivo es proyectar una reformulación que esté en conformidad con lo estipulado en la resolución 0661 de 2029. Así:

<b>BALANCE CONTABLE CUR 1394</b>		
1	<b>Recopilación de Datos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Se reúnen todos los documentos relacionados con el proyecto, como planos, especificaciones técnicas, listas de materiales y contratos.</li> <li>•Se identifican las partidas de obra y sus respectivas cantidades.</li> </ul>
2	<b>Medición y Cuantificación:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Se realiza una medición precisa de las cantidades de cada partida de obra. Esto puede incluir:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Longitudes (metros lineales).</li> <li>o Áreas (metros cuadrados).</li> <li>o Volúmenes (metros cúbicos).</li> <li>o Cantidades de materiales (unidades,</li> </ul> </li> </ul>

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

<b>BALANCE CONTABLE CUR 1394</b>		
		toneladas, etc.).
3	<b>Verificación de Consistencia:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se verifica que las cantidades registradas sean coherentes con los planos y las especificaciones técnicas.</li> <li>• Se detectan posibles errores o discrepancias.</li> </ul>
4	<b>Análisis de Variaciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se comparan las cantidades medidas con las estimadas inicialmente en el presupuesto.</li> <li>• Se identifican las diferencias y se analizan las causas (por ejemplo, cambios en el diseño, ajustes en las especificaciones, etc.).</li> </ul>
5	<b>Impacto en el Alcance y Costo:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se evalúa cómo las variaciones afectan el alcance del proyecto y su costo.</li> <li>• Se calcula el impacto financiero de las diferencias en las cantidades.</li> </ul>
6	<b>Balance económico CUR 1394</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remante presupuestal Proyecto objeto CUR 1394</li> </ul>
<b>PROYECCION REFORMULACION No. 1</b>		
7	<b>Actualización del Presupuesto:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ajusta el presupuesto original para reflejar las cantidades reales.</li> <li>• Se actualizan los costos unitarios y se calcula el nuevo costo total.</li> </ul>
8	<b>Informe y Comunicación:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se documentan los resultados del análisis integral.</li> <li>• Se comunica a todas las partes interesadas (contratista, interventoría, ejecutor, municipio, etc.).</li> </ul>
<b>PRESENTACION REFORMULACION No. 1</b>		
Según los lineamientos establecidos en la resolución 0661 de 2019.		

Entre todos los interesados, se lleva a cabo la revisión de los puntos establecidos en el esquema de trabajo previamente expuesto, comunicando por parte del proyecto que los componentes hidráulico y estructural están completados y que actualmente se trabaja en el componente eléctrico.

La firma contratista informa sobre el plazo acordado con la empresa especialista para realizar la revisión y diseños eléctricos, establecido en 55 días a partir del 17 de junio del año en curso, lo cual indica que el proceso de revisión, ajuste y reformulación se proyecta para agosto de 2024.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Siguiendo ese orden de ideas y tras la propuesta de la interventoría de incluir el rediseño estructural de la planta No. 1, optando por una solución técnica y económica más eficiente que la actualmente vigente, se acuerda que el documento integral que contenga todos los componentes revisados (estructural, hidráulico, eléctrico) sea entregado el 26 de agosto de 2024, fecha en la que también concluiría la revisión y rediseño del componente eléctrico.

El director de interventoría se compromete a entregar un informe justificativo sobre la propuesta de rediseño de la planta No. 1, el cual deberá seguir el procedimiento estándar para la aprobación de la entidad ejecutora.

Finalmente, y tras considerar alternativas, se acuerda que se realizará una única reformulación, lo que justifica la extensión del tiempo del proceso, incluyendo todos los componentes necesarios para el cumplimiento en la construcción del objeto contractual del proyecto objeto.

Por lo tanto, se cancela la Reunión No. 2. Seguimiento balance contable CUR 1394, programada para el 27 de junio, reprogramándose para el 5 de julio, fecha en la que se espera la visita de la comisión técnica por parte del MVCT.

**NOTA.** En la reunión del 11 de junio, se estableció que la fecha límite para la entrega del informe consolidado de la revisión de diseños del componente eléctrico sería el 5 de julio de 2024. Sin embargo, debido a lo discutido en la reunión, era imposible cumplir con esta fecha desde un punto de vista técnico y administrativo.

### COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Informe técnico justificativo para el rediseño de la planta número 1.	EMCARTAGO E.S.P. (interventoría - contratista)	Por definir
2	Balance Contable proyecto objeto CUR 1394	EMCARTAGO E.S.P. (interventoría - contratista)	26-08-2024
3	Reunión No. 2.	EMCARTAGO E.S.P.	05-07-2024

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
	Seguimiento balance contable CUR 1394	(interventoría - contratista) - MVCT- Mun. Cartago	
4	Comisión técnica de seguimiento	MVCT	05-07-2024

**FIRMAS:** N/A (reunión virtual)

Anexos: N/A

Elaboró: David Alejandro Medina  
Revisó: N/A  
Fecha: (24-06-2024)