

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA N° 2024-06-19**  
**Comité de Seguimiento al CUR 1333 de 2023 MVCT - Municipio de El Espino (Boyacá)**

Proyecto: «*Construcción de unidades sanitarias rurales en el municipio de El Espino - Boyacá*»

## **PARTICIPANTES**

|             |   |
|-------------|---|
| FECHA:      | 19 de junio de 2024   |
| HORA:       | 16:30 a 16:59   |
| LUGAR:      | Aplicación Microsoft Teams  |
| ASISTENTES: | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pedro Murillo – Secretario de Planeación e Infraestructura, Supervisor CUR 1333-2023 (Alcaldía El Espino).</li><li>• Jeffer Moreno – Asesor de contratación (Alcaldía El Espino).</li><li>• Ángela Cuadros – Apoyo jurídico DIDE (MVCT).</li><li>• Faber Montaña – Apoyo a la supervisión (MVCT).</li></ul> |

## **ORDEN DEL DÍA**

1. Observaciones a los argumentos de la solicitud de prórroga al CUR.
2. Documentación de respaldo a la solicitud de prórroga al CUR.
3. Recomendaciones para presentar la solicitud de prórroga al CUR.
4. Consideraciones para definir el plazo adicional de la prórroga al CUR.

## **DESARROLLO**

### **1. Observaciones a los argumentos de la solicitud de prórroga al CUR**

El equipo de apoyo a la supervisión del MVCT realizó las siguientes observaciones a los argumentos de la solicitud de prórroga presentada por el municipio:

- Respecto al tiempo dedicado por los contratistas de obra e interventoría para la verificación de beneficiarios previo a la ejecución del proyecto, se sugirió mejorar la redacción e indicar que esta actividad se efectuó en atención a una de las recomendaciones del MVCT.
- En relación con el transporte de materiales desde las ciudades de Duitama y Bogotá D.C. hasta la zona rural de El Espino, se sugirió replantear el argumento, ya que, según lo descrito, se trata de una situación previsible desde la formulación del proyecto.

### **2. Documentación de respaldo a la solicitud de prórroga al CUR**

Una vez revisada la solicitud de prórroga al CUR presentada por el municipio, el equipo de apoyo a la supervisión del MVCT solicitó anexar la siguiente documentación:

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- Solicitud de prórroga presentada por el contratista de obra a la interventoría.
- Solicitud de prórroga presentada por la interventoría al municipio, soportada por su respectivo concepto técnico.
- Pronunciamiento del municipio en respuesta a la solicitud de prórroga presentada por la interventoría, justificando la prórroga a la contratación derivada.
- Cronograma de obra asociado a la solicitud de prórroga de la contratación derivada, debidamente aprobado por la interventoría y avalado por el municipio.

### 3. Recomendaciones para presentar la solicitud de prórroga al CUR

La Dra. Ángela Cuadros recomendó que la solicitud sea clara y detallada. Indicó que la solicitud de prórroga al CUR debe incluir los siguientes aspectos:

- Antecedentes del Convenio y de los procesos contractuales derivados.
- Describir en detalle las situaciones que impedirían dar cumplimiento al plazo inicial pactado y que justificarían la solicitud de prórroga al CUR.
- Describir en detalle el estado de avance del proyecto y las actividades faltantes que justificarían la prórroga de la contratación derivada.
- Como consecuencia de lo expuesto en los puntos anteriores, indicar el plazo adicional de la prórroga al CUR.
- Señalar detalladamente qué actividades se desarrollarán en cada uno de los meses solicitados de prórroga al CUR.

### 4. Consideraciones para definir el plazo adicional de la prórroga al CUR

La Dra. Ángela Cuadros solicitó que el plazo de la prórroga en mención sea evaluado detenidamente para evitar la posibilidad de requerir una segunda prórroga, la cual podría ser difícil de aprobar por parte del ordenador del gasto del MVCT. Destacó la necesidad de considerar el plazo contractual de los derivados y sus posibles prórrogas debido a situaciones previsibles desde este momento. Este análisis permitirá definir el plazo adicional a solicitar en la prórroga al CUR. Por último, aclaró que en el plazo adicional solicitado no se debe incluir el tiempo para la liquidación del convenio, sino el tiempo necesario para la liquidación de los contratos derivados.

## COMPROMISOS

| Compromiso   | Responsable  | Fecha límite de cumplimiento |
|--|--|------------------------------|
| Entrega del borrador de la solicitud de prórroga N° 1 del CUR 1333-2023.   | Pedro Murillo<br>Sec. Planeación –<br>Municipio de El Espino | 20/06/2024                   |
| Entrega de la solicitud de prórroga ajustada y de la documentación de respaldo requerida para tramitar la prórroga N° 1 del CUR 1333-2023. | Pedro Murillo<br>Sec. Planeación –<br>Municipio de El Espino | 21/06/2024                   |

Elaboró: Faber Montaña – Apoyo a la Supervisión CUR 1333-2023.  
Fecha: 20/06/2024  
Anexos: Captura de pantalla reunión virtual Microsoft Teams

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

