

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 20240626

DATOS GENERALES

FECHA:	26 de junio de 2024
HORA:	De 7:00 a 9:00 am
LUGAR:	TEAMS
ASISTENTES:	Por ESEPGUA: Andreína García Gerente gerencia@esepgua.com.co Alberto Ariza Director de Planeación Teléfono: 301 656 3290 Correo: a.ariza@esepgua.com.co Lauren Carolina Guerra Molina Contratista Teléfono: 317 677 2299 Correo: equiposentencia@gmail.com María Isabel Guerrero Ariza Profesional de Apoyo a la Gerencia, ESEPGUA S.A. E.S.P. Teléfono: 300 321 9367 Correo: m.guerrero@esepgua.com.co Por MVCT: Nelson Alirio Muñoz Jefe de la Oficina asesora Jurídica Correo: namunoz@minvivienda.gov.co Iván Vásquez Contratista Oficina Asesora Jurídica Teléfono: 313 737 5464 Correo: Ivasquez@minvivienda.gov.co

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

	José Manuel Vásquez Leal Coordinador Grupo de Evaluación de Proyectos Teléfono: 301 219 3806 Correo: JVasquez@minvivienda.gov.co Ghisel A. González Grey Contratista Evaluadora líder, Grupo de Evaluación de Proyectos SDP DIDE VASB Teléfono: 310 776 1655 Correo: gagonzalez@minvivienda.gov.co Sergio Andrés Rodríguez Olaya Contratista - Evaluador líder, Grupo de Evaluación de Proyectos SDP DIDE VASB Teléfono: 311 276 3283 Correo: srodriguez@minvivienda.gov.co Daniel Felipe Garzón Gallo Contratista - Evaluador preliminar, Grupo de Evaluación de Proyectos VASB Teléfono: 301 598 7175 Correo: DGarzon@minvivienda.gov.co Sergio Trespalacios Peniche Contratista - Evaluador líder, Grupo de Evaluación de Proyectos SDP DIDE VASB Teléfono: 310 706 7575 Correo: srtrespalacios@minvivienda.gov.co William Farid Zambrano Guillén Contratista - Evaluador preliminar, Grupo de Evaluación de Proyectos VASB Correo: WFZambrano@minvivienda.gov.co Andrés Felipe González Meneses Contratista - Evaluador Preliminar, Subdirección de Proyectos - DIDE Teléfono: 310 577 2657 Correo: AGonzalez@minvivienda.gov.co Yanine Ávila
--	---

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

	Cargo: Contratista – Evaluadora preliminar Teléfono: 301 306 6131 Correo: ycavila@minvivienda.gov.co Heidi Castro Cargo: Contratista Evaluadora líder Teléfono: 322 873 7322 Correo: Hcastro@minvivienda.gov.co
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la articulación entre el PDA de la Guajira (ESEPGUA S.A. E.S.P.) y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) para la atención y respuesta de la “Providencia que Resuelve Incidente de Desacato a Comunidades Afrodescendientes de Patilla y Chacleta”.

DESARROLLO:

Se realiza presentación de los asistentes, por parte de ESEPGUA S.A. E.S.P., la dra. Andreína García – Gerente, informa que acompañan a la Gerente el equipo de Sentencias de la oficina jurídica, quienes coordinarán todas las respuestas de la Entidad. También están presentes el director de Planeación, encargado del banco de proyectos y del seguimiento de los proyectos radicados. Además, participa el director técnico quien realiza Supervisión.

Por parte del MVCT la ing. Ghisel González, del grupo de evaluación de la Subdirección de proyectos informa que participan en esta reunión el coordinador del equipo de evaluación de proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico (VASB) - ing. José Manuel Vázquez, así como del equipo de evaluadores preliminares y líderes asociados a los proyectos del plan de acción que se encuentran identificados en el mecanismo de viabilización. También se encuentra el jefe de la Oficina Jurídica – dr. Nelson Muñoz y el asesor de la oficina jurídica – dr. Iván Mauricio de Jesús Vásquez.

El dr. Iván Mauricio de Jesús Vásquez contextualiza que se recibió una declaración de desacato del Juzgado Promiscuo del municipio de Barrancas debido a retrasos en varios proyectos incluidos en el plan de acción. Estos proyectos han enfrentado demoras por diversas razones. El objetivo de la

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

reunión es superar dichos retrasos o presentar una propuesta para resolverlos y así solicitar la inaplicación de la sanción impuesta.

La ing. Ghisel González extrae del contenido de la Providencia lo que concierne al Ministerio de Vivienda, así:

Por otro lado, del análisis de las acciones desplegadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el plan allegado a este despacho con ocasión al incidente de la referencia y actualizado a fecha de abril de 2024, por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, no es del recibo de esta operadora judicial que dicha entidad al momento de realizar la actualización del plan logre evidenciar que existen demoras injustificadas en los proyectos presentados por las entidades a quienes se ordenó la sentencia y no haya intervenido en la agilización de dichos proyectos, pues la entidad cuenta con equipos técnicos que pueden ser orientadores para superar las demoras en los proyecto, con el fin de garantizar el acceso al agua potable a las comunidades del sur del departamento de La Guajira. De conformidad con lo anterior, se vislumbra también incumplimiento de lo ordenado en la sentencia T-256 de 2015 por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

La dra. Andreína García contextualiza a los asistentes acerca de que las comunidades de Chancleta y Patilla fueron reasentadas por Cerrejón, lo cual involucró una consulta previa y un proceso de reasentamiento que no es competencia del Ministerio ni de nosotros, sino del Ministerio del Interior y Cerrejón, quienes estuvieron a cargo en su momento. Las comunidades reasentadas, que debían mudarse a las nuevas viviendas proporcionadas, no lo hicieron. Cerrejón construyó un sistema de acueducto que Veolia opera para garantizar el suministro de agua a estas comunidades. La sentencia T 256/2015 establece que no solo Barrancas, sino todo el Sur de la Guajira debe recibir agua, especialmente donde haya comunidades afro o indígenas. Con base en esto, elaboramos el plan de acción. En el desacato se imputa solo al alcalde de Barrancas para que resuelva los temas ambientales en 15 días, a pesar de que hay proyectos para otros municipios que también deben tener permisos y requisitos pendientes de cumplir para el avance de los proyectos en cumplimiento de la Resolución 661 de 2019.

Los proyectos liderados por ESEPGUA se encuentran en el marco de contratos y consultorías iniciados en 2019 por la Administración temporal, estuvieron suspendidos por falta de interventoría, pero en la actualidad ESEPGUA realizó la contratación de las Interventorías faltantes. Se está a la espera de que los Municipios solucionen las deficiencias que son de su competencia.

Se realiza la revisión de los proyectos registrados en el archivo T256 de ESEPGUA – COMPROMISOS MESA DE TRABAJO 26062024 y se registran en la

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

última columna de dicho archivo de Excel, las acciones a desarrollar, de la que se extrae:

Construcción de Esquema de Suministro de Agua Potable para el Resguardo Indígena Zaino y Mariatui, Municipio de Barrancas

- **Proyecto identificado en SIGEVAS:** CONSTRUCCIÓN ESQUEMA DE SUMINISTROS DE AGUA POTABLE PARA EL RESGUARDO INDIGENA ZAINO-GUAYABITO-MURIAUTY DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS-LA GUAJIRA
- **Estado Actual:** Devuelto al formulador el 28 de diciembre de 2022.
- **Radicado:** Octubre de 2020.
- **Ingreso a Evaluación:** Febrero de 2021.
- **Requerimientos No Atendidos:** 2.
- **Compromisos:**
 - **GEP:** Proveer soportes de trazabilidad hasta la devolución. El proyecto puede volver a presentarse.
 - **ESEPGUA:** Informa que se compromete a volver a radicarlo ante el MVCT, toda vez que ya cuenta con Interventoría que fue contratada por ESEPGUA y el Municipio radicó los permisos ambientales.
 - **Fecha Estimada de Radicación:** 26-06-2024.
 - **Una vez radicado, se solicita a ESEPGUA compartir el número de radicación al GEP para agilizar la atención.**

Esquemas de Suministro de Agua Potable para los Resguardos Indígenas de Guayabito, Zanja Blanca y Wuiturumana, Municipio de Barrancas

- **Estado Actual:** Proyecto no radicado al mecanismo de viabilización del VASB (no identificado en SIGEVAS).
- **Compromisos:**
 - **ESEPGUA:** Radicar hoy ante el MVCT, cubriendo varias comunidades. La interventoría se encuentra contratada por ESEPGUA y permiso ambiental radicado por Alcaldía.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Esquemas de Suministro de Agua Potable para los Resguardos Indígenas de Lomamoto, Rodeito, El Pozo y El Cerro, Municipio de Hatonuevo

- Proyecto radicado al mecanismo de viabilización (identificado en SIGEVAS): CONSTRUCCIÓN DE ESQUEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS DE LOMAMATO, RODEITO EL POZO Y EL CERRO DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO.
- **Estado Actual:** Devuelto.
- **Radicado:** 30-10-2020.
- **Ingreso:** 18-02-2021.
- **Compromisos:**
 - **ESEPGUA:** Radicar hoy ante el MVCT.

Mantenimiento, Reparación y Optimización de Microacueductos de las Comunidades de Guamachito, Guamarito, La Gloria, Lomamoto y Manantial Grande, Municipio de Hatonuevo

- Proyecto radicado al mecanismo de viabilización (identificado en SIGEVAS): MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MICROACUEDUCTO DE LAS COMUNIDADES GUAMARITO, GUAMACHITO, LA GLORIA, LOMA MATO Y MANAITIAL GRANDE DEL RESGUARDO INDIGENA MAYUU LOMAMATO, MUNICIPIO DE HATONUEVO LA GUAJRA
- **Estado Actual:** En revisión documental. Presenta documentos faltantes.
- **Radicado:** 18-04-2024.
- **Formulador:** Municipio de Hatonuevo.
- **Compromisos:**
 - El evaluador preliminar enviará carta de radicación a ESEPGUA el día de hoy.

Esquemas de Suministro de Agua Potable para los Resguardos Indígenas de El Paraíso, Lomamoto 1, Lomamoto 2, Lomamoto 3, La Gloria, Lomita 1 y Lomita 2, Municipio de Hatonuevo

- **Estado Actual:** Proyecto no radicado al mecanismo de viabilización del VASB (no identificado en SIGEVAS).
- **Compromisos:**

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- **ESEPGUA:** Radicar hoy el proyecto ante el MVCT, los proyectos deben radicarse con los nombres identificados en el plan de acción elaborado por ESEPGUA.

Construcción de Sistema de Acueducto para el Resguardo Indígena de Mayabangloma, Municipio de Fonseca

- Proyecto radicado al mecanismo de viabilización (identificado en SIGEVAS): CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL RESGUARDO INDÍGENA DE MAYABANGLOMA, MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
- **Estado Actual:** En revisión documental.
- **Radicado:** 13-10-2023.
- **Compromisos:**
 - **ESEPGUA:** Proyecto con interventoría contratada por ese PDA. Asistencia técnica de DPR - Ing. Jimmy Leguizamón. Ajustes solicitados para nuevos diseños.
 - **Fecha Estimada de Respuesta Oficial de ESEPGUA:** 05-07-2024. Se debe cumplir con los soportes de los requisitos del componente institucional, resolver temas de diagnóstico de entidades prestadoras y demás requisitos en la lista de chequeo.
 - MVCT realizará gestiones internas ante DPR para la entrega de la versión final del proyecto a ESEPGUA.

Consultoría para el diseño del sistema de respaldo del acueducto de Barrancas y de los sistemas de respaldo a la PTAP de San Juan del Cesar y del acueducto regional de los corregimientos La Junta, La Peña y Curazao

Proyecto radicado al mecanismo de viabilización (identificado en SIGEVAS): CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DE LOS CORREGIMEINTOS DE LA JUNTA, LA PEÑA Y CURAZAO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - PDET

- **Estado Actual:** Devuelto en abril de 2022.
- **Radicado:** 2019.
- **Compromisos:**
 - **GEP:** Proveer trazabilidad del proyecto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Esquema de Suministro de Agua Potable para el Corregimiento de Caracolí, Municipio de San Juan del Cesar

- Proyecto radicado al mecanismo de viabilización (identificado en SIGEVAS): CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE ESQUEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL CORREGIMIENTO DE CAROCOLI EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE CESAR
- **Estado Actual:** Proyecto articulado con la DPR y el municipio. Pendiente de componentes institucional, topografía, estructural e hidráulico.
- **Radicado:** Octubre de 2023.
- **Compromisos:**
 - El evaluador preliminar remitir el último requerimiento pendiente a ESEPGUA.
 - Hacer mesa de trabajo con municipio, ESEPGUA y MVCT.

Otros Proyectos

Optimización de Sistemas de Abastecimiento y Suministro de Agua para Consumo Humano en Resguardos de Provincial, Trupio Gacho, San Francisco y Cerrodeco, Municipio de Barrancas - La Guajira

- **Compromisos:**
 - La evaluadora líder reportará trazabilidad para respuesta al desacato.

Formulación plan estratégico para la línea de conducción Metesusto rural y urbano Barrancas - Hatonuevo, Distracción del departamento de la Guajira

- **Compromisos:**
 - El evaluador líder reportará trazabilidad para respuesta al desacato.

La ing. Ghisel González consulta a la dra. Andreína García y al dr. Iván Mauricio de Jesús Vásquez si hay algo más que revisar. La dra. Andreína apunta los siguientes nuevos proyectos.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Proyecto San Pedro en Barrancas

- **Estado Actual:** Radicado en el MVCT, en revisión documental.
- El evaluador documental reportará trazabilidad para dar respuesta al desacato.

Proyecto Corral de Piedra, Villacanal de San Juan del Cesar

- **Estado Actual:** Radicado en el MVCT, en revisión documental.
- **Compromiso MVCT:** Reportar trazabilidad.
- El evaluador documental reportará trazabilidad para dar respuesta al desacato.

Se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Reportar trazabilidad y entregar soportes a la OAJ como apoyo en la construcción de la respuesta, de los proyectos acordados.	Grupo de evaluación de proyectos Reportan los evaluadores líderes o preliminares según aplique.	26-06-2024
2	Evaluar proyectos una vez sean radicados ante el mecanismo de viabilización.	Grupo de evaluación de proyectos	Una vez se reciban los proyectos se establecerán las fechas.
3	Solicitar al grupo DPR que apoya el proyecto de Mayabangloma, entrega de la versión final a ESEPGUA.	Grupo de evaluación de proyectos	26-06-2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

4	Mesa de trabajo de articulación de los proyectos de Caracolí y Mayabangloma	Grupo de evaluación de proyectos – ESEPGUA – DPR Convocan evaluadores preliminares.	Convocatoria será realizada el 26-06-2024
5	Radicar los proyectos acordados con Interventoría y Permisos ambientales radicados ante la Autoridad Ambiental.	ESEPGUA S.A. E.S.P.	26-06-2024

FIRMAS: Se adjunta formulario diligenciado por asistentes.

Anexos: Archivo: Plan de acción T256 de ESEPGUA- COMPROMISOS MESA DE TRABAJO 26062024

Elaboraron: Ghisel González/ Sergio Rodríguez.

Revisó: José Manuel Vásquez.

Fecha: 26-06-2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

FORMULARIO DILIGENCIADO POR LOS ASISTENTES

	Hora de inicio	Hora de finalización	Nombre completo	Entidad	Cargo	Teléfono	Correo electrónico1
1	6/26/24 7:18:55	6/26/24 7:19:23	Ghisel A. González G.	MVCT	Contratista	3107761655	gagonzalez@minvivienda.gov.co
2	6/26/24 7:19:37	6/26/24 7:20:49	Sergio Andrés Rodríguez Olaya	Grupo de Evaluación de Proyectos SDP DIDE	Contratista - Evaluador	3112763283	srodriguez@minvivienda.gov.co
3	6/26/24 7:19:02	6/26/24 7:21:05	Daniel Felipe Garzón Gallo	MVCT - VASB - Grupo de Evaluación de Proyectos	Contratista	3015987175	DGarzon@minvivienda.gov.co
4	6/26/24 7:26:29	6/26/24 7:26:37	Sergio Trespacios Peniche	srtrespacios@minvivienda.gov.co	Contratista	3107067575	Contratista SP
5	6/26/24 8:20:22	6/26/24 8:21:26	WILLIAM FARID ZAMBRANO GUILLEN	MINVIVIENDA	EVALUADOR PRELIMINAR		WFZambrano@minvivienda.gov.co
6	6/26/24 8:53:19	6/26/24 8:54:23	Andrés Felipe González Meneses	Subdirección de Proyectos - DIDE - MVCT	Evaluador Preliminar	3105772657	AGonzalez@minvivienda.gov.co
7	6/26/24 8:54:16	6/26/24 8:54:36	Ivan Vasquez	MINVIVIENDA	Contratista	3137375464	lvasquez@minvivienda.gov.co
8	6/26/24 8:53:57	6/26/24 8:55:06	Yanine Ávila	Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio	Contratista	3013066131	ycavila@minvivienda.gov.co
9	6/26/24 8:58:23	6/26/24 8:58:55	Alberto ariza	Esepgua	Director de Planeación	3016563290	a.ariza@esepgua.com.co
10	6/26/24 8:58:20	6/26/24 8:58:58	Lauren Carolina Guerra Molina	ESEPGUA	Contratista	3176772299	equiposentencia@gmail.com
11	6/26/24 8:58:32	6/26/24 8:59:29	María Isabel Guerrero Ariza	ESEPGUA S.A. E.S.P.	Profesional de Apoyo a	3003219367	m.guerrero@esepgua.com.co
12	6/26/24 8:59:49	6/26/24 9:00:22	Heidi castro	Mvct	Evaluador lider	3228737322	Hcastro@minvivienda.gov.co
13	6/26/24 8:59:14	6/26/24 9:01:16	José Manuel Vásquez Leal	Ministerio de Vivienda	Coordinador Grupo de	3012193806	JVasquez@minvivienda.gov.co

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

PANTALLAZO TEAMS

Plan de acción T256 de ESEP...

Entidad responsable/ involucrada	Proyecto/ Proyecto/ Actividad	Entidades involucradas	Estado reportado por la entidad	Fecha de inicio	Plazo estimado	Fecha de cumplimiento	Recursos asignados para financiación (Si / No): Ampliar información	Fuente de recursos		
								MECOM	Corregión	NACIÓN
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	Del Contrato de Consultoría N° 013 de 2019: consultoría para la elaboración de estudios, diseños y viabilización ante la ventanilla única del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de los proyectos de esquemas de suministro de agua potable para los resguardos indígenas de ZAINO y MURATUT, Municipio de Barrancas	Gobernación de La Guajira- Esneque	Estado de la Consultoría: (En ejecución). El proyecto anejado se encuentra en proceso de viabilización ante la ventanilla única del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	1/11/2024	Acciones a Mediano y Largo Plazo	1/12/2025	NO			
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	Del Contrato de Consultoría N° 013 de 2019: consultoría para la elaboración de estudios, diseños y viabilización ante la ventanilla única del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de los proyectos de esquemas de suministro de agua potable para los resguardos indígenas de ZAINO y MURATUT, Municipio de Barrancas	Gobernación de La Guajira- Esneque	Estado de la Consultoría: (En ejecución). El proyecto anejado se encuentra en proceso de viabilización ante la ventanilla única del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	1/11/2024	Acciones a Mediano y Largo Plazo	1/12/2025	NO			

Participants: DG, OR, SP, LG, JN, AM, +3