

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01
ACTA No. 09

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 11 de junio de 2024
HORA:	De 10:00 am a 10:45 am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	1. MVCT: William Ricardo Gómez A – Apoyo supervisión Diana Pinzón – Apoyo jurídico zona norte 2. AGUAS DE CORDOBA: Lina María Reyes - Apoyo proyecto Valencia

ORDEN DEL DIA:

1. Compromisos acta anterior.
2. Seguimiento a los proyectos CUR 897-2021 - OPTIMIZACIÓN Y SECTORIZACIÓN HIDRAULICA DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
 - 2.1 Componente técnico:
 - 2.1.1 Avance físico real y proyectado – “Curva S”
 - 2.1.2 ¿Presenta retraso? (si la respuesta es SI, cual es el plan de acción?)
 - 2.1.3 Información cargada a sigevas (informes interventoría, actas suspensión y reinicio, adiciones, prorrogas, etc.)
 - 2.1.4 Permisos (si la respuesta es SI, cual es el estado y responsable?)
 - 2.1.5 Programación visita de obra (si aplica)
 - 2.1.6 Actividades más relevantes en ejecución en la quincena pasada
 - 2.2 Componente financiero
 - 2.2.1 Avance financiero real y proyectado
 - 2.2.2 ¿Tuvo anticipo?
 - 2.2.3 Pagos y Amortizaciones de anticipo
 - 2.2.4 ¿Tiene cuentas en trámite? ¿valor cuentas en trámite?
 - 2.2.5 Desembolsos realizados por ministerio, ¿tiene próximos desembolsos?
 - 2.3 Componente jurídico
 - 2.3.1 Fecha de finalización proyecto
 - 2.3.2 ¿Obra Requiere prorroga?
 - 2.3.3 Acciones adelantadas por el interventor y PDA
 - 2.3.4 ¿Afecta convenio? (¿si la respuesta es SI, cuando van a formalizar la solicitud?)

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

- 3 Proposiciones y varios.
 - 3.1 Diligenciamiento formato de datos relevantes cada 8 días
 - 3.2 Diligenciamiento formato "curva S" quincenal

4 Compromisos.

DESARROLLO:

- 1. Se realiza el seguimiento a los compromisos del acta anterior:

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento	CUMPLIDO SI/NO/PARCIAL
1	Seguimiento a la solicitud de prórroga del contrato de obra (sin soportes completos)	Aguas Córdoba de	30 abril	SI, se tramitó modif. 5 - prórroga de derivados el 2 de mayo
1	Hacer cargue de los informes de interventoría y documentos faltantes de los contratos derivados en SigeVAS	Aguas Córdoba de	Constante (mensual)	PARCIAL, Cargado informe 18 - abril, pendiente informe 19 - mayo
2	Diligenciamiento de archivo en Excel remitido al correo del Ing. Rubén Noriega	Aguas Córdoba de	Fin de cada mes	Pendiente
5	Tramitar prórroga convenio 897-2021	Aguas Córdoba de	30 mayo	No se ha reportado

- 2. El seguimiento al proyecto se realiza en el documento Excel que se adjunta a la presente acta, abordando los puntos 2.1 a 2.3 con sus respectivos subnumerales.

Se anexa el link de la grabación de la reunión:

https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/wrgomez_minvivienda_gov_co/Documents/Grabaciones/seguimiento%20cur%20897%20de%202021-20240611_101319-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=bn88fq

3. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Diligenciamiento de los archivos de seguimiento remitidos al PDA y enviarlos al Ministerio periódicamente

4. COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
-----	------------	-------------	------------------------------

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

1	Los pendientes del acta anterior enunciados en el punto 2 de la presente acta.	Aguas de Córdoba	30 junio
2	Los enunciados en el anexo de Excel.	Aguas de Córdoba	Definidas en el excel
3	Programar visita al proyecto	MVCT	15 al 19 julio/24 por confirmar
4	Hacer cargue de los informes de interventoría y documentos faltantes de los contratos derivados en SigeVAS, cargar informe # 19 corte 20 de mayo	Aguas de Córdoba	30 junio/24
6	Remitir informes de estructurales del contratista como respuesta al requerimiento realizado por el MVCT 2024EE0032437	Aguas de Córdoba	11 junio/24
7	Tramitar prorroga convenio 897-2021	Aguas de Córdoba	30 junio/24

FIRMAS:

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
 William Ricardo Gomez Aristiza... WRGomez@minvivienda.gov.co	9:58 a. m.	10:30 a. m.	31m 26s	Organizador
 Diana Carolina Pinzon Velasquez DPinzon@minvivienda.gov.co	10:00 a. m.	10:30 a. m.	29m 29s	Moderador
 Lina Reyes (No comprobado)	10:04 a. m.	10:29 a. m.	25m 8s	Moderador

Anexos: (seguimiento 20240611.xlsx)

Elaboró: William Ricardo Gómez Aristizabal – Contratista MVCT

Revisó: -

Fecha: 06 de junio de 2024

OBJETO DE SEGUIMIENTO										TECNICO										FINANCIERO					
CONVENIO	FECHA FIN OBRA	OBJETO	CONTRATO DERIVADO	AV.F/S.REAL%	AV.F/S.PYT DO%	REPORTE	ESTADO	TAREA	ESTADO	SIGEVAS AL DIA?	ESTADO	SOS	TAREA	ESTADO	PERMISOS?	SITUACION	ESTADO	TAREA	ESTADO	ACTIVIDADES EN EJECUCION ULTIMA QUINCENA	AV.FINAN.REAL %	AV.FINAN.PYTD %	ANTICIPO?	PAGOS	%MORTZAJE N
CUR 897-2021	6/09/2024	OPTIMIZACION Y SECTORIZACION HIDRAULICA DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE VALENZIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA	OBRA	70.16%	60.52%	OK				NO		Informe # 18 cargado, corte 30.abril	NO		NO					empalmes linea de conduccion, empalmes en la zona de la figuracion sego, reduzo tiempo elevador, empalmes en el tanque semienterrado, contratista dio respuesta frente a el problema de la diferencia de inclinacion nivel 2 a 3	62.51%	X	SI	??	
	6/09/2024		INTERVENTORIA	70.16%	60.52%	OK				NO		Informe # 19 pendiente por entregar / cargar	NO		NO						*Seguimiento a la obra constante	50.18%	X	NO	

OBJETO DE SEGUIMIENTO			JURIDICO							VARIOS						
CONVENIO	FECHA FIN OBRA	OBJETO	CONTRATO DERIVADO	ESTADO	# Y \$ CUENTAS EN TRAMITE	DESEMBOLSOS \$	MINISTERIO	FECHA FIN PYTO	REQUERIR PROROGA?	ACCIONES INTERV-PDA	ESTADO	APECTA CONVENIO?	TAREA	ESTADO	COMPROMISOS	VISITA DE OBRA
CUR 897-2021	6/09/2024	OPTIMIZACIÓN Y SECTORIZACIÓN HIDRAULICA DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE VALENCA DEPARTAMENTO DE CORDOBA	OBRA	<input checked="" type="checkbox"/>				06/09/2024	SI	*pda tiene proyectada solicitud de prorroga del convenio 3 meses		SI	*PDA define si se da la prorroga de los derivados y tramitar la prorroga del convenio		remiti informes de estructuras del contratista a mvt como respuesta al requerimiento realizado por el mvt	15/07/2024
	6/09/2024			<input checked="" type="checkbox"/>				06/05/2024	SI	*pda tiene proyectada solicitud de prorroga del convenio 3 meses		SI	*PDA define si se da la prorroga de los derivados y tramitar la prorroga del convenio			