

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01
ACTA No. 15

DATOS GENERALES

FECHA:	Montería, Córdoba, 25 de junio de 2024
HORA:	De 3:50 pm a 4:10 pm
LUGAR:	Presencial
ASISTENTES:	1. MVCT: William Ricardo Gómez A – Apoyo supervisión 2. Aguas De Córdoba: Eduardo Saenz - Apoyo supervisión proyecto Ayapel

ORDEN DEL DIA:

- 1.Asistencia técnica proyecto CUR 1134-2020 - ETAPA I DE LA REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y SEMIENTERRADO EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
- 2.Inconvenientes del proyecto
 - a. Predial
 - b. Técnico
 - c. Plazo contratos/convenio
- 3.Compromisos.

DESARROLLO:

1. Se realiza reunión de asistencia técnica en compañía de PDA a fin de validar el avance del proyecto y los inconvenientes que se están presentando en relación con obligaciones a cargo de los municipios y del contratista que requieren solucionarse para dar continuidad a las obras.

El proyecto tiene un avance del 89,00% ejecutado (informe semanal 85 al 16 de junio), vs un 99% programado, tienen un atraso del 10%, no se han realizado las pruebas hidráulicas a la tubería.

Se trabaja en formaletería y refuerzo de placa superior tanque semienterrado de 1.000 m3, instalación de micromedidores en la calle 10, empalmes de 8" pvc en barrio palmira, excavaciones de vigas cimentación caseta bombeo pozo 3, localización y replanteo de válvulas ventosa línea impulsión 10" de pozo 1 a pozo 2, instalación de tapones red 3" barrio villa esperanza.

Pendientes: fundida de placa superior tanque, realizar empalmes de tubería existente con tubería nueva que se debe ubicar mediante la realización de apiques en andenes, de parte del contratista se indica que no requiere plazo

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

adicional, el contratista solicitó 4 meses para la ultima prorrogada pero solo se le prorrogaron 3 meses para no sobrepasar el plazo del convenio, quedaría pendiente prorrogarle 1 mes mas.

Se entrega por el apoyo a la supervisión el archivo de la curva "S" y el informe semanal 85 y el informe de supervisión corte 20 de junio.

2. Inconvenientes del proyecto

El municipio tiene el compromiso de tener el tanque con las pruebas de estanqueidad pero no las ha realizado, concesión de aguas de los 3 pozos para poner a funcionar el sistema.

3. Compromisos

El convenio vence el 18 de julio de 2024, fecha que se reitera por el MVCT, y se informa por el PDA que se debe radicar ante el MVCT la solicitud de prórroga de manera urgente. El MVCT recomienda que se remitan los soportes respectivos de la solicitud de prórroga.

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Solicitar prórroga de convenio enviando los soportes de las gestiones realizadas desde cada una de las partes que intervienen en el proyecto	Municipio de Ayapel, Aguas de Córdoba y Gobernación	28 de junio
2	Remitir requerimiento al municipio reiterando el cumplimiento de obligaciones del convenio	Mvct	28 de junio

4. PROPOSICIONES Y VARIOS.

No hay proposiciones.

FIRMAS:

Se anexa planilla de asistentes

Elaboró: William Ricardo Gómez Aristizabal – Contratista MVCT

Revisó: -

Fecha: 25 de junio de 2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01



Vivienda

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: Monteña / afueras PDA FECHA: 25 Junio/24 HORA: 3:50 pm
 TEMA: Seguimiento Asistencia Técnica AR113420 PRESIDE: William Gomez
 EQUIPO ACOMPAÑANTE: PDA Córdoba

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	<u>Eduardo Suarez B</u>	<u>Apoyo a la Supervisión</u>	<u>Apayas de Córdoba</u>	<u>3013967930</u>	<u>eduardo@cajalebas.es</u>		
2	<u>W. William Gomez</u>	<u>Apoyo a la Supervisión</u>	<u>MVCT</u>	<u>320817881</u>	<u>wrgomez@minvivienda.gov.co</u>		
3							
4							
5							
6							
7							
8							

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

Página 1 de 3

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/proceso/0783_2021.pdf