



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01
ACTA No. 05

DATOS GENERALES



FECHA:	Bogotá, Colombia, 12 de julio de 2024
HORA:	De 09:00 a 10:00 horas
LUGAR:	Virtual - Teams
ASISTENTES:	Angela Marcela Cuadros – Asesor Jurídico Zona SUR Sandra Garavito – Contratista Subdirección Proyectos Jairo Alberto Gómez Riaño - Contratista Subdirección Proyectos Rodrigo Herrera - Gerente de la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima, EDAT. Jorge Antonio Alarcón – CGR Karen Lilian Angulo – CGR Nelson Edgardo Nino – CGR Pablo Ignacio Rodríguez – CGR Yesid Fernando Rivera - CGR
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento permanente al Proyecto: Optimización del Sistema de Acueducto del Municipio de Cunday – Tolima

DESARROLLO:



Por solicitud de la subdirección de proyectos se realiza acompañamiento en el componente técnico (Ing. Sandra Garavito) y el componente jurídico (Dra. Angela Cuadros) al seguimiento permanente del proyecto: Optimización del sistema de acueducto del Municipio de Cunday – Tolima.




Proyecto ejecutado a cargo de la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima, EDAT. Asiste y presenta la información el Gerente de la EDAT, Ing. Rodrigo Herrera.






FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01







Ubicación del proyecto:





Según indica el Gerente de la EDAT, Ing. Rodrigo Herrera, Resta para la terminación del proyecto la fundida de la tapa del tanque, únicamente. El predio de la Flia Castro está en el lindero del tanque y no permiten el ingreso.



Indica el Gerente de la EDAT, Ing. Rodrigo Herrera que se llevó a cabo reunión con la Alcaldía del municipio de Cunday y la Flia Castro. Se llego a un acuerdo: Asistió el Ing. Residente del contratista.

Para el próximo jueves se va a desarrollar un acercamiento entre el Representante Legal del contratista de obra y todos los representantes de la Flia Castro, en busca de vías de solución.

COMPROMISOS

1. Copia e la PPT el día de hoy a la CGR




FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

2. Copia del acta que van a levantar el próximo jueves 18 julio 2024
3. Siguiete mesa 26 julio 9:00 am.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Copia de la Presentación del día de hoy a la CGR	EDAT	12-07-2024
2	Copia del acta que van a levantar el próximo jueves 18 julio 2024	EDAT	18-07-2024
3	Siguiete mesa 26 julio 9:00 am	EDAT, CGR y Ministerio	26-07-2024

FIRMAS:



Elaboró: Sandra Garavito – Contratista Subdirección de proyectos
Fecha: 12-07-2024