



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 5

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 30 de julio de 2024
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Kaleb Ibrahim , Empresa de Servicios Públicos Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN DE POZOS SUBTERRANEOS PARA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA DEL DESABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO - LA GUAJIRA y CONSTRUCCIÓN NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y ALBANIA-LA GUAJIRA
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Fuentes, abre la reunión entregando información del estado actual de ambos proyectos:

El estado del proyecto CONSTRUCCIÓN NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y ALBANIA-LA GUAJIRA, es el siguiente:



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

1-2022-78 CONSTRUCCIÓN NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y ALBANIA-LA GUAJIRA

Valor \$178,122,370,210

Fecha de radicación: 20/10/2021, CON OFICIO 2022EE0025176 DEL 16/03/2022 SE INFORMA AL MUNICIPIO INGRESO AL MECANISMO DE VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS DEL MVCT

Estado del Proyecto: En Evaluación

Modalidad de evaluación: Por Requerimientos

Proyecto es presentado para Concepto Favorable sin financiación, debido a que no cuenta con la titularidad de los predios para la construcción de las infraestructuras puntuales como captación, tanques de almacenamiento y planta de tratamiento. Adicionalmente, se encuentra en trámite el permiso de ocupación de cauce y concesión de aguas superficiales sobre el río Ranchería.

El día 18/04/2023 se remitieron las observaciones de los componentes de topografía, geotecnia e hidráulica, sin embargo a la fecha no se tiene respuesta de las subsanaciones.

El proyecto fue reasignado para continuar con la evaluación, por lo anterior se realizó mesa de trabajo el día 30/01/2024 donde la empresa prestadora Aqualia S.A. E.S.P. realizó la presentación del proyecto a la nueva administración municipal y concertó la financiación de los ajustes al estudio de topografía. Una vez esto ocurra, se realizará mesa de trabajo con el fin de construir el cronograma de subsanaciones del proyecto.

En mesa de trabajo realizada el día 19/03/2024 el Municipio con la ESP se comprometieron en realizar un cronograma para las subsanaciones del proyecto y socializarla el día 5 de Abril de 2024.

En mesa de trabajo del 17 de abril de 2024, asumieron el compromiso de remitir fecha para inicio de contratación de consultoría para los diseños, para el 30 de abril de 2024. Aún no se ha solucionado el tema.

El estado del proyecto CONSTRUCCIÓN DE POZOS SUBTERRANEOS PARA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA DEL DESABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO - LA GUAJIRA, es el siguiente:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01
Valor: \$ 19.433.181.890

Estado: En Evaluación.

Tipo de evaluación: Por Emergencias - Mayor a 450 SMMLV.

Observaciones:

- Con oficio No. 2023EEO106965 del 24/11/2023, se notifica el ingreso al mecanismo del VASB.
- El proyecto surte el proceso de evaluación en los términos establecidos en la resolución 0661 de 2019.
- Proyecto presenta las etapas de preinversión.

Próximo hito: Recibir las subsanaciones del proyecto.

El día 12 de diciembre de 2023 se realizó mesa de trabajo con el formulador del proyecto, donde se socializaron las observaciones del proyecto el cual tiene un alcance de emergencia de preinversión, adicionalmente se realizó una propuesta a cada una de las observaciones producto de la evaluación a los TDR propuestos, tales como incluir el componente de inversión. Se realizaron observaciones a los componentes de estructuras, topografía, hidrogeología, entre otros. La empresa Aqualia se comprometió a revisar cada una de ella pero no entregó fecha de subsanaciones a las mismas.

En mesa de trabajo realizada el día 19/03/2024 el Municipio con la ESP se comprometieron en entregar ajustado el proyecto el día 5 de abril de 2024. Dicho compromiso no se cumplió y en mesa de trabajo del 17 de abril de 2024, el municipio se comprometió a radicar subsanaciones el día 30 de abril de 2024. Esas subsanaciones se recibieron el 26 de junio de 2024 y se remitieron observaciones al municipio el día 29 de julio de 2024.

- El Ingeniero Kaleb Ibrahim indica que le muestra sorpresa que el proyecto de abastecimiento no tiene topografía y geotecnia. Pregunta si los proyectos pueden salir adelante.
- El Ingeniero Jaime Fuentes indica que dichos proyectos requieren de mucha atención del ente territorial. Propone una mesa de trabajo para el 22 de agosto de 2024.
- El Ingeniero William Zambrano, realiza inducción de presentación de proyectos al Ingeniero del municipio a fin de que el municipio pueda radicar nuevos proyectos al mecanismo de viabilización.

4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Agendamiento de mesa de trabajo en el marco de la evaluación del proyecto	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	22/08/2024

FIRMAS:



Vivienda

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio FECHA: 30-07-24 HORA: 10:10-11:00
 TEMA: Evaluación de proyectos PRESIDE: Jaime Fuentes

EQUIPO ACOMPAÑANTE:

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfono y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Jaime Fuentes	Gerente	MVCT	300624108	jfuentes@mvct.gov.co		Jaime Fuentes
2	Kaled Ibrahim	Gerente	Municipio Mosquera	3017358188	kamilbr@mosquera.gov.co		Kaled Ibrahim
3	William Zamora	Gerente	MVCT	300321340	wzamora@mvct.gov.co		WZ
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
 Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia
 PBX: (01) 914 21 74
 En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifique, adicionen o complementen,
 le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
 a través del siguiente link: https://www.mvivienda.gov.co/sites/default/files/ procesos/0783_2021.pdf

Página 1 de 2

Powered by CamScanner

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero

Fecha: 30-07-2024