



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 09 -2024 Santa Ana

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C. 23 de julio de 2024
HORA:	2:00 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Andrea Santos – MVCT Emiro Alfaro - Municipio
INVITADOS:	Jhon Alexander Castaño – Consultor Acueductos y alcantarillados sostenibles Tatiana Álvarez Rodríguez – Consultor Acueductos y alcantarillados sostenibles Luz Marina Serna – Interventoría

ORDEN DEL DIA:

1. Cumplimiento compromisos
2. Seguimiento Convenio 1348-2023 "FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA".
3. Otros

DESARROLLO:

1. Cumplimiento compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Estado
1	Solicitud de prórroga del convenio al MVCT	Municipio	Cumplido, pero se debe tramitar nuevamente
2	Actualización Sigevas – parte financiera	Municipio	Pendiente
3	Definir fuente de la alternativa a desarrollar	Municipio	Cumplido
4	Remitir lista de chequeo para prórroga	MVCT	Cumplido



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

2. Seguimiento Convenio 1348-2023

De acuerdo a lo informado por la interventoría los porcentajes son:

Porcentaje programado 91%

Porcentaje ejecutado 85%

Los motivos del atraso son debido a temas de resultados de laboratorio, los cuales serán entregados el 24 de julio de 2024 lo que incrementaría un 4% la ejecución

El MVCT requirió al municipio radicar nuevamente la solicitud de prórroga del convenio con todos los documentos de la lista de chequeo y el correspondiente cronograma y definir claramente las causas de esta. Lo anterior teniendo en cuenta que la solicitud realizada inicialmente no cuenta con una justificación clara y adicionalmente nunca fue allegado el cronograma.

Una vez se prorrogue el convenio, el municipio tramitará una nueva prórroga a los contratos derivados.

Con relación a los predios requeridos por los diseños, el municipio manifiesta que todos son susceptibles para negociación y que ninguno presenta problemas para su adquisición y adicionalmente el municipio en este momento no cuenta con recursos.

Teniendo en cuenta que la ejecución del plan maestro se realizará por fases por territorio, se realizará reunión entre interventoría, contratista y municipio para definir cual sería la primera fase a construir y revisar el tema de los predios que se requieren en esta, para que el municipio al momento de radicar al MVCT para su viabilización cuente con los predios adquiridos.

Para definir los predios que se requieren es necesario contar con el diseño de detalle y contar con las coordenadas de cada uno de ellos.

El alcalde manifiesta que revisará jurídicamente cuál es su obligación en relación a la adquisición predial dado que el municipio no cuenta con recursos y que solicitará al MVCT recursos para la compra de predios.

El MVCT y la interventoría aclara que el tema de adquisición predial es responsabilidad del municipio, sin embargo, el municipio manifiesta que solicitará recursos al MVCT para esto.

El municipio solicita al consultor que le definan las áreas de los predios a adquirir y revisar cual fase es la que requiere menos predios a adquirir.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Con relación a la alternativa a desarrollar el municipio ya definió la fuente, que serán los pozos.

La interventoría manifiesta que ya puede dar trámite a la próxima cuenta, dado lo anterior el municipio debe realizar el correspondiente trámite ante el MVCT.

Una vez se cuente con el diseño, el municipio deberá tramitar permiso de concesión de aguas y vertimientos.

3. Otros

Se solicitó a interventoría y a municipio que en los informes quede el porcentaje de ejecutado y proyectado

EL MVCT solicitó al municipio revisar avance en el informe de abril de 2024 y subir al sistema SIGEVAS informe de mayo de 2024 ajustado y el del mes de junio de 2024.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Solicitud de prórroga del convenio al MVCT	Municipio	23/07/2024
2	Actualización Sigevas - parte financiera	Municipio	23/07/2024
3	Informe Interventoría en SIGEVAS del mes de mayo y junio	Municipio	23/07/2024
4	Informe Supervisión en SIGEVAS del mes de mayo y junio	Municipio	23/07/2024

FIRMAS:

Anexos: Presentación de la interventoría


Elaboró: Andrea Santos Cubillos
Fecha: 23/07/2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Asistentes:

