



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA DE REUNIÓN 31 DE JULIO DE 2024

### DATOS GENERALES

FECHA:	31 de julio de 2024
HORA:	De 9:00 am a 11:00am
LUGAR:	<b>EMCASERVICIOS – Popayán, Cauca</b>
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Laura Bastidas – Apoyo EMCASERVICIOS S.A Jenifer Yela – Ing. Apoyo EMCASERVICIOS Carlos Zapata – Ing. Apoyo EMCASERVICIOS Carlos Fernández – Apoyo Jurídico EMCASERVICIOS Luis Córdoba – Ing. Apoyo EMCASERVICIOS Diego Buitrón – Jurídico EMCASERVICIOS Franklin Palomino - Ing. Apoyo EMCASERVICIOS Helman Molano - Ing. Apoyo EMCASERVICIOS
INVITADOS:	N/A

### ORDEN DEL DIA:

El miércoles 31 de julio de 2024 se convocó mesa de trabajo para hacer seguimiento al proyecto OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA TETA - LA Balsa, MUNICIPIO DE BUENOS AIRES-DEPARTAMENTO DEL CAUCA

### DESARROLLO:

El Ing. Juan Miguel Perilla del Ministerio de Vivienda, pide a todos los participantes presentarse ya que hay nuevas personas a cargo del seguimiento del proyecto.

Una vez todos hacen su presentación, el Ing. Perilla indica que se realizó esta reunión para conocer el estado en que se encuentra el proyecto y que gestiones se han realizado para lograr el reinicio de actividades.

El ingeniero Helman manifiesta que el proyecto se encuentra en estado suspendido, con un avance de ejecución de aproximadamente en un 35%. Los causantes de la suspensión fueron:

1. El tramo de 2300 metros entre bocatoma y PTAP, no cuenta con las servidumbres y también en algunas partes del tramo existen cultivos ilícitos y los propietarios exigen una compensación exagerada por la intervención en esos predios.



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

2. Se han presentado problemas de Orden Público en el municipio de Buenos Aires y la zona por la que se ejecuta el proyecto.

El ingeniero Helman comenta que junto con el contratista e interventoría se está buscando otra ruta para la red, de tal manera que la incidencia en la parte de ellos cultivos sea mínima. También el alcalde del Municipio de Buenos Aires mencionó vía telefónica que tiene la solución a las situaciones presentadas, sin embargo, se está a la espera de su respuesta ya que los contratos de obra e interventoría están suspendidos hasta el 6 de agosto de 2024 y las causantes de la suspensión no se han subsanado.

El Jurídico manifiesta que se debe iniciar la prórroga de la suspensión que permita analizar las soluciones que se presenten desde la Administración Municipal. Con base en las soluciones planteadas desde la Administración Municipal, posteriormente se deberá definir si se requiere presentar reformulación del proyecto.

El Ing. Perilla manifiesta que el convenio interadministrativo 1057 de 2021 tiene fecha de terminación en diciembre 2024, por lo que también se debe realizar el trámite de prórroga del convenio.

Sin más temas que tratar, se da por terminada y se realiza el cierre de la reunión

### **COMPROMISOS** (Si aplica)

<b>No.</b>	<b>Compromiso</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha límite de cumplimiento</b>
1	Reunión con el alcalde Municipal para concretar la solución a los inconvenientes presentados.	EMCASERVICIOS	2/08/2024
2	Tramitar prórroga a la suspensión de los contratos de obra e interventoría	EMCASERVICIOS	6/08/2024
3	Tramitar solicitud prórroga CUR 1057 de 2021	EMCASERVICIOS	01/10/2024

### **FIRMAS:**

