

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59

FECHA	23/09/2024	Nº DE COMISIÓN	3014
-------	------------	----------------	------

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA:	Francisco Atilano Cuesta Zimanca
TIPO DE VINCULACIÓN:	Carrera Administrativa
DEPENDENCIA:	Subdirección de Programas

DE MANERA ATENTA INFORMO QUE CUMPLÍ CON LA COMISIÓN O DESPLAZAMIENTO ASIGNADA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

COMISIÓN/ AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	INTERIOR	x	EXTERIOR
--	----------	---	----------

RUTA Y FECHAS DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO:

DESDE			HASTA			RUTA
DD	MM	AA	DD	MM	AA	
18	09	2024	18	09	2024	Bogotá - Montería (Córdoba)- Sincelejo (Sucre)- Buenavista (Sucre)
19	09	2024	19	09	2024	Buenavista (Sucre)- Sincelejo (Sucre)
20	09	2024	20	09	2024	Sincelejo (Sucre)- Montería (Córdoba)- Bogotá

OBJETO DE LA COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

"Efectuar seguimiento al proyecto de conexiones en la actividad de ejecución de obras en los municipios de Sincelejo y Buenavista (Sucre)

INFORME DE COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

Antecedentes:

El MVCT, el Municipio de Buenavista, la Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenavista-Sucre Aguas de Buenavista S.A. E.S.P. y Aguas de Sucre S.A.E.S.P. suscribieron el Convenio Interadministrativo de Cooperación 1317 del 2023, el cual tiene como objeto: *Aunar esfuerzos para la implementación de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico, en el municipio de Buenavista, departamento de Sucre.*

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59

En el marco del citado convenio, el MVCT viabilizó el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO MUNICIPIO DE BUENAVISTA", en el cual se tiene proyectado apoyar financieramente 254 conexiones en los barrios La Cruz, San José y El Carmen del municipio.

Así mismo, el MVCT, el Municipio de Sincelejo, la Empresa Aguas de la Sabana S.A. E.S.P. y Aguas de Sucre S.A.E.S.P. suscribieron el Convenio Interadministrativo de Cooperación 1316 del 2023, el cual tiene como objeto: Aunar esfuerzos para la implementación de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre; el MVCT viabilizó el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO MUNICIPIO DE SINCELEJO", a través del cual se apoyará financieramente la construcción de un total de 600 conexiones en los barrios: El Poblado, Bertiomar y 17 de septiembre.

Para la ejecución de los proyectos de conexiones intradomiciliarias, el MVCT suscribió el contrato interadministrativo de gerencia de proyectos No. 1632 de 2023 con la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial- ENTerritorio, mediante el cual dicha entidad como ejecutora del programa, se compromete bajo su cuenta y riesgo y de forma autónoma, a ejecutar la gerencia jurídica, financiera, administrativa y técnica de manera integral de las etapas de diseño, diagnóstico, ejecución de obras y acompañamiento social del Programa de Conexiones de agua potable y saneamiento básico en concordancia con la normativa vigente.

El presente informe de comisión resume los principales temas abordados, actividades realizadas y conclusiones de las visitas realizadas a los municipios de Buenavista y Sincelejo, (departamento de Sucre) los días 18, 19 y 20 de septiembre del presente año.

Desarrollo o reseña de los principales temas abordados:

18 de septiembre de 2024

Llegada a la ciudad de Montería, traslado vía terrestre al departamento de Sucre y llegada al Municipio de Buenavista.

Municipio de Buenavista

Se realizó reunión con la Secretaría de Planeación del municipio, Aguas de Buenavista S.A.E.S.P., ENTerritorio y los representantes de los contratistas de obra e interventoría, lo anterior con el fin de articular las acciones entre las entidades que hacen parte del convenio 1317 de 2023, para el proyecto de conexiones intradomiciliarias en el Municipio de Buenavista. Los temas tratados fueron los siguientes:

1. Presentación de los asistentes
2. Convenio 1317 de 2023
3. Seguimiento proyecto de Conexiones Intradomiciliarias
4. Compromisos y varios

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59



Reunión interinstitucional convenio 1317/23

La Actividad No. 1, correspondiente a la validación de diseños fue aprobada por la interventoría el 4 de septiembre de 2024; el siguiente es el estado de la ejecución, Visitas realizadas: 121, Diagnósticos efectivos: 103, Diagnósticos aprobados: 20, Diagnósticos no efectivos: 14, Inclusiones solicitadas: 67

Los compromisos y demás temas tratados se encuentran en el acta adjunta al presente informe

19 de septiembre de 2024

Se realizó recorrido en el barrio La Cruz con el fin de identificar algunas de las viviendas con diagnóstico efectivo y visitar el punto de atención, el buzón de sugerencias y la bodega de materiales.



Vivienda: S-B-LC-M20-VE-080




Vivienda: S-B-LC-M20-VE-080

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59



Punto de atención, barrio La Cruz



Punto de atención, barrio La Cruz



Buzón de sugerencias, barrio La Cruz



Buzón de sugerencias, barrio La Cruz

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59



Bodega de materiales: cemento



Bodega de materiales: formaletas



Bodega de materiales: tubería hidrosanitaria



Bodega de materiales: acero para estribos

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59



Acopio de material de agregado



Acopio de material de agregado

Al terminar el recorrido, se realizó reunión de cierre con las conclusiones y compromisos que se encuentran en el acta adjunta al presente informe.

Posteriormente se realizó traslado vía terrestre a la ciudad de Sincelejo.

Municipio de Sincelejo

Se realizó reunión con delegados de Aguas de La Sabana S.A.E.S.P. (VEOLIA), el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Sincelejo-FONVIS, ENTerritorio y los representantes de los contratistas de obra e interventoría, lo anterior con el fin de articular las acciones entre las entidades que hacen parte del convenio 1316 de 2023, para el proyecto de conexiones intradomiciliarias en el Municipio de Sincelejo. Los temas tratados fueron los siguientes:

1. Presentación de los asistentes
2. Convenio 1316 de 2023
3. Seguimiento proyecto de Conexiones Intradomiciliarias
4. Compromisos y varios

El proyecto inició el 2 de septiembre; en la actividad No. 1 correspondiente a validación de diseños, el contratista de obra remitió a la interventoría para revisión el estudio de suelos con fecha 16 de septiembre y planos estructurales el 19 de septiembre del año en curso; el plazo máximo para aprobación de la actividad No. 1 es el 2 de octubre.

La actividad de diagnóstico inició el 18 de septiembre, hasta el momento se han realizado 13 visitas; el contratista de obra radicará ante la interventoría los diagnósticos realizados el 24 de septiembre y el inicio de la actividad No. 3 correspondiente a las obras, se encuentra previsto para el 14 de octubre.

Los compromisos y demás temas tratados se encuentran en el acta adjunta al presente informe.

**FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59**



Reunión interinstitucional convenio 1316/23

20 de septiembre de 2024

Se realizó recorrido en el barrio El Poblado con el fin de identificar algunas de las viviendas con diagnóstico efectivo y visitar el punto de atención.



Punto de atención barrio El Poblado:



Punto de atención barrio El Poblado:

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59




Recorrido PCI, barrio El Poblado



Vivienda con el código S-SN-EP-MXX-028



Vivienda con el código S-SN-EP-MXX-028



Vivienda con el código S-SN-EP-MXX-028

Al terminar el recorrido, se realizó reunión de cierre con las conclusiones y compromisos que se encuentran en el acta adjunta al presente informe.

Posteriormente se realizó el traslado a Montería y regreso a Bogotá.

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59

Conclusiones y recomendaciones:

Municipio de Buenavista

- El Plan Departamental de Agua (Aguas de Sucre) no asistió a la jornada de campo y seguimiento para el proyecto de conexiones intradomiciliarias en el municipio de Buenavista realizada los días 18 y 19 de septiembre.
- Por parte del MVCT se solicitó dar prioridad a la instalación de stickers para la correcta identificación de los códigos de las viviendas
- Revisar el estado de placa del tanque existente en la vivienda No. S-B-LC-M20-VE-082, debido a que tiene acero expuesto y en alto grado de oxidación
- Recoger el material que sobresale del perímetro del lote de acopio.

Municipio de Sincelejo

- Por parte del MVCT se agradece la disposición y compromiso que han tenido los funcionarios del FOVIS y de Veolia con el proyecto de conexiones intradomiciliarias en Sincelejo
- El Plan Departamental de Agua (Aguas de Sucre) no asistió a la jornada de campo y seguimiento para el proyecto de conexiones intradomiciliarias en el municipio de Sincelejo, Sucre realizada los días 19 y 20 de septiembre.
- Se solicitó dar prioridad a la instalación de stickers para la correcta identificación de los códigos de las viviendas
- Se solicitó incluir en la información del punto de atención los días y horarios de atención a la comunidad
- Instalar rápidamente el buzón de sugerencias
- El Consorcio Acueducto ENTerritorio solicitará a Veolia mediante comunicado, el valor de las presiones dentro del barrio El Poblado, lo anterior para la validación de las viviendas donde se construirán unidades sanitarias con tanque y adecuaciones mediante la instalación de aparatos sanitarios (sanitario, lavamanos, ducha, lavaplatos, lavadero)
- Se solicitó a ENTerritorio validar con interventoría la estabilidad de los lugares de las viviendas en los cuales se realizarán adecuaciones
- El FOVIS remitirá el 20 de septiembre, el plano de localización del barrio El Poblado para que el contratista de obra identifique las manzanas con los beneficiarios potenciales.

Nota: Se ha socializado frente a las entidades territoriales, beneficiarios o partes interesadas los canales habilitados para acceder a los planes, programas y/o proyectos del MVCT y la no existencia de tramitadores y se exhorta a denunciar a las entidades pertinentes en caso de ocurrencia.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE ENTIENDE COMO ACEPTADO POR LAS PARTES EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD, EN EL ROL DEL COMISIONADO AL CARGARLO EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DISPUESTA PARA LA GESTIÓN DE COMISIONES Y APROBADO EN ESTA MISMA POR EL JEFE INMEDIATO.

ANEXOS	
PASABORDOS	Dos (2)

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59

SOPORTES DE GASTOS DE VIAJE (SI APLICA)	NO
OTROS ANEXOS (SI APLICA)	Comprobante de devolución de gastos de viaje Actas Buenavista Acta Sincelejo

Nota: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Resolución 0783 de 2021 "Por la cual se adopta la Política de Tratamiento de los Datos Personales" del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0783_2021.pdf



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 2: Reunión Interinstitucional Convenio 1317 de 2023 Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias -Buenavista (Sucre)

DATOS GENERALES

FECHA:	18/09/2024
HORA:	3:00 PM
LUGAR:	Alcaldía de Buenavista
ASISTENTES:	En lista de asistencia
INVITADOS:	En lista de asistencia

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes
2. Convenio 1317 de 2023
3. Seguimiento proyecto de Conexiones Intradomiciliarias
4. Compromisos y varios

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes (ver lista de asistencia)

2. Convenio 1317 de 2023

Una vez realizada la presentación de los asistentes, por parte del funcionario del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio-MVCT se comunica que el objetivo de la reunión es articular las acciones entre las entidades que hacen parte del convenio 1317 de 2023 y realizar el seguimiento social y técnico del proyecto de conexiones intradomiciliarias en el Municipio de Buenavista.

2.1 Seguimiento de compromisos de la reunión del 31 de julio de 2024

Se listan los compromisos de la reunión del 31 de julio de 2024, realizada en la Alcaldía de Buenavista:

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento	Observaciones
1	Remitir al MVCT las designaciones de supervisión y de los profesionales Sociales.	Alcaldía de Buenavista y Aguas de Buenavista	8 de agosto de 2024	Supervisores ok Faltan designaciones de los profesionales Sociales
2	Presentación del informe de supervisión trimestral (corte al 31 de octubre)	Alcaldía de Buenavista y Aguas de Buenavista	15 de noviembre de 2024	-
3	Remitir al MVCT las especificaciones técnicas de construcción de las conexiones domiciliarias	Aguas de Buenavista	8 de agosto de 2024	Pendiente, envío 25 de septiembre
4	Remitir al MVCT el plano de ubicación e identificación de cada uno de los inmuebles encuestados	Alcaldía de Buenavista	14 de agosto de 2024	El contratista de obra ya cuenta con el plano de ubicación
5	Remitir el plano de redes de acueducto y alcantarillado del casco urbano	Aguas de Buenavista	8 de agosto de 2024	cumplido
6	Remitir al MVCT la Resolución de conformación del Comité de Veeduría Ciudadana	Alcaldía de Buenavista	8 de agosto de 2024	cumplido

Por parte del funcionario del MVCT se comunica que el Plan Departamental de Agua remitió la designación de supervisión y se enfatiza la importancia del componente social dentro del proyecto de conexiones intradomiciliarias, razón por la cual se solicita a las partes del convenio 1317 de 2023, remitir las respectivas designaciones de los profesionales que realizarán el acompañamiento al Plan de Gestión Social; las representantes de Aguas de Buenavista E.S.P comunican que realizarán la consulta ante la gerencia de la empresa; con respecto a las especificaciones técnicas, manifiestan que éstas serán enviadas a más tardar el 25 de septiembre del año en curso.

3. Proyecto de conexiones intradomiciliarias del municipio de Buenavista

Por parte del representante de ENTERRITORIO se realiza el siguiente balance del proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el barrio La Cruz:

Componente técnico: la Actividad No. 1, correspondiente a la validación de diseños fue aprobada por la interventoría el 4 de septiembre de 2024 y se remitirá al Ministerio a más tardar el 23 de septiembre; el siguiente es el estado de la ejecución:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- Visitas realizadas: 121
- Diagnósticos efectivos: 103
- Diagnósticos aprobados: 20
- Diagnósticos no efectivos: 14
- Inclusiones solicitadas: 67

El Director de Obra del Consorcio Hábitat 6 realizó un resumen sobre el proceso de realización y aprobación de los diagnósticos e informa que la Secretaría de Planeación del municipio viene realizando el acompañamiento a los potenciales beneficiarios con los documentos de tenencia de las viviendas; se informa igualmente que se radicará ante la interventoría la totalidad de los diagnósticos a más tardar el 27 de septiembre.

El Residente de Interventoría comunicó que una vez se radiquen los diagnósticos, procederá a su revisión y entregará respuesta sobre el estado de la aprobación a más tardar el 4 octubre de 2024; frente a las 67 inclusiones, la Secretaría de Planeación comunicó que dará respuesta a más tardar el 25 de septiembre del año en curso.

Se solicitó la colaboración de Aguas de Buenavista para dar respuesta a la consulta realizada por el Consorcio Hábitat 6 referente a la disponibilidad de los servicios de acueducto y alcantarillado de seis (6) viviendas que hacen parte de la matriz inicial.

Los representantes del Consorcio Hábitat 6 informaron que el 18 de septiembre inició la ejecución de la actividad No.3 con corte, figurado de acero, trazado y replanteo; agrega que se tiene una bodega con cemento, tubería de P.V.C., acero, tanques, herramientas, bloques y tejas onduladas para las conexiones intradomiciliarias; se comunica igualmente que se tendrán las primeras 20 primeras viviendas terminadas el 4 de octubre.

Componente Social: por parte de las profesionales sociales de obra e interventoría se comunica lo siguiente:

- **Línea de comunicación:** se instaló el buzón de peticiones quejas y reclamos, el punto de atención; así mismo, informan que se realizará una nueva socialización ante la comunidad del barrio La Cruz el 24 de septiembre; se entregó a la comunidad folleto informativo y ya se encuentra en funcionamiento el enlace en la página WEB de la alcaldía de Buenavista.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- **Línea de Participación:** se realizó reunión del comité de veeduría ciudadana el 28 de agosto.
- **Línea de Capacitación:** El Personero dictó capacitación al comité veedor sobre la Ley 850 de 2003, la cual regula el tema de las veedurías ciudadanas.

Desde el componente social se viene realizando acompañamiento a los recorridos que se realizan con el equipo técnico casa a casa; se realiza consulta sobre la valla del proyecto, el representante del Ministerio informa que se encuentra en revisión y se informará a ENTerritorio a más tardar el 30 de septiembre

Una vez agotado el orden del día, se termina la reunión a las 4:25 pm con los compromisos que se describen a continuación:

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir al MVCT la designación del profesional Social.	Alcaldía de Buenavista	25 de septiembre de 2024
2	Presentación del informe de supervisión trimestral (corte al 31 de octubre)	Alcaldía de Buenavista y Aguas de Buenavista	15 de noviembre de 2024
3	Remitir al MVCT las especificaciones técnicas de construcción de las conexiones domiciliarias	Aguas de Buenavista	25 de septiembre de 2024
4	Remitir al MVCT la aprobación de la Actividad N. 1	ENTerritorio	23 de septiembre de 2024
5	El contratista de obra radicará ante la interventoría la totalidad de los diagnósticos realizados	ENTerritorio	27 de septiembre de 2024
6	La interventoría dará respuesta al estado de aprobación de los diagnósticos	ENTerritorio	4 de octubre de 2024
7	Terminación de las primeras 20 viviendas	ENTerritorio	4 de octubre de 2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
8	La alcaldía dará respuesta a las 67 solicitudes de inclusión	Alcaldía de Buenavista	25 de septiembre de 2024
9	Respuesta sobre el estado de las vallas del proyecto	MVCT	30 de septiembre de 2024
10	Las representantes de Aguas de Buenavista comunicarán a la gerencia la solicitud de acompañamiento del profesional social y remitirán respuesta al MVCT	Aguas de Buenavista	27 de septiembre de 2024

FIRMAS: En lista de asistencia.

Anexos: Lista de asistencia

Elaboró: Fcuesta
Fecha: 18/09/2024



Vivienda

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: ALCALDIA DE BUENAVISTA-SUCRE FECHA: 18-IX-2024 HORA: 3:00 PM

TEMA: CONVENIO 1317-23, PCI BUZUV. PRESIDE: MUCI

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Daniel Hernández	Sec. Planeación	Alcaldía	3046142188	ed@sumepbuzuvia.com		
2	Estefany Herrera	Prosocial	Contratista	3113864931	---		
3	Natasha Arce	T. Social	Alcaldía	3023641892	nataashararce@003@gmail.com		
4	Julio Cesar Alvarez	Residente Intervención	Intervención	3022825721	cesaralvarez2091@gmail.com		
5	Jennifer Gaviria	T. Social MT	Intervención	3195442669	jesk@buzuvia.com		
6	Maria Jose Moreno	Diagnostico	Contratista	3117845858	habilit@cmoreno@gmail.com		
7	DAVID GARCIA	DIRECTOR DE OBRAS	CONTRATISTA	3114430562	ing.davidgarcia@gmail.com		
8	Yohana Sara A.	Revisora fiscal	Aguas de Buenavista	3016531104	saraquielay@abv.com		
9	Hania Camila Jiménez	Site DPTO En servicio	Aguas de Buenavista	3106787851	hania.camila@abv.com		
10	Erika J Davis	Supervisora	Entrenamiento	3017817724	edavis@entrenamiento.com		

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia

PBX: (601) 914 21 74

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf



Vivienda

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
11	Ricardo Escobar	Director de OBITA, Buenavista habitate	Contratista	3008089426	habitate-escobar@gmail.com	—	<i>[Signature]</i>
12	FRAJOSO CUESTA	PROF. ESPECIAL	MVCT	313791722	F CUESTA @ MINVIVIENDA.CO	PROYECTO CONSERVACIÓN	<i>[Signature]</i>
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia

PBX: (601) 914 21 74

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01
ACTA No. 3:

Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias -Buenavista (Sucre)

DATOS GENERALES

FECHA:	19/09/2024
HORA:	8:40 AM
LUGAR:	Barrio La Cruz-Buenavista (Sucre)
ASISTENTES:	En lista de asistencia
INVITADOS:	En lista de asistencia

ORDEN DEL DIA:

1. Recorrido en campo
2. Reunión de cierre

DESARROLLO:

1. Recorrido en campo

Se realiza recorrido en el barrio La Cruz, se visitan las siguientes viviendas:

Código de la vivienda	Nombre del Beneficiario	Observaciones
S-B-LC-M20-VE-080	Yolanda Acuña	Vivienda no cuenta con sticker, se proyecta la construcción de unidad sanitaria tipo 3; se realizan actividades de localización, replante y excavaciones
S-B-LC-M20-VE-081	Emilce Acuña	Vivienda no cuenta con sticker, se proyecta la construcción de unidad sanitaria tipo 3; se realizan actividades de localización, replante y excavaciones
S-B-LC-M20-VE-082	Betilia Pallares	Vivienda no cuenta con sticker, se proyecta la construcción de unidad sanitaria tipo 1; existe estructura para tanque; se solicita revisar el estado y espesor de la placa antes de su utilización; se realizan actividades de localización, replante y excavaciones
S-B-LC-M19-VE-085	Javier Castro	Vivienda no cuenta con sticker; se proyecta la construcción de unidad sanitaria tipo 3
S-B-LC-M19-VE-085	Jhon Jairo Castro	Vivienda no cuenta con sticker; se proyecta adecuación con instalación de sanitario, ducha, lavamanos y lavaplatos

Código de la vivienda	Nombre del Beneficiario	Observaciones
S-B-LC-M19-VE-092	Rafael Pérez	Vivienda no cuenta con sticker; se proyecta la construcción de unidad sanitaria tipo 3

Frente a los stickers, los representantes del Consorcio Hábitat 6 informan que ya fueron encargados y una vez lleguen se pondrán en las puertas de las viviendas; por parte del funcionario del MVCT se solicita dar prioridad a la instalación de las calcomanías para la correcta identificación de los códigos asignados a las viviendas; con respecto a la vivienda No. S-B-LC-M20-VE-082 se solicita revisar el estado de la placa del tanque existente, debido a que se observa que el refuerzo se encuentra expuesto y en estado de oxidación.

- Posteriormente se visita el sitio de acopio de material de agregados con material mixto, arena y gravilla; debido a que el material sobresale del perímetro del lote y una parte cae sobre la vía, se solicita su limpieza para evitar accidentes a los peatones y transeúntes.
- Se revisa el buzón de sugerencias localizado en una tienda del barrio La Cruz; al momento de la visita se abre y se encuentra vacío.
- Se realiza traslado a la bodega, se encuentra provista de cemento, acero, tanques de agua, formaleta metálica, tubería de acueducto, tubería sanitaria y accesorios.
- El punto de atención a la comunidad se encuentra disponible los martes y jueves de 9:00 am a 12:00m y de 2:00 pm a 4:00 pm.

2. Reunión de cierre

- El Plan Departamental de Agua (Aguas de Sucre) no asistió a la jornada de campo y seguimiento para el proyecto de conexiones intradomiciliarias en el municipio de Buenavista realizada los días 18 y 20 de septiembre.
- Se solicita dar prioridad a la instalación de stickers para la correcta identificación de los códigos de las viviendas
- Revisar el estado de placa del tanque existente en la vivienda No. S-B-LC-M20-VE-082, debido a que tiene acero expuesto y en alto grado de oxidación
- Recoger el material que sobresale del perímetro del lote de acopio.
- Los compromisos de la reunión del 18 de septiembre son los siguientes:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir al MVCT la designación del profesional Social.	Alcaldía de Buenavista	25 de septiembre de 2024
2	Presentación del informe de supervisión trimestral (corte al 31 de octubre)	Alcaldía de Buenavista y Aguas de Buenavista	15 de noviembre de 2024
3	Remitir al MVCT las especificaciones técnicas de construcción de las conexiones domiciliarias	Aguas de Buenavista	25 de septiembre de 2024
4	Remitir al MVCT la aprobación de la Actividad N. 1	ENTerritorio	23 de septiembre de 2024
5	El contratista de obra radicará ante la interventoría la totalidad de los diagnósticos realizados	ENTerritorio	27 de septiembre de 2024
6	La interventoría dará respuesta al estado de aprobación de los diagnósticos	ENTerritorio	4 de octubre de 2024
7	Terminación de las primeras 20 viviendas	ENTerritorio	4 de octubre de 2024
8	La alcaldía dará respuesta a las 67 solicitudes de inclusión	Alcaldía de Buenavista	25 de septiembre de 2024
9	Respuesta sobre el estado de las vallas del proyecto	MVCT	30 de septiembre de 2024

FIRMAS: En lista de asistencia.

Anexos: Lista de asistencia

Elaboró: Fcuesta
Fecha: 19/09/2024

Vivienda



FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: BAJERO LA CEUZ - BUELVANISTA FECHA: 19-10-2024 HORA: 8:40 AM

TEMA: PROYECTO CUERXIONES INTAKO PRESIDE: MVCJ

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Ricardo Escobar	Ing. Director de obra	Contratista municipal Habit. 6	300 808 992	habitat6_escobar@gmail.com		<i>[Firma]</i>
2	Daniel Hernández	Sec. Financiera	Proyecto Habit. 6	304112185	danielmaxhendri@gmail.com		<i>[Firma]</i>
3	Yerald Benitez	Residente Obra	Habit. 6	3144244581	herald.benitez@gmail.com		<i>[Firma]</i>
4	FRANCISCO ANTONIO RIOS	DIRECTOR DE OBRA	HABITAT 6	311430562	ing.osvaldo.gonzalez@gmail.com		<i>[Firma]</i>
5	Jennifer Cervino	P. Social	Inta Equilibrio	313549269	helenn@mail.com		<i>[Firma]</i>
6	Jolivi Cesar Alvarez	Quindale Inhabita	Instruccion	302211971	cesaralvarez3011@gmail.com		<i>[Firma]</i>
7	FRANCISCO CUESTA	PEST. ESPECIAL.	MVCJ	313797123	francisco.cuesta@mvj.gov.co	PERIODO CONFIRMAR	<i>[Firma]</i>
8							
9							
10							

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia

PBX: (601) 914 21 74

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, página 1 de 2 a través del siguiente link: https://www.mmvivivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 1: Reunión Interinstitucional Convenio 1316 de 2023 Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias -Sincelejo (Sucre)

DATOS GENERALES

FECHA:	19/09/2024
HORA:	3:00 PM
LUGAR:	Alcaldía de Sincelejo
ASISTENTES:	En lista de asistencia
INVITADOS:	En lista de asistencia

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes
2. Convenio 1316 de 2023
3. Seguimiento proyecto de Conexiones Intradomiciliarias
4. Compromisos y varios

DESARROLLO:

1. Convenio 1316 de 2023

Una vez realizada la presentación de los asistentes, por parte del funcionario del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio-MVCT se comunica que el objetivo de la reunión es articular las acciones entre las entidades que hacen parte del convenio 1316 de 2023 y realizar el seguimiento social y técnico del proyecto de conexiones intradomiciliarias en el Municipio de Sincelejo.

1.1 Seguimiento de compromisos de la reunión del 31 de julio de 2024

Se listan los compromisos de la reunión del 1 de agosto de 2024, realizada en la Alcaldía de Sincelejo:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento	Observaciones
1	Remitir al MVCT las designaciones de supervisión y de los profesionales Sociales.	FOVIS y Aguas de la Sabana	8 de agosto de 2024	Aguas de la Sabana ok Alcaldía remitió designación de apoyo a la supervisión, pendiente designación del profesional Social 26 de septiembre
2	Remitir al MVCT el informe de supervisión mensual (corte al 31 de agosto)	FOVIS de Sincelejo y Aguas de la Sabana	15 de septiembre de 2024	Debido al inicio del contrato de obra el 2 de septiembre, se fija nueva fecha el 15 de octubre
3	Remitir al MVCT la Resolución de conformación del Comité de Veeduría Ciudadana	FOVIS de Sincelejo	9 de agosto	cumplido
4	Remitir al MVCT el acta del evento de socialización	FOVIS de Sincelejo	5 de agosto	cumplido

Por parte de la gerencia del FOVIS se comunica que se solicitó la designación al despacho del Alcalde; con respecto a la designación del profesional social, se comunica que se remitirá el 27 de septiembre del año en curso, en atención a que se debe realizar una revisión interna del personal.

1. Proyecto de conexiones intradomiciliarias del municipio de Sincelejo

Por parte del representante de ENTERRITORIO se realiza el siguiente balance del proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el barrio El Poblado:

Componente técnico: El proyecto inició el 2 de septiembre; en la actividad No. 1 correspondiente a validación de diseños, el contratista de obra remitió a la interventoría para revisión el estudio de suelos con fecha 16 de septiembre y planos estructurales el 19 de septiembre del año en curso; el plazo máximo para aprobación de la actividad No. 1 es el 2 de octubre.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

La actividad de diagnóstico inició el 18 de septiembre, hasta el momento se han realizado 13 visitas; el contratista de obra radicará ante la interventoría los diagnósticos realizados el 24 de septiembre y el inicio de la actividad No. 3 correspondiente a las obras, se encuentra previsto para el 14 de octubre.

La Gerencia del FOVIS solicita el envío del cronograma de obra, ENTerritorio comunica que se enviará al MVCT el 23 de septiembre.

La supervisión designada por Veolia recomienda, de acuerdo con la experiencia del proyecto anterior, que se revise bien el proceso de logística y suministro de materiales con el fin de que las obras se ejecuten de la mejor manera.

Componente Social: se instaló el punto de atención, el buzón de peticiones quejas y reclamos se instalará el 21 de septiembre.

Desde el componente social se viene realizando acompañamiento a los recorridos que se realizan con el equipo técnico casa a casa, se comunica que se han presentado dificultades con algunas personas del barrio El Poblado; por parte de la Gerencia del FOVIS se recomienda realizar una socialización en el barrio con el fin de aclarar las dudas e inquietudes que tenga la comunidad con el proyecto; por parte del equipo social del contratista se continuará realizando acompañamiento al plan de Gestión Social y en caso que se sigan presentando dificultades con algunos habitantes del barrio, se programará una reunión con la comunidad.

Se realiza consulta sobre la valla del proyecto, el representante del Ministerio informa que se encuentra en revisión y se informará a ENTerritorio a más tardar el 30 de septiembre

Una vez agotado el orden del día, se termina la reunión a las 4:35 pm con los compromisos que se describen a continuación:

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir al MVCT las designación del profesional Social.	FOVIS	27 de septiembre de 2024
2	Remitir al MVCT el informe de supervisión mensual (corte al 30 de septiembre)	FOVIS de Sincelejo y Aguas de la Sabana	15 de octubre de 2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
3	El contratista de obra radicará ante la interventoría los diagnósticos realizados	Seguimiento ENTerritorio	24 de septiembre de 2024
4	Inicio de la actividad No. 3 correspondiente a las obras	Seguimiento ENTerritorio	14 de octubre de 2024
5	Instalación del buzón de pqrs	Seguimiento ENTerritorio	21 de septiembre de 2024
6	Remitir cronograma del proyecto de Sincelejo al MVCT	ENTerritorio	23 de septiembre de 2024
7	Respuesta sobre el estado de las vallas del proyecto	MVCT	30 de septiembre de 2024

FIRMAS: En lista de asistencia.

Anexos: (Lista de asistencia)

Elaboró: Fcuesta
Fecha: 19/09/2024



Vivienda

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: FONDO DE VIVIENDA SINCELEJO FECHA: 19-IX-2024 HORA: 3:10 PM

TEMA: PROYECTO CONEXIONES SINCELEJO PRESIDE: MNC7

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	OSCAR SALCEDO	Gerente DIU	FONOS	3106022266	oscar.salcedo@fonos.com.co	CONEXIONES INTERNAS	
2	Gloria De la Rosa	Gerente	fonos	9048882028	ing.gloria.dela@fonos.com.co	Introducción	
3	Elián J. Davis	Supervisor	Entrenab	301788774	edavis@entrenab.com	CONEXIONES INTERNAS	
4	Karina Bacamont	G. social	Veolia	313296108	karina.estela@veolia.com	CONEXIONES INTERNAS	
5	Leibeth Ruano A. Tur.	Imp. Interventoría	Veolia	3146709465	Leibeth-Ruano@veolia.com	---	
6	Ené Vergara Cuervo	Ing proyectos	Veolia	3148909535	ing.envergara@veolia.com	---	
7	Alexandra Durán Palamini	Dir. de I. Veolia	Veolia	3148909539	Alexandra-Palaminiduran@veolia.com	---	
8	Sebastian Ríos Parra	Social Interventoría	Consortio Ingresos 2023	300270616	Sebastianrios@ingresos.com	Introducción	
9	Roque Rivera	Residente de Consorcio Acueducto	Consejo de Ingresos 2023	3215864238	roque.rivera@ingresos.com	Introducción	
10	Dalliana Cordero	Residente de Consorcio Acueducto	Consejo de Ingresos 2023	3022473041	intro@ingresos.com	Introducción	

FRANCISCO CUBITA PROF. ESP. MNC7 3137317223 F. CUESTAD MINVIVIENDA.GOV.CO

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia
PBX: (601) 914 21 74

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifican, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01
ACTA No. 3:

Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias -Sincelejo (Sucre)

DATOS GENERALES

FECHA:	20/09/2024
HORA:	8:30 AM
LUGAR:	Barrio El-Poblado Sincelejo (Sucre)
ASISTENTES:	En lista de asistencia
INVITADOS:	En lista de asistencia

ORDEN DEL DIA:

1. Recorrido en campo
2. Reunión de cierre

DESARROLLO:

1. Recorrido en campo

Se realiza recorrido en el barrio El Poblado, se visitan las siguientes viviendas:

Código de la vivienda	Nombre del Beneficiario	Observaciones
S-SN-EP-MXX-028	Helena Peña	Vivienda no cuenta con sticker, se proyecta adecuación con instalación de sanitario, ducha, lavamanos y lavaplatos
S-SN-EP-MXX-012	Valentina León	Vivienda no cuenta con sticker, se proyecta la construcción de unidad sanitaria tipo 3
S-SN-EP-MXX-078	Jorge Guerra	Vivienda no cuenta con sticker, se proyecta se proyecta adecuación con instalación de sanitario, ducha, lavamanos y lavaplatos
S-SN-EP-MXX-047	Naudeth Álvarez	Vivienda no cuenta con sticker; se proyecta se proyecta adecuación con instalación de sanitario, ducha, lavamanos y lavaplatos
S-SN-EP-MXX-022	Betilda González	Vivienda no cuenta con sticker; se proyecta adecuación con instalación de sanitario, ducha, lavamanos y lavaplatos
S-SN-EP-MXX-039	Katy Obregón	Vivienda no cuenta con sticker; se proyecta la construcción de unidad sanitaria tipo 3

Frente a los stickers, los representantes del Consorcio Acueducto ENTerritorio informan que no cuentan con el plano de localización de las manzanas donde se



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

encuentran los potenciales beneficiarios del proyecto y que los stickers ya fueron encargados y una vez lleguen se pondrán en las puertas de las viviendas; por parte del funcionario del MVCT se solicita dar prioridad a la instalación de las calcomanías para la correcta identificación de los códigos asignados a las viviendas y validar con interventoría la estabilidad de los lugares de las viviendas en los cuales se realizarán adecuaciones; el FOVIS remitirá hoy el mismo el plano de localización del barrio El Poblado para que el contratista de obra identifique las manzanas con los beneficiarios potenciales.

Posteriormente se visita el punto de atención a la comunidad, por parte del funcionario del MVCT se solicita incluir en la información del punto los días y horarios de atención.

2. Reunión de cierre

- Por parte del MVCT se agradece la disposición y compromiso que han tenido los funcionarios del FOVIS y de Veolia con el proyecto de conexiones intradomiciliarias en Sincelejo
- El Plan Departamental de Agua (Aguas de Sucre) no asistió a la jornada de campo y seguimiento para el proyecto de conexiones intradomiciliarias en el municipio de Sincelejo, Sucre realizada los días 19 y 20 de septiembre.
- Se solicita dar prioridad a la instalación de stickers para la correcta identificación de los códigos de las viviendas
- Se solicita incluir en la información del punto de atención los días y horarios de atención a la comunidad
- El Consorcio Acueducto ENTerritorio solicitará a Veolia mediante comunicado, el valor de las presiones dentro del barrio El Poblado, lo anterior para la validación de las viviendas donde se construirán unidades sanitarias con tanque y adecuaciones mediante la instalación de aparatos sanitarios (sanitario, lavamanos, ducha, lavaplatos, lavadero)
- Se solicita validar con interventoría la estabilidad de los lugares de las viviendas en los cuales se realizarán adecuaciones
- El FOVIS remitirá hoy 20 de septiembre, el plano de localización del barrio El Poblado para que el contratista de obra identifique las manzanas con los beneficiarios potenciales.
- Los compromisos de la reunión del 19 de septiembre son los siguientes:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir al MVCT las designación del profesional Social.	FOVIS	27 de septiembre de 2024
2	Remitir al MVCT el informe de supervisión mensual (corte al 30 de septiembre)	FOVIS de Sincelejo y Aguas de la Sabana	15 de octubre de 2024
3	El contratista de obra radicará ante la interventoría los diagnósticos realizados	Seguimiento ENTerritorio	24 de septiembre de 2024
4	Inicio de la actividad No. 3 correspondiente a las obras	Seguimiento ENTerritorio	14 de octubre de 2024
5	Instalación del buzón de pqrs	Seguimiento ENTerritorio	21 de septiembre de 2024
6	Remitir cronograma del proyecto de Sincelejo al MVCT	ENTerritorio	23 de septiembre de 2024
7	Respuesta sobre el estado de las vallas del proyecto	MVCT	30 de septiembre de 2024

FIRMAS: En lista de asistencia.

Anexos: Lista de asistencia

Elaboró: Fcuesta
Fecha: 20/09/2024



Vivienda

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: BARRO EL POBLADO SUCCELEO FECHA: 20-IX-2024 HORA: 8:30 AM

TEMA: PROYECTO CASIONES INDICADORA PRESIDE: MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Carberth Rivas	Sup. Interventor	Neolía	3148909465	Libberth.kanin@neolia.com	Recomiendo	
2	Fink Vergara E.	Ing. Proyectos	Neolía	3148909535	ingenierafink@gmail.com	Recomiendo	
3	Karina Bacaront	Gerente Social	Neolía	3132969891		Recomiendo	
4	Rosuechavallos P	Asid. Intervent	Interventoria	3215864238	ingrosuechavallos2023@gmail.com	Recomiendo	
5	Sebastian Ríos Parra	Social Interventoria	Interventoria	30025676	ingrosuechavallos2023@gmail.com	Recomiendo	
6	Elkin Don'A P	Supervisor	Interventoria	20178912	edon@castalia.com		
7	Dalencia Caldero	Ing. Residente	Concha lista	302224304	dalencia.caldero@gmail.com		
8	FRANCISCO A. CASTA	PROT. ESP.	MVCT	3137971228	FCASTA@MINVIVIENDA.GOV.CO		
9							
10							

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia

PBX: (601) 914 21 74

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf página 1 de 2