



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 12 -2024 Santa Ana

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C. 27 de septiembre de 2024
HORA:	11:30 am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Andrea Santos – MVCT Sirlena Lastre Herrera – Municipio
INVITADOS:	Tatiana Álvarez Rodríguez – Consultor Acueductos y alcantarillados sostenibles. Luz Marina Serna – Interventoría

ORDEN DEL DIA:

1. Cumplimiento compromisos
2. Seguimiento Convenio 1348-2023 *"FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"*.
3. Compromisos

DESARROLLO:

1. Cumplimiento compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Estado
1	Prórroga a la Fiducia	Municipio	Cumplida
2	Gestión Predial	Contratista - interventoría	En trámite
3	Entrega de Diseños a la veeduría	Contratista - interventoría	Al terminar contrato.
4.	Entrega de atención a observaciones al municipio	interventoría	No se cumplió se reprograma.

2. Seguimiento Convenio 1348-2023



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

El municipio informó que se dio trámite a la prórroga de la fiducia hasta el 3 de noviembre de 2024.

La interventoría informó que el consultor atendiendo las observaciones a los estudios y diseños realizadas por el municipio. La fecha máxima para la etapa de revisión era el 30 de septiembre de 2024 incluida la revisión por parte de la supervisión, pero a la fecha se encuentra en revisión de la interventoría y serán reemitidas al municipio el 6 de octubre de 2024. El avance general de la consultoría a la fecha es de 97%

De igual manera la interventoría informó que el contratista adelanta el tema de gestión predial como son las fichas catastrales, planos de servidumbres y certificados de libertad. De igual manera indican que hay algunas dificultades con 4 predios, pues son de personas fallecidas. La totalidad de predios son 40 para gestionar servidumbres y algunos para compra (8) aproximadamente.

El municipio solicitó al contratista remitir la información de los predios que presentan dificultades para hablar el tema con el alcalde previo a reunión con interventoría y contratista.

3. Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Remitir información al alcalde de los predios que presentan dificultades.	Contratista	4 de octubre de 2024
2.	Reunión con alcalde para revisar los predios que presentan dificultades.	Alcaldía	Por definir fecha
3.	Interventoría remitir a municipio la atención de observaciones a los diseños	Interventoría	6 de octubre de 2024

FIRMAS:

Anexos: N.A.


Elaboró: Andrea Santos Cubillos
Fecha: 27/09/2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Asistentes:

Seguimiento Convenio ... Chat Compartido Resumen Asistencia +3 5 ...

viernes, 27 de septiembre de 2024 11:30 a. m. - 12:01 p. m. Descargar

4 Asistieron	11:30 a. m. - 12:01 p. ... Hora de inicio y finalización	30m 45s Duración de la reunión	22m 22s Tiempo medio de asistencia
------------------------	--	--	--

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
Tulia Andrea Santos Cubillos TASantos@minvivienda.gov.co	11:30 a. m.	11:57 a. m.	27m 16s	Organizador
Luz Marina Serna luzma.serna@aassa.com.co	11:32 a. m.	11:57 a. m.	25m 12s	Moderador
Tatiana Álvarez Rodríguez tatiana.alvarez@aassa.com.co	11:36 a. m.	11:57 a. m.	21m 29s	Moderador
Ing. Sirlena La... (No comprobado)	11:45 a. m.	12:01 p. m.	15m 31s	Moderador

Link de la reunión

[Seguimiento Convenio 1348-2023 Santa Ana - Magdalena-20240927 114612-Grabación de la reunión.mp4](#)