



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 13

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 22 de Octubre de 2024
HORA:	De 10:30 a 11:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<p>Por parte del Municipio de Duitama:</p> <ul style="list-style-type: none">• Jorge Andrés Morales Romero, Consultor Jurídico Urbano Oficina Asesora de Planeación• Jorge Mario Andrés Guevara, Abogado Contratista <p>Por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Duitama (Empoduitama):</p> <ul style="list-style-type: none">• Diego Camilo Becerra Chaparro, Jefe oficina asesora de Planeación * <p>Por parte del MVCT:</p> <ul style="list-style-type: none">• Naty Vanessa Rivero, Contratista Especialista Geotecnia Grupo de Evaluación de Proyectos SDP DIDE VASB• Andrés Vargas. Contratista Especialista Presupuesto Grupo de Evaluación de Proyectos SDP DIDE VASB *• Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP DIDE VASB <p><i>Nota *: Participaron y no diligenciaron lista de asistencia.</i></p>
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Objetivo de la reunión.
3. Desarrollo de la reunión.
4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes.

Se realiza presentación de los asistentes. Se cuenta con participación de representantes del municipio, de la empresa prestadora de servicios públicos de Duitama (EMPODUITAMA S.A. E.S.P.) y de profesional del MVCT.

2. Objetivo de la reunión.

Por solicitud de representantes del formulador del proyecto pre-inversión **“ESTRUCTURACION Y FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, BOYACA”**, se convoca la mesa de trabajo con el fin de aclarar inquietudes respecto de observaciones realizadas al presupuesto.

Se realizará seguimiento a los demás pendientes.

3. Desarrollo de la reunión.

- Resumen Antecedentes:
 - El proyecto fue radicado el 8 de mayo de 2023, a través del radicado 2023ER0058949.
 - Surtida la revisión documental preliminar, la entidad territorial, a través del comunicado 2023EE0082101 del 28 de agosto de 2023, fue informada sobre el ingreso del proyecto al mecanismo de Viabilización de proyecto.
 - El 27 de noviembre de 2023, se llevó a cabo la mesa de trabajo virtual por medio de la cual se socializó por parte del formulador el alcance del proyecto, y por parte de los profesionales del MVCT, se realizaron recomendaciones y observaciones generales (se adjunta evidencia). En la mesa de trabajo el formulador se comprometió a realizar entrega de ajustes para el 7 de diciembre de 2023, lo cual fue incumplido.
 - A través del oficio con referencia 2023EE0112516 del 14 de diciembre de 2023, se remitió requerimiento al proyecto con la respectiva lista de chequeo.
 - El 23 de enero de 2024, se realizó la mesa de trabajo virtual por medio de la cual se realiza claridad por parte del evaluador del proyecto sobre observaciones relacionados con los formatos requeridos y sobre el componente institucional. En la mesa de trabajo, representantes del formulador no se comprometieron con entregas de ajustes.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- El 1 de febrero de 2024, se realiza la mesa de trabajo virtual por medio de la cual se realiza seguimiento a los avances en los ajustes, y por parte del profesional del MVCT se da claridad sobre observaciones a los formatos.
- A través de correo electrónico del 1 de febrero de 2024, el formulador remite ajustes parciales para la evaluación del MVCT.
- El 5 de febrero de 2024, se atiende la mesa de trabajo por la cual se realiza claridad por parte de los profesionales del MVCT sobre observaciones del componente institucional.
- A través del correo electrónico del 6 de febrero de 2024, se remita al formulador observaciones sobre las subsanaciones presentadas el 01 de febrero.
- El 13 de febrero de 2024, se atiende la mesa de trabajo por la cual se realiza por parte del evaluador líder resumen de lo acontecido con el proyecto a esa fecha y se hace resumen general de los pendientes. El formulador se compromete a entregar ajustes para el 15/03/2024.
- A través del correo electrónico del 29 de febrero de 2024, el formulador informa que vienen adelantando ajustes. No precisan fechas de entrega.
- A través de correo electrónico del 22 de marzo de 2024, el evaluador del MVCT solicita información sobre estado de los ajustes del proyecto.
- A través de correo electrónico del 22 de marzo de 2024, el formulador informa que vienen adelantando ajustes. No precisan fechas de entrega.
- El 4 de abril el formulador remite a través de correo electrónico ajustes parciales.
- El 10 de abril de 2024, se atiende la convocatoria solicitada por la Procuraría de Instrucción Santa Rosa de Viterbo para verificación del cumplimiento de la acción popular 2017-00248. Se informa el estado y gestiones realizadas sobre el proyecto a esa fecha.
- El 22 de abril de 2024, el evaluador del proyecto remite al formulador, a través de correo electrónico, el resultado de las revisiones de ajustes parciales presentados el 4 de abril de 2024 y los demás pendientes. Lo anterior fue recibido por EMPODUITAMA con radicado de referencia 2023EE0112516.
- El 6 de mayo de 2024, se realizó mesa de trabajo por medio de la cual el profesional del MVCT realiza aclaraciones sobre algunas inquietudes respecto de las observaciones remitidas el pasado 22 de abril.
- A través del correo electrónico del 7 de mayo de 2024, el evaluador del proyecto remite a la formuladora documentación con observaciones y recomendaciones.
- El 20 de mayo de 2024, se realiza mesa de trabajo por medio de la cual se realiza seguimiento al estado de avances de las subsanaciones requeridas.
- El 31 de mayo de 2024, el formulador remite a través de correo electrónico remite subsanaciones parciales sobre los documentos técnicos y presupuesto del referido proyecto.
- El 21 de junio de 2024, se realizó mesa de trabajo por medio de la cual los profesionales del MVCT socializaron observaciones a esa fecha sobre los documentos del proyecto del asunto.

- El 24 de junio a través de correo electrónico, se remite a representantes de formuladora actualización de la lista de chequeo, con observaciones y pendientes.
- El 23 de julio de 2024, se realizó mesa de trabajo para el seguimiento a los avances en las subsanaciones solicitadas al formulador del proyecto, sin embargo, en la sesión se reporta que se encuentran adelantándolas con retrasos e imprevistos. No se registran fechas de entrega por parte del formulador del proyecto.
- El 9 de agosto de 2024, a través de la mesa de trabajo el evaluador del proyecto preguntó a los representantes del formulador sobre avances en las subsanaciones, sin embargo, no se reportan ninguna hasta ese momento. En ese espacio se socializaron nuevamente las observaciones y pendientes a la fecha por parte de los profesionales del MVCT a los profesionales de EMPODUITAMA.
- El 12 de agosto de 2024, a través de correo electrónico, se reenvían observaciones previamente remitidas el 24 de junio de 2024.
- El 20 de agosto de 2024, a través de la mesa técnica, el evaluador del proyecto preguntó a los representantes del formulador sobre avances en las subsanaciones, sin embargo, no se reportan ninguna hasta esa fecha. Se solicita al formulador, que una vez se evalué los pendientes, se proyecten fechas de entrega.
- El 3 de septiembre se realiza mesa de trabajo por medio de la cual el profesional del MVCT hace seguimiento a los pendientes. Se pregunta a los representantes del formulador sobre avances en las subsanaciones, sin embargo, no se reportan ninguna hasta ese momento (con relación a las últimas solicitadas en el mes de junio de 2024). Representantes del formulador estiman que contarán con los ajustes el 17 de septiembre de 2024, lo cual fue incumplido.
- Los días 23 de septiembre y 10 de octubre de 2024, se remite por parte del profesional del MVCT correo electrónico solicitando información sobre los pendientes. El formulador responde el 10 de octubre de 2024, que las subsanaciones serán remitidas para la evaluación de los profesionales del MVCT el día 24 de octubre de 2024.

Mesa de trabajo:

- El Ing. Rodríguez (MVCT), menciona que el Ing. Becerra de parte de Empoduitama, manifestó en días pasados que se encuentran adelantando las subsanaciones solicitadas, sin embargo, tienen alguna inquietudes respecto de las cantidades y del presupuesto de la consultoría.
- El Ing. Becerra (Empoduitama) procede a exponer las inquietudes, que en resumen son las siguientes:
- Expone plano de exploraciones de geotecnia, proyectando posibles trazados y obras. Se pregunta al MVCT si este soporte es adecuado.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Los ingeniero Rivero y Rodríguez de parte del MVCT, realizan recapitulación de los alcances del proyecto, entre los cuales se encuentran: diagnóstico situacional de las redes, obras de corto plazo (optimizaciones captaciones de acueducto y PTAP, redes de alcantarillado y canalizaciones, y PTAR) y obras de mediano y largo plazo según lo que se identifique en el diagnóstico situacional de la infraestructura existente y necesidades del municipio (estás últimas a nivel de pre-factibilidad). De acuerdo a lo anterior, los profesionales del MVCT, que los estudios y actividades proyectadas (incluidas las de campo y laboratorio de la geotecnia), deben responder a los alcances definidos y criterios que deben detallarse con la información del proyecto, por ejemplo: según las longitudes de redes (de acueducto o alcantarillado), deberán corresponder unas cantidades de exploración por cada longitud indicada en el manual de buenas prácticas del RAS, y a su vez, estas exploraciones deben contar con los respectivos ensayos de laboratorio.

- Se informa que sobre los demás requisitos, se vienen adelantando ajustes y revisiones, y se espera contar con estos para el 24 de octubre de 2024, sin embargo, previo a la entrega, lo realizado será socializado con los profesionales del MVCT en mesa de trabajo virtual de 29 de octubre de 2024.
- Sobre los precios indicados en el presupuesto, los profesionales del MVCT indican que estos deben contar con su respectivo soporte (cotización).
- De parte de la Alcaldía de Duitama, mencionan que deberá tenerse en cuenta con los ajustes y proyecciones de cantidades, no solamente las redes, sino las canalizaciones y otras obras puntuales proyectadas, para dar claridad que lo mencionado sobre las cantidades no solo aplica a las redes.
- Los profesionales del MVCT mencionaron que se encuentran en la disposición de atender inquietudes adicionales.

4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

Los representantes del formulador indican en resumen estado de avances en las subsanaciones, y se espera contar con estas para el 24 de octubre de 2024, sin embargo, previo a la entrega al MVCT, las mismas serán socializadas en mesa de trabajo virtual del 29 de octubre de 2024.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
-----	------------	-------------	------------------------------



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

1	Entrega de ajustes definitivos	EMPODUITAMA Municipio de Duitama	24/10/2024 (este compromiso será validado en mesa de trabajo del 29/10/2024)
2	Socialización de ajustes técnicos y de presupuesto	EMPODUITAMA Municipio de Duitama	29/10/2024

FIRMAS (Imágenes de la reunión virtual):

MESA DE TRABAJO PRE-INV PMMA DUITAMA Externo Unirse

22 October 2024 10:30 - 11:00


6 Asistieron	10:30 - 11:00 Hora de inicio y finalización	30m 31s Duración de la reunión	27m 9s Tiempo medio de asistencia
------------------------	---	--	---

Participantes


Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
SO Sergio Andres Rodriguez Olaya SRodriguez@minvivienda.gov.co	10:30	11:00	30m 28s	Organizador
AF Andres Fabian Vargas Fernan... AFVargas@minvivienda.gov.co	10:30	11:00	30m 9s	Moderador
NG Natty Vanesa Rivero Galvis NRivero@minvivienda.gov.co	10:30	11:00	30m 1s	Moderador
AR Andrés Morales Romero	10:30	11:00	29m 55s	Moderador
DB Diego Becer... (No comprobado)	10:38	11:00	21m 54s	Moderador
JM Jorge mario (No comprobado)	10:40	11:00	20m 28s	Moderador



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01



Anexos: Lista de asistencia
Elaboró: Sergio A. Rodríguez Olaya, SDP-DP-MVCT-VASB
Fecha: 22/10/2024

Ver resultados

Encuestado

1 Anónimo

00:41

Tiempo para
completar

Información de la reunión

LUGAR: Virtual (Microsoft Teams)

FECHA: 22 de octubre de 2024

HORA: 10:30 am

TEMA: Seguimiento pendientes proyecto pre-inversión "**ESTRUCTURACION Y FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, BOYACA**"

PRESIDE: Sergio Andrés Rodríguez Olaya (Evaluador líder)

EQUIPO: Naty Rivero (Especialista MVCT Geotecnia) y Andrés Vargas (Especialista MVCT Presupuesto)

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

1. Nombre *

Naty Vanesa Rivero Galvis

2. Cargo *

Contratista

3. Entidad/ Municipio *

MVCT

4. Teléfono o celular *

3160436190

5. Correo electrónico *

nrivero@minvivienda.gov.co

6. Solicitudes/ temática *

--

Ver resultados

Encuestado

2

Anónimo

01:03

Tiempo para
completar

Información de la reunión

LUGAR: Virtual (Microsoft Teams)

FECHA: 22 de octubre de 2024

HORA: 10:30 am

TEMA: Seguimiento pendientes proyecto pre-inversión "**ESTRUCTURACION Y FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, BOYACA**"

PRESIDE: Sergio Andrés Rodríguez Olaya (Evaluador líder)

EQUIPO: Naty Rivero (Especialista MVCT Geotecnia) y Andrés Vargas (Especialista MVCT Presupuesto)

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

1. Nombre *

JORGE ANDRES MORALES

2. Cargo *

Consultor Juridico Urbano

3. Entidad/ Municipio *

Oficina asesora de Planeación Duitama

4. Teléfono o celular *

3125945407

5. Correo electrónico *

juridico.moralesromero@gmail.com

6. Solicitudes/ temática *

Seguimiento desde la Alcaldía

Ver resultados

Encuestado

3 Anónimo

01:16

Tiempo para
completar

Información de la reunión

LUGAR: Virtual (Microsoft Teams)

FECHA: 22 de octubre de 2024

HORA: 10:30 am

TEMA: Seguimiento pendientes proyecto pre-inversión "**ESTRUCTURACION Y FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, BOYACA**"

PRESIDE: Sergio Andrés Rodríguez Olaya (Evaluador líder)

EQUIPO: Naty Rivero (Especialista MVCT Geotecnia) y Andrés Vargas (Especialista MVCT Presupuesto)

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

1. Nombre *

Jorge Mario Guevara González

2. Cargo *

Abogado Contratista

3. Entidad/ Municipio *

Municipio de Duitama

4. Teléfono o celular *

3114935787

5. Correo electrónico *

jorgemguevarag@gmail.com

6. Solicitudes/ temática *

PMAA

Ver resultados

Encuestado

4

Anónimo

02:19

Tiempo para
completar

Información de la reunión

LUGAR: Virtual (Microsoft Teams)

FECHA: 22 de octubre de 2024

HORA: 10:30 am

TEMA: Seguimiento pendientes proyecto pre-inversión "**ESTRUCTURACION Y FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, BOYACA**"

PRESIDE: Sergio Andrés Rodríguez Olaya (Evaluador líder)

EQUIPO: Naty Rivero (Especialista MVCT Geotecnia) y Andrés Vargas (Especialista MVCT Presupuesto)

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

1. Nombre *

Sergio Andrés Rodríguez Olaya

2. Cargo *

Contratista Evaluador Líder (Subdirección de Proyectos DIDE)

3. Entidad/ Municipio *

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

4. Teléfono o celular *

3112763283

5. Correo electrónico *

srodriguez@minvivienda.gov.co

6. Solicitudes/ temática *

Aclaraciones de inquietudes y seguimiento pendientes del proyecto