

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 12 – Octubre 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 23 de Octubre de 2024.
HORA:	9:25: 00 a.m. a 11:25 p.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Firmas
INVITADOS:	Relacionados en Firmas

ORDEN DEL DIA:

1. proyecto Mogotes.

DESARROLLO:

1. Proyecto acueducto para el Municipio de Mogotes

Se realizo reunión de seguimiento de la reformulación No. 1 entre la Esant y al Ministerio el 23 de octubre de 2024, con revisión de los anexos entregados con lo siguiente:

I. Anexo 7 planos

1. se solicita en la planta general la red viabilizada.
2. Plano 7 aparece soporte NP4 sedimentador de alta tasa.
3. plano 8 aparece soporte NP3, tanque de lavado viabilizado, no presupuestado.
4. Pendiente oficio consultor cambio de 2 a 4 filtros.

II. Anexo 8 programación, NP adición 45 días, para un total de 7 meses + 15 días. Se ajustara cuando se apruebe la reformulación.

III. Anexo 10 estudio de suelos definitivo en proyecto viabilizado, no se tuvieron en cuenta cimentación de estructuras, mayores cantidades de ciclópeo y acero.


IV. Anexo 11 soporte de 4 filtros - viabilizado.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Red Viabilizada	Municipio - Esant	30-10-2024
2	Diseño de vías urbanas espesor placa pavimento rígido.	Municipio - Esant	30-10-2024
3	Oficio del Municipio	Municipio - Esant	30-10-2024

FIRMAS:



Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Enrique Rojas 
Revisó:
Fecha: octubre 23 de 2024