



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES

FECHA:	16 de octubre de 2024
HORA:	De 10:30 a 11:30 horas
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT Juan Carlos Erazo Garzón Pablo Esteban Quiñones Osorio Municipio Mahates Melissa Franco Eric David Herrera Agustín Palomino

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento al proyecto de residuos sólidos enmarcados en el Convenio de Uso de Recursos No. 845 de 2024. Etapa precontractual.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Intervención de los asistentes
3. Compromisos

DESARROLLO:

- 1 . Presentación de los asistentes.

Se realiza la presentación de los asistentes tanto del MVCT como los participantes del Municipio.

- 2 . Intervención



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

El municipio informa de los avances que se tiene en la parte precontractual del proyecto:

Quería comentarles sobre la licitación de diseño y obra se publicó ayer por la noche, envié un correo con el reporte de la publicación y los documentos precontractuales.

La consultoría y la interventoría de fortalecimiento institucional se llevó a cabo el viernes, se presentó una propuesta por cada proceso, se estamos en la etapa de evaluación, Solo estamos a la espera de que el área financiera envíe su parte.

En cuanto al encargo fiduciario, tengo una observación de la fiduciaria de Bogotá, que solicita que se corra el cierre para el primero de noviembre. Me gustaría consultarles qué tan factible les parece esta extensión. Personalmente, considero que es demasiado tiempo, ya que anteriormente solo había solicitado ajustes menores y no he recibido más observaciones.

Quisiera saber si, dado que los tiempos de la licitación se están extendiendo, prefieren que corra el cierre al primero de noviembre o si mantenemos la fecha original, que es este viernes. Así podría publicar la adenda hoy.

El MVCT, comenta ustedes son los ejecutores del proyecto, quienes analizan las alternativas y las observaciones. Son ustedes quienes deciden hasta dónde se puede prorrogar esas fechas y que es lo más conveniente para que el proceso continúe.

Bueno, Melissa, mencionas que con los procesos de fortalecimiento institucional consultoría e interventoría, hubo un proponente por cada proceso. Hoy dices que ya están prontos de publicar la evaluación, pero quisiéramos saber: ¿están cumpliendo técnicamente hasta este momento? ¿Hay algún inconveniente?

Municipio informa, se hizo la evaluación jurídica y la evaluación técnica, y ambas están cumpliendo. Ahora estoy esperando que el área financiera me pase su evaluación. Espero que no haya ningún inconveniente. Si todo está en orden, no tendríamos problemas y podríamos realizar el traslado y adjudicar el proyecto la próxima semana sin inconvenientes.

El MVCT, En reuniones anteriores se comentó que el proceso de interventoría se publicaría casi en paralelo. Y a la fecha no se ha publicado se recuerda que para el primer pago necesitamos tener las dos actas de inicio: tanto de la obra como de la interventoría.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Municipio informa, la idea es publicar la interventoría la otra semana a más tardar para que corran en paralelo. La licitación tiene un plazo de 10 días para el borrador, mientras que la interventoría tiene 5 días. Así, ambos procesos podrían abrirse casi al mismo tiempo.

Es fundamental esto, porque si adjudicamos la obra y la interventoría sigue en proceso, no podemos avanzar. Debemos tener todo listo para firmar el acta de inicio. Espero poder publicar la interventoría el lunes o martes de la próxima semana, antes de la reunión de seguimiento.

3. COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Publicación proceso interventoría a los diseños y obra	Municipio	23/10/2024

Elaboró: Juan Carlos Erazo Garzón
Fecha: 18/10/2024