



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 22

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 15 de noviembre de 2024
HORA:	De 10:00 a 10:36 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	De parte de la empresa Aguas del Chocó S.A. E.S.P (Gestor PDA) <ul style="list-style-type: none">- Lianis María Mosquera – Apoyo Área Técnica (lianismariam@gmail.com / areatecnica@aguasdelchoco.gov.co)- Lelly María Mosquera Mena – Apoyo Área Técnica (lellymorenam@gmail.com) De parte de la consultoría <ul style="list-style-type: none">- Yeniffer Jiménez - Ing. Civil (Apoyo consultoría) Consultoría Redes Condoto (redescondoto@gmail.com) De parte del MVCT <ul style="list-style-type: none">- Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP DIDE VASB (srodriguez@minvivienda.gov.co)
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Objetivo de la reunión.
3. Desarrollo de la reunión.
4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes.

Se realiza presentación de los asistentes. Se cuenta con participación de la empresa Aguas del Chocó S.A. E.S.P. (Gestor P.D.A.), la consultoría y profesional del MVCT.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Se invitó a representantes del municipio de Condoto, quienes no asistieron.

2. Objetivo de la reunión.

Se solicitó por parte del evaluador del proyecto **“CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONDOTO”**, la mesa de trabajo con el fin de realizar corte y seguimiento a los pendientes con que cuenta este a la fecha.

3. Desarrollo de la reunión.

- El Ing. Rodríguez (MVCT), menciona el formulador que se cuentan con cumplimientos parciales de los requisitos presentados a través de varias entregas, principalmente sobre el componente técnico, financiero y ambiental, sin embargo, con observaciones y pendientes.

Los últimos pendientes fueron remitidos a través de correo electrónico del 25 de septiembre y 5 de noviembre de 2024.

A continuación se expone resumen de los requisitos de presentación, cuales cumplen, y cuales se encuentran pendientes de acuerdo a los lineamientos de presentación de proyecto solicitados por el Anexo 1 de la Resolución 0661 de 2019.

a. Documentales y legales:

a.1. Carta de presentación – Pendiente, deberá actualizarse el nombre del proyecto coherente con el alcance limitado al acueducto, de acuerdo a últimas conversaciones (Nota: en caso que el proyecto sea presentado por el PDA, se requiere documento por parte del municipio, firmado por el alcalde donde manifieste estar de acuerdo con el proyecto, o en su defecto, que está también firma la carta de presentación). Se ajustará con la versión final del presupuesto y nombre.

a.2. Ficha MGA – Pendiente. Se ajustará con la versión final del presupuesto y nombre.

a.3. Certificados del proyecto – Pendientes, deberán ajustar teniendo en cuenta cambio de nombre de proyecto.

b. Ambientales

b.1. Permiso de concesión de aguas – En trámite.

b.2. Permiso de ocupación de cauce – Pendiente. Es posible que vaya inmerso en el permiso de concesión de aguas. Está pendiente verificar, si por cruce de tubería elevada, se requiere permiso de ocupación de cauce o no; en caso que no, deberá ser certificado por CODECHOCO.

b.3. Permiso de vertimientos – En trámite.

b.4. Certificado de escombreras y o fuentes de materiales pétreos y escombrera, indicando distancias al proyecto, licencia y/o permisos de las autoridades competentes, accesos y disponibilidad de proveer materiales agregados, disponibilidad y capacidad para recibir material retiro de sobrantes de excavación y escombros (requiere anexar los permisos correspondientes) – Pendiente, verificar a resolución 0661 de 2019.

Respecto de los trámites ambientales, profesionales del PDA y de la consultoría manifiestan que cuentan con la Resolución que otorga la concesión de aguas, sin embargo, se encuentra consultándole a la autoridad ambiental si con este permiso en encuentran incluidos los demás permisos (ocupación de cauce) para el caso de la captación. Sobre el paso elevado y vertimiento proveniente de la PTAP, igualmente se encuentran consultando si para estos casos puntuales igualmente se requieren tramitar permisos para el caso del proyecto.

Para lo anterior, los representantes del equipo formulador mencionan que se encuentran gestionando una reunión con CODECHOCO para la semana del 18 al 22 de noviembre de 2024 (por confirmarse).

El profesional del MVCT solicitó se allegue el permiso de concesión de aguas con el fin de ir adelantando las verificaciones pertinentes.

c. Técnicos

c.1. Formato resumen de proyecto – Pendiente. Se ajustará con la versión final del presupuesto y nombre.

c.10. Diseños eléctricos / electromecánicos – Pendiente verificar si evaluador cuenta con información actual, y pendiente verificar si dentro de los diseños quedó sistemas de respaldo (para captación y en PTAP).



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Esto deberá presentar acompañado del certificado de disponibilidad, Presupuesto, APU y cotizaciones.

c.13. Memorias de cantidades de obra – Pendiente revisión por parte de MVCT, se validar.

c.14. Especificaciones técnicas particulares – Pendiente verificar que sean acordes al presupuesto.

c.15. Certificado de funcionalidad e integralidad – Pendiente

c.18. Certificado de disponibilidad de servicio públicos – Pendiente, para el caso del servicio de energía en captación. La PTAP tiene servicio en funcionamiento (adjuntar evidencia del servicio, por recibo o factura).

c.19. Certificación de cotización para fabricación estructuras en fibra de vidrio cuando aplique – Pendiente

c.20. Cronograma de obra – Pendiente, revisarlo con los últimos cambios, y con el alcance del proyecto recortado.

c.21. Certificación de aprobación del proyecto por parte de la interventoría de los estudios y diseños. – Pendiente aportar el informe. Verificar fecha de acuerdo a los últimos ajustes técnicos.

Respecto de los mencionado, se informe por parte de representantes de la consultoría que ya cuentan con todas las subsanaciones del componente técnico, las cuales se remitirán para la evaluación del profesional del MVCT para el 18 de noviembre de 2024.

Nota 1: una vez radicado la totalidad del proyecto, se deberá verificar que todos los documentos técnicos se presenten firmados por los profesionales de diseño, supervisión e interventoría.

Nota 2: como se pretende limitar el alcance al acueducto, recortando al alcantarillado, se deberá presentar informe con la justificación y la funcionalidad técnica (comentarlo ingeniero Héctor Mosquera). Además, deberá presentarse el oficio con la solicitud de la modificación del nombre limitando el alcance del proyecto. Los documentos que contengan el nombre del proyecto deberán ajustarse igualmente.

d. Institucionales

d.1. Formato 3 Diagnóstico de la ESP – ok, sin embargo, se requiere actualizar formato.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

d.3. Fortalecimiento Institucional – ok, sin embargo, por tiempo transcurrido, se deberá actualizar el informe de fortalecimiento curso.

d.4. Certificado de paz y salvo por concepto de pago de subsidios a favor del prestador – ok, sin embargo, por tiempo transcurrido, se deberá actualizar la certificación

d.5. Certificado de Gestión de Cumplimiento de Compromisos – ok, sin embargo, por tiempo transcurrido, se deberá actualizar la certificación

De parte del PDA Chocó se informa que se realizarán las gestiones para actualizar la información requerida.

e. Presupuesto

e.1. Presupuesto de obra en hoja formulada (APU, cantidades de obra, cronograma) – pendiente confirmar si la versión es la correspondiente y coherente con los últimos ajustes. De acuerdo a la consultoría, si es la versión vigente con los últimos ajustes, por lo que deberá ser objeto de revisiones del MVCT, sin embargo, están pendientes las cotizaciones.

La consultoría validará las cotizaciones.

e.3. Plan financiero - pendiente

Respecto de lo mencionado, se informe por parte de representantes de la consultoría que ya cuentan con todas las subsanaciones del componente financiero, las cuales se remitirán para la evaluación del profesional del MVCT para el 18 de noviembre de 2024.

f. Predial

f.1. Plano predial – pendiente ajuste. La consultoría menciona que están haciendo consultas con Gestor Catastral con relación al requisito de la plancha catastral.

f.2. Certificado 8 (conocimiento de predios y servidumbres) – pendiente presentar

f.3. Certificado 7 (servidumbre) – pendiente presentar, en caso que se requiera.

f.4. Acreditación de titularidad y/o servidumbre predio colectivo – pendiente presentar



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

El formulador informa que se encuentran adelantando las consultas y solicitud de información al Gestor catastral, y esperan obtener respuesta el 22 de noviembre de 2024.

Recomienda el profesional del MVCT, que una vez se tenga la respuesta de gestor catastral, le sea solicitada mesa de trabajo con abogado evaluador del componente predial, con el fin que se den indicaciones precisas sobre los requisitos de presentación solicitados por la resolución 0661 de 2019 para este componente.

4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

Se realiza seguimiento sobre el estado de los pendientes del referido proyecto el cual cuenta con observaciones y pendientes de tipo documental, legal, ambiental, técnica, financiera y predial.

Existen varios documentos y permisos críticos que están pendientes o en trámite, especialmente en los componentes documentales, ambientales, técnicos y prediales.

Algunos documentos ya cumplidos requieren actualización debido al tiempo transcurrido, entre estos certificaciones e informe de fortalecimiento institucional en curso.

Se espera entrega de ajustes del componente técnico y financiero para el 18 de noviembre de 2024.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentar ajustes técnicos completos <i>Nota: Se han presentado parciales – sin embargo, se requieren complementar con requisitos indicados en la presente mesa de trabajo</i>	Consultoría Interventoría PDA del Chocó	18/11/2024
2	Presentar ajustes componente legal y documental	PDA del Chocó Municipio Condoto	No se define



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
	<i>Nota: No se definen fechas en mesa de trabajo. El formulador depende de entregas de otros componentes.</i>		
3	Presentar ajustes financieros (Presupuesto, APU, cotizaciones, memoria de cantidades de obra y documento de especificaciones técnicas.	Consultoría Interventoría PDA del Chocó	18/11/2024
4	Presentar ajustes componente ambiental <i>Nota: algunos de los permisos actualmente están en trámite y la fecha estimada es esperada de acuerdo al tiempo de respuesta de la entidad ambiental que otorga los requeridos. Se cuenta con evidencias del trámite en curso.</i>	PDA del Chocó Municipio Condoto	Se espera entrega parcial para el 18/11/2024 correspondiente al permiso de concesión de aguas
5	Presentar ajustes componente predial <i>Nota: El formulador se encuentra solicitando información requerida al gestor catastral con el fin de presentar adecuadamente la información de este componente.</i>	PDA del Chocó Municipio Condoto Consultoría Interventoría	No se define
5	Presentar componente institucional actualizado <i>Nota: se cuenta con VoBo de este componente, sin embargo, debido al tiempo transcurrido se requiere actualizar información del estado del fortalecimiento institucional en curso y expedir certificaciones vigentes</i>	PDA del Chocó Municipio Condoto	No se define

FIRMAS:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01


SEGUIMIENTO PENDIENTES CONDOTO



15 November 2024 10:00 - 10:36



5 Asistieron	10:00 - 10:36 Hora de inicio y finalización	36m 37s Duración de la reunión	22m Tiempo medio de asistencia
------------------------	---	--	--

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
SO Sergio Andres Rodriguez Olaya SRodriguez@minvivienda.gov.co	10:01	10:36	35m 42s	Organizador
LP LIANIS MARÍA M... (No comprobado)	10:01	10:17	16m 14s	Moderador
YJ Yeniffer Jime... (No comprobado)	10:02	10:36	34m 34s	Moderador
LM Lianis Mosqu... (No comprobado)	10:22	10:36	14m 47s	Moderador
L lellymorenam lellymorenam@gmail.com	10:28	10:36	8m 43s	Moderador









FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Anexos: (Registro diligencia de formato virtual de asistencia)
Elaboró: Sergio A. Rodríguez Olaya, SDP-DP-MVCT-VASB
Fecha: 15/11/2024

Ver resultados

Encuestado

1 Anónimo

14:15

Tiempo para
completar

Información de la reunión

LUGAR: Virtual (Microsoft Teams)

FECHA: 15 de noviembre de 2024

HORA: 10:00 am

TEMA: Seguimiento a los pendientes del proyecto "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONDOTO",

PRESIDE: Sergio Andrés Rodríguez Olaya - Grupo Evaluación de Proyectos VASB MVCT

EQUIPO :

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

1. Nombre *

YENIFFER JIMENEZ

2. Cargo *

INGENIERA

3. Entidad/ Municipio *

CONSORCIO REDES CONDOTO

4. Teléfono o celular *

3138001048

5. Correo electrónico *

redescondoto@gmail.com

6. Solicitudes/ temática *

seguimiento de actividades

Ver resultados

Encuestado

2

Anónimo

02:36

Tiempo para
completar

Información de la reunión

LUGAR: Virtual (Microsoft Teams)

FECHA: 15 de noviembre de 2024

HORA: 10:00 am

TEMA: Seguimiento a los pendientes del proyecto "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONDOTO",

PRESIDE: Sergio Andrés Rodríguez Olaya - Grupo Evaluación de Proyectos VASB MVCT

EQUIPO :

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

1. Nombre *

Lianis María Mosquera Pino

2. Cargo *

Apoyo Área Técnica

3. Entidad/ Municipio *

PDA Choco

4. Teléfono o celular *

3136201664

5. Correo electrónico *

Lianismariam@gmail.com

6. Solicitudes/ temática *

Proyecto Condoto

Ver resultados

Encuestado

3

Anónimo

02:09

Tiempo para
completar

Información de la reunión

LUGAR: Virtual (Microsoft Teams)

FECHA: 15 de noviembre de 2024

HORA: 10:00 am

TEMA: Seguimiento a los pendientes del proyecto "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONDOTO",
PRESIDE: Sergio Andrés Rodríguez Olaya - Grupo Evaluación de Proyectos VASB MVCT

EQUIPO :

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

1. Nombre *

Lelly Maria Mosquera Mena

2. Cargo *

Profesional de apoyo

3. Entidad/ Municipio *

Aguas del Choco

4. Teléfono o celular *

3127297400

5. Correo electrónico *

lellymorenam@gmail.com

6. Solicitudes/ temática *

Subsanación aspectos técnicos.

Ver resultados

Encuestado

4

Anónimo

00:58

Tiempo para
completar

Información de la reunión

LUGAR: Virtual (Microsoft Teams)

FECHA: 15 de noviembre de 2024

HORA: 10:00 am

TEMA: Seguimiento a los pendientes del proyecto "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONDOTO",

PRESIDE: Sergio Andrés Rodríguez Olaya - Grupo Evaluación de Proyectos VASB MVCT

EQUIPO :

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

1. Nombre *

Sergio Andrés Rodríguez Olaya

2. Cargo *

Contratista Grupo Evaluación de Proyectos DIDE VASB

3. Entidad/ Municipio *

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

4. Teléfono o celular *

3112763283

5. Correo electrónico *

srodriguez@minvivienda.gov.co

6. Solicitudes/ temática *

Seguimientos a los pendientes del proyecto