



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 20241018

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 18 de octubre de 2024
HORA:	De 8:00 a 8:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	FREDDY ALVARO LOZANO ESPAÑA, Contratista, MVCT WILLIAM RICARDO GOMEZ ARISTIZABAL, Contratista, MVCT JOSE JAVIER HERRERA GÓMEZ, Profesional Gerencia de Medio Ambiente, FINDETER

ORDEN DEL DÍA:

1. Seguimiento avance proyecto convenio interadministrativo Nro. 1395-2023 - En virtud del presente Convenio, las partes establecerán las condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la nación al municipio de Sampués, departamento de Sucre, en calidad de beneficiario, conforme con lo establecido en el contrato interadministrativo No. 1139 de 2020 suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Financiera de Desarrollo Territorial - FINDETER S.A., a fin de realizar el Proyecto denominado: "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGUNDA ETAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAMPUÉS, DEPARTAMENTO DE SUCRE", contratación derivada a cargo de FINDETER.

DESARROLLO:

1. Se inicia la reunión indicando por parte del Ing. Jose Herrera – Profesional Gerencia de Medio Ambiente de FINDETER, que: la convocatoria de interventoría se declaró desierta, a pesar de que un proponente que presentó propuesta, para la presentación de la oferta no cumplió los requisitos que se tenían establecidos dentro del proceso de contratación, en ese orden de ideas esa convocatoria se va a declarar desierta y vamos a tener que abrir un nuevo proceso de contratación. Eso afecta el cronograma que en algún momento se había previsto de poder iniciar la ejecución del proyecto. Nosotros les hemos indicado que a partir de esa interventoría ya daríamos inicio, pero sabemos que para poder dar inicio a los contratos se requiere que el proceso de ejecución inicie de manera simultánea. Tenemos esa novedad que les queríamos contar y por eso la solicitud con el adelanto de la reunión para poder explicarles el escenario.



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

El Ing. Freddy pregunta si el contrato de obra ya fue adjudicado a lo cual FINDETER indica que no lo pueden adjudicar hasta que se tenga la interventoría. No se tiene adjudicado, pero ya hay seleccionado.

El Ing. Freddy aborda la prórroga #1 que se realizó al convenio la cual fue por 3 meses, explicando lo sucedido previo a la elaboración de este otrosí, porque el municipio y FINDETER solicitaron 17 meses, indica que en las consideraciones de esta prórroga se indicaron las razones por las cuales no se pudo adelantar el proyecto en el plazo inicial. Dentro de las condiciones dadas en la justificación se tuvo: una vez se dé la adjudicación de los contratos derivados, esto es, en septiembre, las partes evaluarán las condiciones del plazo que permitan la ejecución de las actividades propuestas tales como a) ejecución de la obra, b) el recibo y entrega a satisfacción del proyecto ante al municipio y c) la liquidación del contrato.

Para esta nueva prórroga se deberá indicar estas nuevas condiciones que se presentaron en el plazo de ejecución del otrosí 1, FINDETER y el Municipio deberán solicitar un nuevo plazo para el cumplimiento de esta etapa de contratación.

FINDETER pregunta si se puede solicitar los 3 meses para los procesos de contratación y el plazo de la obra correspondiente a 13 meses.

El Ing. Freddy indica que no se puede debido a que si no se logra una contratación se puede pensar también en la liquidación del convenio, esto dependiendo de lo que se indique desde la Secretaría General del MVCT.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Solicitud de prórroga Nro. 2 del convenio	FINDETER	31 octubre 2024
2	Elaboración memorando solicitud de prórroga Nro. 2 del convenio	MVCT-Subdirección de proyectos	6 noviembre 2024

FIRMAS:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
 William Ricardo Gomez Aristiza... WRGomez@minvivienda.gov.co	8:00 a. m.	8:33 a. m.	32m 59s	Organizador
 Freddy Alvaro Lozano Espana FALozano@minvivienda.gov.co	8:01 a. m.	8:32 a. m.	30m 55s	Moderador
 JOSE JAVIER HERRERA GOMEZ JHERRERA@findeter.gov.co	8:16 a. m.	8:34 a. m.	17m 5s	Moderador

Anexos: ([resultado adjudicaciones D1395-2023 Sampués-20241018 081742-Grabación de la reunión.mp4](#))

Elaboró: William Ricardo Gómez Aristizabal.

Revisó: n.a.

Fecha: 18 de octubre de 2024