



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 20241022

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 22 de octubre de 2024
HORA:	De 15:30 a 16:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	WILLIAM RICARDO GOMEZ ARISTIZABAL, Contratista, MVCT JOSE JAVIER HERRERA GÓMEZ, Profesional Gerencia de Medio Ambiente, FINDETER

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento avance proyecto convenio interadministrativo Nro. 1395-2023 - En virtud del presente Convenio, las partes establecerán las condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la nación al municipio de Sampués, departamento de Sucre, en calidad de beneficiario, conforme con lo establecido en el contrato interadministrativo No. 1139 de 2020 suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Financiera de Desarrollo Territorial - FINDETER S.A., a fin de realizar el Proyecto denominado: "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGUNDA ETAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAMPUÉS, DEPARTAMENTO DE SUCRE", prórroga del convenio para contratación derivada a cargo de FINDETER.

DESARROLLO:

1. Se realiza reunión con el fin de aclarar las fechas de firma, inicio y fin del convenio. El Ministerio indica las fechas que se encuentran en los documentos así:
Firma del convenio: 28 junio 2023
Plazo inicial: 13 meses a partir del acta de inicio
Acta de inicio: 17 de julio 2023
Fin con acta de inicio: 16 de agosto 2024
Otrosí Nro. 1: 16 agosto 2024, 3 meses
Fin con Otrosí Nro. 16 noviembre 2024

FINDETER indica que se está finalizando el documento de solicitud de la prórroga y pasará a revisión del abogado, solicitando 3 meses hasta el 15 de febrero de 2025 con el fin de adelantar los plazos de contratación de la interventoría, de legalización de los contratos derivados de obra y de interventoría, suscripción de las actas de inicio y los demás se trámites administrativos requeridos para la ejecución del proyecto. Adicionalmente se pondrá en consideración del Ministerio



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

la ampliación del Convenio hasta el 30/04/2026, tiempo que incluye las actividades precontractuales el plazo para la ejecución y liquidación del Convenio. El municipio ya envió los documentos del alcalde y la alcaldía, está pendiente el oficio de solicitud de prórroga.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Solicitud de prórroga Nro. 2 del convenio	FINDETER	31 octubre 2024
2	Elaboración memorando solicitud de prórroga Nro. 2 del convenio	MVCT-Subdirección de proyectos	6 noviembre 2024
3	Remitir documentos de Sampués	FINDETER	22 octubre 2024

FIRMAS:

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
 William Ricardo Gomez Aristiza... WRGomez@minvivienda.gov.co	3:30 p. m.	3:39 p. m.	9m 35s	Organizador
 JOSE JAVIER HERRERA GOMEZ JJHERRERA@findeter.gov.co	3:30 p. m.	3:39 p. m.	8m 52s	Moderador

Anexos: ([Mesa técnica de seguimiento convenio D1395-2023, Sampués, Sucre-20241022_153349-Grabación de la reunión.mp4](#))

Elaboró: William Ricardo Gómez Aristizabal.

Revisó: n.a.

Fecha: 22 de octubre de 2024