



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES

FECHA:	13 de noviembre de 2024
HORA:	De 10:30 a 11:30 horas
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT Juan Carlos Erazo Garzón Municipio Mahates Melissa Franco Eric David Herrera

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento al proyecto de residuos sólidos enmarcados en el Convenio de Uso de Recursos No. 845 de 2024. “Optimización del servicio público de aseo para la gestión integral de los residuos sólidos en el municipio de Mahates Bolívar bajo el esquema de operación de comunidades organizadas”. Etapa precontractual.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Intervención de los asistentes
3. Compromisos

DESARROLLO:

1 . Presentación de los asistentes.

Se realiza la presentación de los asistentes tanto del MVCT como los participantes del Municipio.

2 . Intervención



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

El municipio informa de los avances que se tiene en la parte precontractual del proyecto:

Se informa que ya se ha adjudicado el encargo fiduciario y se ha firmado el contrato de consultoría de fortalecimiento . Además, el contrato de la interventoría de la consultoría ya fue enviado al contratista, y estamos a la espera de que lo devuelvan firmado.

En relación con la licitación de obra pública, se realizó ayer la audiencia de asignación de riesgos, a la cual no asistió ningún interesado. Por otro lado, el cierre del proceso de interventoría de la obra estaba previsto para ayer; sin embargo, recibimos una solicitud de aplazamiento, una empresa presentó una observación indicando que no alcanzaba a presentar su propuesta dentro del plazo establecido. Debido a esta situación y al temor de que no se presentara ninguna propuesta, se decidió aplazar el cierre del proceso de interventoría para el próximo lunes, coincidiendo con el cierre de la licitación de la obra pública. Esta prórroga busca garantizar que las empresas interesadas tengan la oportunidad de presentar sus propuestas en el nuevo plazo establecido.

El compromiso para la próxima semana es tener los cierres de los dos procesos: tanto el de interventoría como el de la licitación de la obra. Asimismo, se espera que, en la medida de lo posible, se logre firmar el contrato del encargo y suscribir las actas de inicio de los contratos de consultoría e interventoría.

El MVCT expresa, que ambos procesos, tanto la licitación de la obra como el de interventoría, tendrán su cierre el próximo lunes 18 de noviembre. En cuanto a las evaluaciones, se recuerda que el equipo técnico deberá coordinar y evaluar ambos proyectos de manera simultánea. Es crucial que se cumplan los plazos establecidos, ya que, como se ha mencionado en reuniones anteriores, se requiere que los tiempos de evaluación se respeten para evitar atrasos y asegurar que las adjudicaciones se realicen dentro de las fechas previstas.

El municipio informó, se confirma que está preparado para llevarse a cabo de manera simultánea la evaluación de los dos procesos. Lo que nos interesa es garantizar se cumplan los plazos establecidos en los cronogramas, sin que los plazos se extiendan más allá de lo necesario.

La decisión de aplazar el cierre se tomó con el fin de no comprometer las fechas iniciales de adjudicación y el inicio de la obra. De esta manera, no se sacrifican los tiempos previstos para el inicio de la obra. Se espera que todo transcurra según lo planeado, cumpliendo con los plazos establecidos.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

3. COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Cierres de los procesos	Municipio	18/11/2024

Elaboró: Juan Carlos Erazo Garzón
Fecha: 15/11/2024