



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 28 DE NOVIEMBRE DE 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	28 de noviembre de 2024
HORA:	De 11:00 am a 11:30am
LUGAR:	EMCASERVICIOS – Popayán, Cauca
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Laura Bastidas – Apoyo EMCASERVICIOS S.A Carlos Zapata – Ing. Apoyo EMCASERVICIOS Carlos Fernández – Jurídico EMCASERVICIO Jorge Manzano – Supervisión EMCASERVICIOS Harold Palechor - Ing. Apoyo EMCASERVICIOS Alberto Valverde - Ing. Apoyo EMCASERVICIOS
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

El 28 de noviembre de 2024 se convocó mesa de trabajo para hacer seguimiento al proyecto CONSTRUCCION OBRAS DE OPTIMIZACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE BALBOA

DESARROLLO:

El Ing. Perilla indica que se realizó esta reunión para conocer el estado en que se encuentra el proyecto y que gestiones se han realizado para lograr el reinicio de actividades.

El Doctor Carlos Fernández, inicia informando que a la fecha se realizó terminación unilateral del contrato de obra y el 15 de noviembre de 2024 se remitió al contratista de interventoría por medio de oficio la proyección del acta de liquidación bilateral del contrato de obra para tramite respectivo de firmas, en cual se da un plazo hasta el 02 de diciembre de 2024. En el caso de no obtener respuesta a la fecha se inicia por parte de la Oficina Asesora Jurídica de EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. el proceso de liquidación unilateral del contrato de obra.

Igualmente, después de realizar los trámites de liquidación se debe evaluar el paso a seguir por parte de EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. para la terminación y entrega de la obra al municipio.

El ing. Perilla pregunta por el avance financiero del proyecto, ya que en repetidas ocasiones, el encargado de la plataforma de SIGEVAS indica que este avance está por encima por el de ejecución de obra, a lo que el Ing Manzano indica que es importante primero que todo tener en cuenta que este proyecto está viabilizado desde el 2013 y se realizó la contratación de obra e interventoría en la vigencia 2014, de acuerdo a reformulación realizada y aprobada por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT en el año 2018, se dio por terminado y liquidado el contrato de obra con el cumplimiento contractual al 100% y se dio inicio de un nuevo proceso de contratación que tuviera como alcance la reformulación aprobada. Por tal motivo es importante aclarar que dicho porcentaje financiero corresponde a los pagos realizado a todos los contratos derivados del proyecto tanto de obra como de interventoría, pero el avance físico reportado a la fecha hace referencia a lo ejecutado actual en el contrato de obra vigente y que se encuentra en trámite de liquidación. Agrega que es importante que por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT se dé lineamientos con respecto al avance físico a reportar, en el cual se determine si se debe reportar el avance acumulado de los dos contratos de obra generados o solo del avance del contrato vigente a la fecha.

Sin más temas que tratar, se da por terminada y se realiza el cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Informas al MVCT sobre la respuesta del Acta de liquidación bilateral o unilateral del contrato de obra.	EMCASERVICIOS	5/12/2024
2	Aclarar tema del avance financiero SIGEVAS	MVCT	5/12/2024
3			

FIRMAS:



EMCASERVICIOS
S.A.S.P.
Empresa Cesana de Servicios Públicos

REGISTRO DE ASISTENCIA EVENTO EXTERNO

27

FECHA: 28 / Nov / 2024

JORNADA: MAÑANA ☒ TARDE ☐

MUNICIPIO: Popayán

LUGAR: Gerencia General de EMCASERVICIOS S.A.S.P.

No.	NOMBRES	APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	POBLACIÓN			GÉNERO		ORGANIZACIÓN Y/O ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	No. CELULAR	FIRMA
				A F R O	I N D I G E N A	M E S T I Z O	F	M				
01	Josus Hamey	Ruiz López	76247589		X			X	Emcaservicios	Jruiz2@popayan.gov.co	3116162762	
2	Carlos Hamiro	Zapata S.	1062322301	X				X	Emcaservicios	zapatacarlos200946@gmail.com	3124240918	
3	Juan Miguel	Parilla Astor	86087030					X	Min Vivienda	imperilla@minvivienda.gov.co	3123861184	
4	José Marcela	Bautista I.	1061774915				X		Emcaservicios	bautistajose10@gmail.com	3136010235	
5	Jorge Enrique	Mangano M.	10540.451		X			X	Emcaservicios	manganojorge1961@hotmail.com	3162999370	
6	Carlos Mario	Fernández S.	1041866353		X			X	ENAPSEDEC	mariofernandez616@hotmail.com	3131611884	
7	Harold Alberto	Releche Z	106182479	X				X	Emcaservicios	haroldreleche@hotmail.com	3022149986	
8	Alberto Vivero	Vivero	76718795		X			X	Emcaservicios	avivero2@hotmail.com	3186937136	