



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA REUNION

### DATOS GENERALES

FECHA:	29 de noviembre de 2024
HORA:	De 11:30 a.m. a 12:30 p.m.
LUGAR:	Reunión Virtual.
ASISTENTES:	Se anexa pantallazo
	Astrid Lorena Montoya, Secretaria de Planeación Municipio Venecia
	Danilo Adrián Correa: Apoyo a la supervisión GSP de Antioquia Jairo Alberto Gómez Riaño, Apoyo a la Supervisión, MVCT.

**Convenio CUR 1142-2020**, Proyecto Construcción Del Plan Maestro De Acueducto Y Alcantarillado Urbano Del Municipio De Venecia

**Objeto:** Reunión de seguimiento etapa de diseños conducción abastecimiento Quebrada Galápagos, Desarenado y conducción quebrada La Tigra a la PTAP.

### Temas tratados:

1. Alternativa de ubicación de la planta de tratamiento.
2. Avance de diseños quebrada Galápagos.
3. Mantenimiento de la vía de acceso a la PTAR.
4. Plan de Acción Gerencial.
5. Solicitud de prórroga del convenio a más tardar 15 de diciembre de 2024.

### DESARROLLO

La reunión contó con la participación de los representantes la administración municipal de Venecia, Gerencia de Servicio Públicos de la Gobernación de Antioquia (GSP de Antioquia) y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT).

#### 1. Alternativa de ubicación de la planta de tratamiento.

La GSP de Antioquia informó que se tuvo reunión en la Gerencia en al que participaron la alcaldesa encargada del municipio de Venecia, el gerente de AAS S.A., la secretaria de planeación, en la que manifestaron que tenían los diseños de la bocatoma terminados, el predio donde se construirá la PTAP definido, se estaba actualizando la concesión de aguas, se debía legalizar la servidumbre en dos predios necesarios para construir la conducción. En cuanto a los diseños se comprometieron a entregarlos la semana del 2 al 6 de diciembre de 2024.

## **2. Avance en el alcance de diseños quebrada Galápagos. % de avance de los diseños.**

Señaló la GSP de Antioquia, diseños del sistema de abastecimiento de agua de la quebrada Galápagos se encuentra en un 100 %.

Agregó la Gerencia que la modificación de los diseños consistió en desplazar el desarenador y bocatoma aguas arriba, y la conducción hasta la PTAP.

Una vez se entreguen los diseños por parte de municipio se programará una reunión entre las tres entidades que conforman el convenio para socializarlos y ajustar el plan de acción vigente.

## **3. Diagnóstico de las obras construidas en la PTAR.**

Este tema no ha sido considerado hasta la fecha. Sin embargo es necesario contemplarlo.

## **4. Plan de Acción Gerencial para el desarrollo de actividades.**

El plan de acción continúa siendo el mismo.

- Estructuración de la Reformulación No.3, incorporando los diseños y la actualización del presupuesto, incluyendo obras no previstas a cargo del municipio de Venecia y el PDA de Antioquia.
- Estructurada la reformulación No. 3, se debe radicar en el Ministerio para la verificación documental y de los soportes.
- Verificados los soportes por parte de las profesiones de evaluación del MVCT se presentará al Comité Técnico del VASB – MVCT que emitirá concepto y el oficio mediante el cual se informará sobre su viabilidad.
- La GSP de Antioquia procederá a Contratar las Obras mediante licitación Pública adjudicando y suscribiendo contrato de obra e interventoría.
- Se ejecutarán las obras acordes con el cronograma previsto.
- Liquidación de Contratación derivada de obra e interventoría.
- Liquidación del Convenió.

## **5. Solicitud de prórroga (Suspensión/ampliación plazo)**

El Ministerio manifiesta que en cuanto a la modificación del convenio se debe definir si se amplía la suspensión o se prorroga lo cual depende de la entrega de los diseños y la estructuración de la reformulación. Sin embargo es necesario iniciar con la recolección de documentación soportes y la justificación de este, a más tardar el 15 de diciembre de 2024.

La GSP de Antioquia señaló que se programara una reunión con las entidades en la segunda semana de diciembre para ajustar el plan de acción y definir actividades y responsable de su ejecución.

## COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
1	Remisión del Plan de Acción y Acta de	GSP Antioquia	21-11-2024 Cumplido
2	Reunión Virtual de seguimiento y control	MVCT	30-11-2024 Cumplido
3	Respuesta al oficio remitido por el MVCT	Mpio. Venecia	25-11-2024 Pendiente
4	Entrega de diseños del sistema de abastecimiento de la quebrada Galápagos	AAS S.A. Mpio. Venecia	05-12-2024
5	Solicitud de prórroga (Suspensión – Plazo)	Mpio. Venecia GSP Antioquia	15-12-2024
6	Reunión Virtual de seguimiento y control	GSP Antioquia	11-12-2024

Anexo: Asistencia a la reunión  
 Elaboró: Jairo Alberto Gómez Riaño  
 Fecha: 29-11-2024.



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

08:12

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (2) Silenciar a todos

- JR Jairo Alberto Gomez Riano Organizador
- D Danilo (No comprobado)

Otros invitados (1)

- OR Oscar Ivan Lopez Rodriguez Sin respuesta

08:12

Búsqueda

ESP LAA 11:37 29/11/2024

24:38

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Grabación y transcripción

Ha empezado por usted. Informe a todos que se les está grabando y transcribiendo. [Directiva de privacidad](#)

Transcripción Salir (Ctrl + Mayús + H)

Porfa sí o K.

PG PLANEACION GSP (No comprobado) 11:53 No creo que lo haga, pues.

JR Jairo Alberto Gomez Riano 11:53 Sí, sí, no, sí.

Enviámela para estar enterado y porque yo hice un informe de supervisión y eso no me han dado respuesta a eso.

¿Entonces me sirve para ver dónde estoy parado?

PG PLANEACION GSP (No comprobado) 11:53 No.

Listo, en efecto.

JR Jairo Alberto Gomez Riano 11:54 ¿Listo?

PG PLANEACION GSP (No comprobado) 11:54 Bueno, pues.

JR Jairo Alberto Gomez Riano 11:54 Bueno, muchas gracias por su tiempo muy amable y ahí estamos pendientes

PG PLANEACION GSP (No comprobado) 11:54 No, usted no.

PLANEACION GSP (No comprobado)

Búsqueda

ESP LAA 11:54 29/11/2024



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01