



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01
ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO 19-12-2024
Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos 1332-2023
MVCT – Municipio de Moniquirá (Boyacá)

Proyecto: «Optimización y construcción del acueducto veredal del Norte del Municipio de Moniquirá - Boyacá»

DATOS GENERALES

FECHA:	19 de diciembre de 2024
HORA:	De 11:00 a 12:34
LUGAR:	Reunión virtual (Aplicación Microsoft Teams)
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">• Juan Alejandro Torres Cubides – Secretario de Infraestructura y Medio Ambiente Municipio de Moniquirá (Boyacá)• César Adrián Mejía – Ingeniero de apoyo – Apoyo secretaría de Infraestructura y Medio Ambiente Municipio de Moniquirá (Boyacá)• Sayda Naiyuri Montes – Supervisora Convenio 1332-2023• Angela Marcela Cuadros – Apoyo jurídico Convenio (MVCT).• Cesar Mauricio Parra – Apoyo a la supervisión Convenio (MVCT).
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Suspensión del CUR 1332-2023
2. Reformulación del proyecto
3. Solicitud de reformulación del proyecto incluyendo CDP
4. Tanque San Vicente
5. Permisos y licencias del proyecto
6. Ejecución del proyecto
7. Compromisos

DESARROLLO:

En el marco de las acciones que adelanta el MVCT para el seguimiento del Convenio de Uso de recursos No 1332-2024 proyecto «Optimización y construcción del acueducto veredal del Norte del Municipio de Moniquirá - Boyacá», se desarrolla el presente comité de seguimiento con el Ejecutor del proyecto –Municipio de Moniquirá, en la cual se tratan los siguientes temas:

1. **Suspensión del convenio 1332-2023:** Se solicitó al Municipio dar alcance a la solicitud de suspensión radicada con oficio 2024ER0174293, ajustando el plan de trabajo específicamente en lo relacionado con el inicio de la suspensión. Así mismo el envío del informe de supervisión correspondiente al mes de noviembre de 2024.

Lo anterior, con el fin de tramitar al interior del Ministerio y dejar en firme la suspensión del Convenio.

2. **Reformulación del proyecto:** Se informó al Municipio que el Ministerio enviará oficio con las observaciones a la información allegada mediante la cual solicitaron la reformulación del proyecto. Las observaciones están relacionadas con los requisitos establecidos en la Resolución 0661 de 2029 y el documento de lineamientos para la solicitud de reformulación, los cuales se requieren para continuar con el trámite de reformulación del proyecto al interior del Ministerio.
3. **Solicitud de reformulación incluyendo CDP:** El Municipio confirma que de acuerdo con el plan de trabajo enviado para la reformulación del proyecto, el 20 de febrero de 2025, se radicará la solicitud de reformulación del proyecto con el lleno de requisitos que establece la Resolución 0661 de 2019 incluyendo el cierre financiero (CDP).
4. **Tanque San Vicente:** El Municipio informa que se tiene previsto finalizar en la última semana de diciembre de 2024 la adquisición del predio donde se tiene previsto la construcción del Tanque San Vicente. Informan además, que en la solicitud de reformulación del proyecto, enviaron los estudios y diseños y el presupuesto para su contratación.
5. **Permisos y licencias:** El Municipio informó que de acuerdo con los resultados de la fase de "Profundización e implantación topográfica, hidráulica y estructural" el proyecto reformulado no requerirá permisos, predios, servidumbres o licencias adicionales a las del proyecto viabilizado.
6. **Ejecución del proyecto:** El Ministerio solicitó información al Municipio en relación con la ejecución del proyecto una vez se logre la reformulación del proyecto, teniendo en cuenta que el valor adicional de la reformulación supera el 50% permitido por la ley 80 del 1993, para adicionar los contratos de obra e interventoría. Se solicitó la revisión y el pronunciamiento en relación con este tema.

Nota: La firma de la presente acta se entiende de conformidad con los asistentes a la reunión de asistencia técnica, información que está soportada en la grabación y los pantallazos que van anexos a la presente acta.

7. COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Enviar el alcance a la solicitud de suspensión del Convenio	Municipio de Moniquirá	20 de diciembre de 2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Enviar informe de supervisión con corte a noviembre de 2024	Municipio de Monquirá	20 de diciembre de 2024

Elaboró: Cesar Mauricio Parra – Apoyo a la Supervisión Convenio 1332-2023. ↗

Fecha: 19/12/2024

Anexos:

- Captura de pantalla asistencia al Comité
- Grabación de la reunión

Comité de seguimiento CUR 1332-2023 Proyecto Monquirá

2024-12-19 16:24 UTC

Facilitado by Cesar Mauricio Parra Celis

Organizado by Cesar Mauricio Parra Celis

Microsoft Stream

Oradores # Temas Capítulos

Prueba Premium gratis Prueba de 60 días, no se requiere tarjeta Condiciones del servicio

Contenido

Asistencia

Notas Notas de IA Menciones Transcripción

Agregar notas de la reunión para todos

Cualquier persona puede contribuir a las notas en cualquier momento.

Agregar notas



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Comité de seguimiento CUR 1332-2023 Proyecto Monquirá [Chat](#) [Compartido](#) [Datos](#) [Asistencia](#) +5 [Unirse](#) [Cerrar](#)

jueves, 19 de diciembre de 2024 11:03 a. m. - 12:34 p. m.

Descargar

5 Asistieron	11:03 a. m. - 12:34 p. m. Hora de inicio y finalización	1h 30m 12s Duración de la reunión	45m 22s Tiempo medio de asistencia
------------------------	---	---	--

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
Cesar Mauricio Parra Celis CMParra@minvivienda.gov.co	11:03 a. m.	11:51 a. m.	47m 44s	Organizador
Ing Juan Alejandr... (No comprobado)	11:09 a. m.	12:34 p. m.	1h 24m 26s	Moderador
Sayda Naiyury Montes Molina SMontes@minvivienda.gov.co	11:15 a. m.	11:51 a. m.	36m 36s	Moderador
Cesar Adrián Mejía Pérez CesarAdrian.1210585@correo.uis.edu...	11:20 a. m.	11:51 a. m.	30m 59s	Moderador
Angela Marcela Cuadros Serrano ACuadros@minvivienda.gov.co	11:24 a. m.	11:51 a. m.	27m 7s	Moderador