



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 13 -2024 Aracataca

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C. 16 de diciembre de 2024
HORA:	9:30 am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	José David Tatis - FINDETER Andrea Santos - MVCT.
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

- Cumplimiento de compromisos.
- Seguimiento Convenio 1131-2021 "*CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS DE BUENOS AIRES Y SAMPUÉS DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA*"
- Compromisos

DESARROLLO:

- Cumplimiento de compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Estado
1	Informar la ruta que se tomará para la ejecución del proyecto.	FINDETER	Cumplido

- Seguimiento Convenio 1131-2021

FINDETER informó que el 13 de diciembre de 2024 se llevó a cabo la mesa de arreglo directo, con la participación del contratista, la interventoría y el ejecutor.

Sin embargo, no se alcanzó un acuerdo, y el contratista solicitó el concepto de un tercero, por lo que se solicitó convocar la figura de un Amigable Componedor.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Este paso se toma debido a la diferencia persistente entre las partes: el contratista solicita el pago de actividades por un valor aproximado de 600 millones de pesos, mientras que la interventoría avala solo actividades por un valor cercano a los 300 millones.

FINDETER indicó que el contratista quedó con el compromiso de presentar, el 20 de diciembre de 2024, la solicitud para que un tercero, actuando como amigable componedor, resuelva la controversia.

Dado que la suspensión de los derivados está vigente hasta el 10 de enero de 2025, el contratista solicitará una prórroga de dos meses.

Respecto al convenio, el MVCT indicó que la fecha de terminación actual es el 12 de febrero de 2025. Por lo tanto, será necesario solicitar una prórroga en enero, ya que los derivados exceden la fecha de finalización estipulada.

Una vez resuelta la controversia, y con el fin de continuar con la ejecución del contrato, FINDETER deberá presentar la reformulación del proyecto e informar al municipio sobre el monto requerido para que inicie el trámite de los recursos necesarios, con el objetivo de presentar la reformulación ante el MVCT.

El MVCT señaló que, según el comité anterior, la reformulación debía presentarse a más tardar el 30 de enero. No obstante, dado que no se llegó a un acuerdo en la mesa de arreglo y se continuará con la figura del amigable componedor, se espera que la controversia se resuelva antes de poder reprogramar una nueva fecha para su presentación.

Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Informar si el contratista radica solicitud de amigable componedor	FINDETER	21/12/2024
2	Convocar amigable componedor	FINDETER	Pendiente definir fecha. Depende del cumplimiento de la solicitud del contratista



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

FIRMAS:

Anexos: N.A.

Elaboró: Andrea Santos Cubillos
Fecha: 16/12/2024

Asistencia

Mesa técnica de seguimiento - Convenio 008-2017 y 1131-2021 Aracataca - Magdalen... Chat Asistencia +6 Unirse 5 Detalles de

lunes, 16 de diciembre de 2024 9:27 a. m. - 9:33 a. m. ▾

2 Asistieron	9:27 a. m. - 9:33 a. m. Hora de inicio y finalización	5m 30s Duración de la reunión	5m 14s Tiempo medio de asistencia
-----------------	--	----------------------------------	--------------------------------------

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
Tulia Andrea Santos Cubillos TASantos@minvivienda.gov.co	9:27 a. m.	9:33 a. m.	5m 26s	Organizador
JOSE DAVID TATIS AGUAS JDTATIS@findeter.gov.co	9:28 a. m.	9:33 a. m.	5m 1s	Moderador

Link de la reunión

[Mesa técnica de seguimiento - Convenio 008-2017 y 1131-2021 Aracataca - Magdalen...-20241216_092818-Grabación de la reunión.mp4](#)