



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 **Fecha:** 10/07/2024 **Código:** GDC-F-01

ACTA No. --

DATOS GENERALES

FECHA:	20 de diciembre de 2024
HORA:	De 14:00 a 15:00 horas
LUGAR:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio «MVCT»
ASISTENTES :	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VIRGINIA (RISARALDA) EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA VIRGINIA (RISARALDA) GOBERNACIÓN DE RISARALDA
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico «VASB» - Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial «DIDE» - Subdirección de Proyectos «SP». Convenio de Uso de Recursos «CUR» 893-2020. SIGEVAS 2-2014-187. Proyecto Construcción Fase III línea de conducción acueducto urbano Municipio La Virginia (Risaralda).

Cierre financiero fases I y II. Permisos subviales ANI e INVIAS.

DESARROLLO:

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio «MVCT» inicia su intervención, solicitando la presentación de las personas intervinientes en la mesa de trabajo.

El Ejecutor Empresa de Servicios Públicos «ESP» de La Virginia, informa sobre el desarrollo de obras complementarias para las fases I y II, las cuales requieren de cierre financiero, que tienen previsto hacer uso de recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales «FONPET», ya que ellos anualmente usan una figura de 'desahorro' en bancos, que puede ser utilizado por los entes territoriales, el cual lo aplican sobre distintas fuentes de financiación, siendo una de ellas, el Sistema General de Regalías «SGR».

Según indica el Ejecutor, la normativa que regla la asignación de estos recursos de desahorro, con fuente SGR, es la Ley 2056 de 2020 y el Decreto Reglamentario 1821 de 2020, y deben entrar a aprobación del Órgano Colegiado de Administración y Decisión – OCAD Paz. El Ejecutor se

Página 1 de 3

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 **Fecha:** 10/07/2024 **Código:** GDC-F-01

compromete a estructurar la ficha Metodología General Ajustada «MGA» del proyecto fases I y II, y cargarla en el Banco de Proyectos del Municipio, para que éste a su vez lo presente a la Secretaría Técnica del OCAD PAZ, a mas tardar el 15 de enero de 2024, a fin de acreditar avances en la búsqueda del cierre financiero de las fases I y II.

El Sistema General de Regalías «SGR» permite la financiación de proyectos iniciados con otras fuentes de financiación, siendo una de sus condiciones que el proyecto a financiar culmine en estado funcional.

Respecto de los permisos de INVIAS y ANI, reportan sobre el permiso INVIAS, no haber recibido observaciones a su solicitud de permiso subvial realizada el 29 de octubre de 2024; sobre el permiso ANI, reportan encontrarse en curso de atención a las observaciones efectuadas, adquiriéndose como fecha de compromiso de respuesta a la autoridad vial, el 31 de diciembre de 2024.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha Límite de Cumplimiento
1	Presentar la subsanación a las observaciones ANI	Empresa de Servicios Públicos de La Virginia E.S.P.	31Dic2024
2			

FIRMAS:

Listado de Asistencia

Elaboró: Ing. Alex Duque - Seguimiento

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 **Fecha:** 10/07/2024 **Código:** GDC-F-01

LISTADO DE ASISTENCIA

