



Vivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	10-12-2024
HORA:	11:30 am
LUGAR:	Obra principal (Tangue semienterrado - Tangue elevado, casetación - est. reborado)
ASISTENTES:	Jhony Galay - Aguas de Soté Camilo Padron - Interventoría Javier Sierra - Rep. Consorcio Leonardo Perez - Cristian Bolívar - MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Tema 1: Avances ⇒ Estrategias para nivelar avances de obra

2. Tema 2: Producción de Concretos (Planta)

3. Tema 1: Actas de pago:

4. Tema 2: Socialización Micromedición

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

DESARROLLO:

- Se acordó priorizar las actividades críticas durante los meses de verano (Dic - Enero - feb) para aprovechar las condiciones climáticas favorables.
- Se identificó la necesidad de iniciar un plan de socialización con las comunidades para evitar conflictos relacionados con la instalación de micromedidores y cambios en la tarifa de agua.
- El avance físico de las obras se estima en un 40%; con la ejecución de vaciado de losa de fondo y paredes de tanque semienterrado, actividades programadas para finalizar el 18 de diciembre, se espera impactar significativamente el avance físico del proyecto.
- Lograr la finalización de la estructura del tanque para "mediados" de enero (15-01-2025), (tapa de tanque)
- Próxima reunión de Seguimiento 19-12-2024
- Se superaron las dificultades logísticas con la planta de concreto la cual se ubica a 90Km de distancia

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Figurado Vaciado - Formateado Tanque Semienterrado	PDA - obra - Inter	18-12-2024
2	Pago Acta 2	PDA	19-12-2024
3	Socialización Microm-	PDA-Alcaldia-CTistas	Periodicos y de Seguimiento
\	\	\	\
\	\	\	\
\	\	\	\
\	\	\	\
\	\	\	\



Vivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento

FIRMAS:

Anexos: (Opcional)

Elaboró:

Revisó:

Fecha:

J. S. = 2 = 7
P.U.E. Apoyo al
Supervisor
Aguas de Lore S.A. E.S.P.

Supervisor



Vivienda

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

11:30

FECHA: 10-12-2024 HORA:

LUGAR: La Unión - Sucre - Obra

TEMA: Obra Convenio 1138-2021 PRESIDE: Cristian Bolívar

EQUIPO ACOMPAÑANTE:

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Leonardo Pérez Amín R. Leyva		CONSORCIO Acueducto Azabun 2022	3706390007	lmp@acueductoazabun.com	Seguimiento obra convenio	
2	Johnny Sarayola R.	P.B.E. Apoyo.	AGUAS DE SOCORRO	3012466014	johnny.sarayola@gmail.com	11	
3	Javier Sierra Caludo	Contratista	CONSORCIO OVEDUTO AZABUN 2022	3143589403	javier.40415@hotmail.com	11	
4	Camila Pastora Hernández	Interventor	Comercio Interla Unión	313-768-2876	Camilopastora@gmail.com	11	
5	Cristian Bolívar	Contratista	MCT	347005712	cbolivar@minivivienda.gov.co	11	
6	/	/	/	/	/	/	/
7	/	/	/	/	/	/	/
8	/	/	/	/	/	/	/
9	/	/	/	/	/	/	/
10	/	/	/	/	/	/	/

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia

PBX: (601) 914 21 74

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf