

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

MESA TÉCNICA: SEGUIMIENTO AL PROYECTO: OPTIMIZACION HIDRAULICA Y OPERATIVA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO.

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 09-ENERO-2025
HORA:	9:00 am
LUGAR:	VIRTUAL TEAMS
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">• Ing. Eder Reyes – Representante Legal del Contratista• Ing. Andrés Villalba – Director de Obra del contratista• Ing. María Galvis – Representante Legal de la Interventoría• Ing. Luisa Berrío – Apoyo a la Supervisión Aguas de Córdoba• Ing. Gabriel E Ruiz Z – Apoyo a la supervisión MVCT
INVITADOS:	N.A

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento al avance del proyecto.

DESARROLLO:

Presentación de los asistentes a la reunión.

REFORMULACIÓN No. 2 DEL PROYECTO:

Mediante Radicado 2024ER0205185 del 23 de diciembre de 2024, el ejecutor radicó ante el MVCT la solicitud de reformulación No. 2 del proyecto, con el fin de realizar modificaciones técnicas y presupuestales que garanticen la funcionalidad del mismo.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Se informa por parte del MVCT que se solicitó la designación de especialistas para la revisión de la reformulación para los componentes estructural, Geotecnia, hidráulica y presupuesto.

Una vez se tenga la designación del personal se programarán mesas de trabajo por componente, con el fin de dar celeridad al proceso de revisión y aprobación de la reformulación.

Se solicita elaborar una presentación explicativa de la reformulación enunciando en que consisten las modificaciones planteadas haciendo un comparativo del alcance viabilizado vs el alcance reformulado y la diferencia en valor para cada componente del proyecto.

De acuerdo con lo establecido en la resolución 0661 de 2019, la reformulación debe contar con cierre presupuestal, para lo cual se debe aportar el CDP que respalda financieramente el proyecto.

El Contratista informa que elaboraron un balance en PDF donde se explican las modificaciones por componente, discriminado por obra civil y suministro.

El cambio más significativo es en el tanque elevado debido a la optimización planteada.

Solicitan asignar de manera prioritaria el especialista estructural para revisar el diseño del tanque elevado que es en este momento la ruta crítica del proyecto.

Lo anterior con el fin de no tener que suspender eventualmente el proyecto.

Según el cronograma, el tanque elevado deberá iniciar su ejecución el 3 de febrero de 2025.

ESTADO DEL PROYECTO:

Se presenta informe semanal del 20 al 28 de diciembre de 2025.

El proyecto presenta un avance semanal programado del 2,7 % respecto de un avance ejecutado del 0,18%, lo que nos da una diferencia del 2.52. A pesar de que según el la programación semanal están retrasados, en la programación ejecutada acumulada, vemos que tiene un avance del 3.46%, o sea, todavía tienen un margen del 3.46%.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Lo que observa la interventoría es que el avance ha venido disminuyendo semana tras semana, debido a que el contratista no ha podido iniciar con la ejecución del Tanque elevado lo cual se ha convertido en la ruta más crítica, lo cual genera preocupación.

En cuanto al tanque semi enterrado ya tiene instalado el acero de la placa de fondo, tiene la losa de fondo ya vaciada y se está pues formaleteando los muros laterales.

El contratista está trabajando en instalación de redes de distribución y reemplazo de pavimento en las vías intervenidas, muros del tanque semi enterrado y realizó la programación de instalación de macro medición y cajas de micro medición e instalación de domiciliarias.

COMPROMISOS:

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentación de la reformulación y el balance.	Contratista Obra – PDA Córdoba	10/01/2025

ASISTENCIA:

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
 Gabriel Ernesto Ruiz Zerrate GERuiz@minvivienda.gov.co	8:57 a. m.	9:28 a. m.	31m 42s	Organizador
 EDER REYES (No comprobado)	8:57 a. m.	9:28 a. m.	31m 27s	Moderador
 Andrés Fabian Villalba Barrios andres.villalba@upb.edu.co	8:58 a. m.	9:28 a. m.	29m 58s	Moderador
 R.L. INTER AGU... (No comprobado)	9:00 a. m.	9:28 a. m.	28m 47s	Moderador
 Luisa Berrio (No comprobado)	9:00 a. m.	9:28 a. m.	27m 54s	Moderador



Elaboró: Gabriel Ruiz Z – Apoyo a Supervisión MVCT - DIDE
 Fecha: 09/01/2025