

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

MESA DE SEGUIMIENTO TÉCNICO AL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA GLORIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 31-ENERO-2025
HORA:	9:30 pm
LUGAR:	VIRTUAL TEAMS
ASISTENTES:	• Ing. Luis Riveira Daza – Supervisor de proyecto Aguas del Cesar S.A. E.S.P. • Ing. Eduardo Mesa Buitrago – Apoyo a la supervisión MVCT
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de asistentes.
2. Informe de avance de obras ejecutado y avance de obras programado del proyecto
3. Informe de actividades destacadas en obra

DESARROLLO:

Presentación de los asistentes a la reunión.

AVANCE DE OBRA EJECUTADO: 100%
AVANCE DE OBRA PROGRAMADO: 100%

Actualmente las actividades en obra están completamente concluidas.

Se pide al representante del ejecutor que presente el estado de avance de la liquidación de la contratación derivada.

El interventor manifiesta que actualmente tenemos un avance físico del 100%.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Manifiesta igualmente un avance programado del 100%.

Aclara que la contratación derivada se encuentra en proceso de liquidación específicamente en la etapa de recolección de las actas de vecindad donde quedará el registro del recibo a conformidad de los usuarios y vecinos del proyecto..

Se solicita al ejecutor suministrar la documentación de la liquidación de la contratación derivada, una vez se haya concluido este trámite, para adicionarla en la documentación de archivo del MVCT.

COMPROMISOS:

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir documentación de liquidación de contratación derivada	Ing. Luis Riveira Daza – Supervisor de proyecto Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	06/03/2025

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ASISTENCIA:



Elaboró: EDUARDO MESA BUITRAGO – Apoyo a Supervisión MVCT -
DIDE

Fecha: 31/01/2025